

Příloha 1 - Harmonogram výstavby

Doba v týdnech		40 týdnů																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Etapa 1	Příprava staveniště																																												
	SO180 DIO																																												
	SO171 provizorní komunikace																																												
Etapa 2a	SO180 DIO																																												
	SO201 prac. plošiny + příjezdy (F1)																																												
	SO201 výkopy včetně pažení (F2)																																												
	SO201 spodní stavba (F3)																																												
	SO201 nosná konstrukce (F4)																																												
	SO201 nosná konstrukce (F5)																																												
	SO201 izolace, římsy, MZ (F6)																																												
	SO202 pažení a výkopy																																												
	SO202 mikropiloty																																												
	SO202 uhlová zeď																																												
Etapa 2b	SO101 zásypy a příslušenství																																												
	SO101 1/2 propustku																																												
	SO101 komunikace u opěrné zdi																																												
Etapa 3	SO101 pravý břeh - pravá strana																																												
	SO180 DIO																																												
	SO101 pravý břeh - levá strana																																												
Etapa 4	SO201 příslušenství (F6)																																												
	SO180 DIO																																												
	SO001																																												
	SO002																																												
	SO003																																												
	SO171 odstranění provizorní kom.																																												
	SO101 2/2 propustek																																												
	SO101 levá strana u opěrné zdi																																												
Dokončovací práce	úprava původní křižovatky																																												
	SO111 lesní cest																																												
	SO190 trvalé dopravní značení																																												
Omezení dopravy																																													
Omezení	levý břeh - kyvadlový provoz																																												
komunikace	pravý břeh - kyvadlový provoz																																												

Poznámky:

Zde uvedený harmonogram je pouze návrh projektanta. Podrobný harmonogram vypracuje vybraný zhotovitel stavby. Harmonogram je třeba úzce koordinovat s navazujícími stavbami v době skutečné realizace stavby

Čísla uvedená v závorce u SO201 odpovídají fázem výstavby mostu dle výkresové dokumentace mostu.