

#	Traits	Title	Expected Start	Expected End	Q1 /						Q2 / 2026						Q3 / 2026			Q4 / 2026			Q1 / 2027			Q2 / 2027			Q3 / 2027			Q4 / 2027			Q1 / 2028			Q2 / 2028		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6								
0	📁🕒	HMG-4.varianta	3. 8. 2026	9. 6. 2028	HMG-4.varianta																																			
1		STAVBA: Kampus VOŠ a SPŠE Plzeň	3. 8. 2026	28. 4. 2028	STAVBA: Kampus VOŠ a SPŠE Plzeň																																			
2	🕒	Zahájení výstavby	3. 8. 2026	3. 8. 2026	Zahájení výstavby																																			
3		Příprava stavby, ZS, oplocení	3. 8. 2026	14. 8. 2026	Příprava stavby, ZS, oplocení																																			
4		0.ETAPA - Tělocvičny, fitness	17. 8. 2026	17. 6. 2027	0.ETAPA - Tělocvičny, fitness																																			
5		Demolice, odstanění stávajícího zastřešení tělocvičny	17. 8. 2026	6. 10. 2026	Demolice, odstanění stávajícího zastřešení tělocvičny																																			
6		Výkopy, základy fitness, HSV - tělocvična	7. 10. 2026	1. 1. 2027	Výkopy, základy fitness, HSV - tělocvična																																			
7		Práce PSV - tělocvična, fitness	4. 1. 2027	27. 5. 2027	Práce PSV - tělocvična, fitness																																			
8		IO.01 - nové vsakovací objekty pro fitness	16. 4. 2027	27. 5. 2027	IO.01 - nové vsakovací objekty pro fitness																																			
9		Kopletace, úklid	28. 5. 2027	17. 6. 2027	Kopletace, úklid																																			
10		Kácení dřevin, vč. dočasného přesazení	7. 10. 2026	20. 10. 2026	Kácení dřevin, vč. dočasného přesazení																																			
11		Dokončení 0.etapy	17. 6. 2027	17. 6. 2027	Dokončení 0.etapy																																			
12		Kolaudace	18. 6. 2027	15. 7. 2027	Kolaudace																																			
13		Předání	16. 7. 2027	5. 8. 2027	Předání																																			
14		1.A ETAPA - SO 01- Školní pavilony P1, P2, P3 - postupné provádění pavilonů- HSV	15. 6. 2027	28. 4. 2028	1.A ETAPA - SO 01- Školní pavilony P1, P2, P3 - postupné provádění pavilonů- HSV																																			
15		1.A.-Více hlučné práce	15. 6. 2027	15. 9. 2027	1.A.-Více hlučné práce																																			
16	🕒	Výstavba šaten práce HSV - základy, nosné konstrukce vč. rampy	15. 6. 2027	14. 9. 2027	Výstavba šaten práce HSV - základy, nosné konstrukce vč. rampy																																			
17	🕒	Výtahy v obj. pavilonů	15. 6. 2027	15. 9. 2027	Výtahy v obj. pavilonů																																			
18		Příprava pro vedení VZT a IS - prostupy	15. 6. 2027	23. 8. 2027	Příprava pro vedení VZT a IS - prostupy																																			
19		Otvory pro dveře, demolice oken, nová okna	29. 6. 2027	30. 8. 2027	Otvory pro dveře, demolice oken, nová okna																																			
20		Přípravné práce pro rekonstrukce uvnitř objektu	29. 6. 2027	2. 8. 2027	Přípravné práce pro rekonstrukce uvnitř objektu																																			
21		Zateplení střechy	29. 6. 2027	26. 7. 2027	Zateplení střechy																																			
22		Zateplení fasdy- hlučné práce	8 July 2027	1. 9. 2027	Zateplení fasdy- hlučné práce																																			
23		Nové vsakovací objekty	15. 6. 2027	6. 9. 2027	Nové vsakovací objekty																																			
24		Kopmletace, úklid	2. 9. 2027	15. 9. 2027	Kopmletace, úklid																																			
25		Dokončení hlučných prací	15. 9. 2027	15. 9. 2027	Dokončení hlučných prací																																			
26		1.B ETAPA PAVILONY P1, P2, P3- MÉNĚ HLUČNÉ PRÁCE - PSV	23. 8. 2027	28. 4. 2028	1.B ETAPA PAVILONY P1, P2, P3- MÉNĚ HLUČNÉ PRÁCE - PSV																																			
27		Výstavba šaten práce PSV	23. 8. 2027	12. 11. 2027	Výstavba šaten práce PSV																																			
28		Zatepení - dokončení	23. 8. 2027	8. 10. 2027	Zatepení - dokončení																																			
29		Podlahy, ostatní práce PSV - hygienická zázemí, včetně IS a VZT	23. 8. 2027	20. 12. 2027	Podlahy, ostatní práce PSV - hygienická zázemí, včetně IS a VZT																																			
30		Úklid, kompletace	26. 11. 2027	17. 12. 2027	Úklid, kompletace																																			
31		venkovní stínění	6. 9. 2027	22. 10. 2027	venkovní stínění																																			
32		Fotovoltaika	23. 8. 2027	29. 10. 2027	Fotovoltaika																																			
33		Dokončení méně hlučných prací - Pavilony 1-3	17. 12. 2027	17. 12. 2027	Dokončení méně hlučných prací - Pavilony 1-3																																			
34	🕒	Zimní období	22. 11. 2027	3. 3. 2028	Zimní období																																			
35	🕒	Parter - SO 06	28. 2. 2028	28. 4. 2028	Parter - SO 06																																			
36		Likvudace ZS	10. 4. 2028	24. 4. 2028	Likvudace ZS																																			
37		Dokončení všech prací	28. 4. 2028	28. 4. 2028	Dokončení všech prací																																			
38		Kolaudace	1 May 2028	19. 5. 2028	Kolaudace																																			
39		Předání	22. 5. 2028	9 June 2028	Předání																																			
40	🕒	Začátek stavební činnosti na SO.05 Nástavba jídelny s SO.04 Spojovací krček (2NP)	1 July 2027	1 July 2027	Začátek stavební činnosti na SO.05 Nástavba jídelny s SO.04 Spojovací krček (2NP)																																			