




- Předpokládaný postup výstavby:
- 1) Realizace přeložek inženýrských sítí při omezení provozu do jednoho pruhu podle postupu výstavby, obnovení provozu na provizorních vysprávkách povrchu
 - 2) Realizace definitivních úprav komunikací po polovinách se zajištěním kyvadlového provozu v pruhu šířky min. 2,75 m, prvně bude realizována polovina označená písmenem "a", následně druhá polovina "b"

10.09.2024	OPRAVY DLE AUDITU BEZPEČNOSTI	PH	JS
22.09.2023	PRO KLIENTA	PH	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL: ING. JIŘÍ SUROVEC	VÝPRACOVAL: ING. PAVEL HOŠEK	KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ SUROVEC	 PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY <small>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psdscz</small>
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC			
STAVEBNÍK: Statutární město Plzeň SÚS Plzeňského kraje, p.o. RWE GasNet, s.r.o.			
STAVBA: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část Zásady organizace výstavby			
K.Ú.: Bolevec	STUPEŇ: PDPS	FORMÁT: 6 x A4	Č. PŘÍLOHY: E.I.2
KRAJ: Plzeňský	DATUM: 04/2025	MĚŘÍTKO: 1 : 1000	
Situace etapizace			