

Objednatel:



**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE**

příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel:





Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Tomáš Mareš

	Vypracoval	Ing. T. Mareš		Zak. číslo	15PL11039
	Zodp. projektant	Ing. T. Mareš		Datum	11/2016
	Tech. kontrola	Ing. R. Vorschneider		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	3x A4
Most ev.č. 183-010 Kloušov - Merklín			Měřítko	-	
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK			A.6.5	

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

1. ÚVOD

Most ev.č. 183-010 se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih, na rozhraní katastrálních území Kloušov a Merklín u Přeštic. Mostní objekt je situovaný v extravilánu na komunikaci II/183 v km 26,823 (původní stav) resp. v km 26,8225 (nový stav) v místě, kde převádí pozemní komunikaci druhé třídy přes bezejmenný potok.

V rámci stavby bude provedena kompletní demolice stávající konstrukce a provedena výstavba nového mostního objektu.

Stavební úřad bude v průběhu stavebních prací na rekonstrukci mostu provádět kontrolní prohlídky stavby, při kterých bude kontrolovat zejména:

- dodržování schválené a ověřené projektové dokumentace a dodržení požadavků dle stavebního povolení
- dodržování bezpečnosti a ochrany osob a majetku
- zajišťování ochrany životního prostředí
- provádění stavebních prací po stránce technické
- vedení stavebního deníku stavbyvedoucím

Při kontrolních prohlídkách budou účastníky tyto osoby:

- zástupce příslušného stavebního úřadu
- stavbyvedoucí
- projektant
- technický dozor investora

2. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Projektant navrhuje načasovat kontrolní prohlídky stavby do termínů odpovídající možnosti kontroly níže uvedených částí postupu stavebních prací v jednotlivých stavebních etapách:

- 1) Kontrola osazení dočasného dopravního značení na pozemní komunikaci II/183. Kontrola osazení dočasného dopravního značení na objízdných trasách. Kontrola provedení zájmkování koryta před demolicí objektu.
- 2) Kontrola provedení výztuže základových konstrukcí.
- 3) Kontrola osazení prefabrikované nosné konstrukce a provedení izolace před zásypem přechodových oblastí.
- 4) Kontrola provedení izolace mostovky a výztuže říms.
- 5) Kontrola stavby před spuštěním provozu na mostě.
- 6) Kontrola úklidu staveniště a úpravy ploch kolem mostu, odstranění dočasného dopravního značení.

3. ZÁVĚR

Po skončení kontrolní prohlídky stavby bude vždy proveden zápis do stavebního deníku s odsouhlasením kontrolovaných částí, případně s uvedením požadavků na úpravu a způsob nápravy, včetně udání termínu provedení.

V Plzni 11/2016

Ing. Tomáš Mareš