



POSTUP VÝSTAVBY PROVIZORIA

- 1. PROVOZ SE PŘEVEDE NA JEDNOPRUHOVOU OBJÍŽDKU (SO 1124) – KYVADLOVÝ PROVOZ.
- 2. PROVEDE SE PAŽENÍ BUDOUCÍHO VÝKOPU PRO KOLEKTOR (SO 1303) V OBLASTI PROVIZORIA A ZEMNÍ PRÁCE PRO ZALOŽENÍ PROVIZORIA.
- 4. VLASTNÍ MONTÁŽ MOSTNÍHO PROVIZORIA PROBĚHNE POMOCÍ JEŘÁBU. NEJPRVE SE OSADÍ PATKY POD LOŽISKY, NA NĚ SE OSADÍ A STABILIZUJÍ KRAJNÍ NOSNÍKY. POTÉ DOJDE K LETMÉ MONTÁŽI PANELŮ MOSTOVKY.
- 5. PROVOZ SE PŘEVEDE NA MOSTNÍ PROVIZORIUM. BETONÁŽ KOLEKTORU PROBÍHÁ POD MOSTNÍM PROVIZORIEM VYJMA PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY, TA BUDE DOBETONOVÁNA PO DEMONTÁŽI.
- 6. PO ZBUDOVÁNÍ KOLEKTORU, JEHO ČÁSTEČNÉM ZASYPÁNÍ A PROVEDENÍ VOZOVKY V TRASE OBJÍŽDKY BUDE PROVOZ OPĚT VEDEN KYVADLOVĚ A PROVIZORIUM BUDE DEMONTOVÁNO.

POZNÁMKY :

- 1. VEŠKERÉ INFORMACE O MOSTNÍM PROVIZORIU Z PLNOSTĚNNÝCH NOSNÍKŮ (PN) VIZ TP 222.
- 2. ZHOTOVITEL MŮŽE ALTERNATIVNĚ POUŽÍT I JINÝ TYP MOSTNÍHO PROVIZORIA, KTERÝ VŠAK UMOŽNÍ PLYNULÝ OBOUSMĚRNÝ PROVOZ, MINIMÁLNĚ STEJNOU ZATÍŽITELNOST, NEPRODLOUŽÍ VÝSTAVBU SO 1303 A JEHOŽ REALIZACE BUDE MOŽNÁ ZA DANÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK.
- 3. PŘED A ZA MOSTNÍM PROVIZORIEM MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA SVODIDLA PRO USMĚRNĚNÍ DOPRAVY.

ZATÍŽITELNOST MOSTNÍHO PROVIZORIA :

NORMÁLNÍ: 32 t
VÝHRADNÍ: 80 t
PŘEPRAVITELNOST OBJEMNĚJŠÍCH NÁKLADŮ MŮŽE BÝT TAKÉ URČENA SMĚROVÝMI PODMÍNKAMI PŘI PRŮJEZDU STAVENÍŠTĚM.

ČÁST B
SO 1303

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv		
Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	MO Křimická SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Filip ŘEHOŘ podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marcela DOLEŽALOVÁ podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Miroslav SEIDL podpis:			

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 4 A4
Objekt: Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668	Měřítko: 1:100
Příloha: MOSTNÍ PROVIZORIUM PŘI VÝSTAVBĚ	Stupeň: PDPS
	Čís. přílohy: 7.