

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	Místo stavby	DOLANY
	Výpracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	ING. K. STIEBITZ <i>[Signature]</i>	Datum	04/2017
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Účel	DSP
			Měřítko	
			Č. zakázky	76-15
REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY E. ZÁSADY A PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY			Číslo kopie	Číslo přílohy E.3
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY				

**Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010
pod obcí Dolany**

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

Společné pro celou stavbu:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole vytyčení inženýrských sítí za přítomnosti jejich správců, vč. stanovení podmínek práce v ochranném pásmu VVN
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Pro jednotlivé stavební objekty:

SO 101 – Rozšíření komunikace II/180

- po odstranění vozovkového souvrství, kontrola pláně
- v průběhu odtěžování části zemního tělesa
- v průběhu realizace vyztužené části násypu
- po provedení dokončovacích prací

SO 201 - Most

- při bourání stávající mostovky
- po provedení bouracích prací na mostovce
- po provedení bouracích prací na spodní stavbě
- před zahájením betonáže nových částí spodní stavby (převzetí bednění a výztuže)
- před zahájením betonáže nové mostovky (po převzetí výztuže)
- po betonáži nové mostovky
- před a po aplikaci hydroizolace mostovky
- před zahájením sanačních prací
- v průběhu sanačních prací – kontrola přípravy podkladu a prac. postupů
- před zahájením betonáže říms (převzetí výztuže)
- po provedení dokončovacích prací

SO 251 – Gabionová opěrná zeď

- po odtěžení předepsané části zemního tělesa – kontrola základové spáry
- v průběhu realizace gabionových košů
- po dokončení gabionové zdi, před zahájením zpětných zásypů
- před zahájením betonáže říms (převzetí výztuže a kotvení římsy)
- po provedení dokončovacích prací

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.