


03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu
 internet: www.suspk.eu



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>	ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>	ING. VÍT HOZNOUR <i>Hoznour</i>	ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>				
OBSAH MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY 116 001 DOKUMENTACE DSP MĚŘÍTKO - DATUM 10/2016 POČET FORMÁTŮ A4			
NÁZEV PŘÍLOHY HARMONOGRAM VÝSTAVBY				ČÁST E		ČÍSLO PŘÍLOHY 3	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

Harmonogram prací - " Most ev.č. 18326-1 Dolní Lukavice"																						
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden
přípravné práce, příprava DZ																						
zahájení uzavírky, demolice říms																						
odstranění vozovky a izolace																						
SO 201 vypuštění náhonu (na max. 3 dny)																						
SO 201 demolice NK																						
SO 201 provedení výkopů a pažení*																						
SO 201 piloty																						
SO 201 základy																						
SO 201 nosná konstrukce - deska osazení																						
SO 201 svislé konstrukce - opěrná zeď a gabiony																						
SO 201 izolace desky a opěr																						
SO 201 kotvení říms a armování říms																						
SO 201 betonáž říms																						
SO 201 osazení svodidel																						
SO 201 zásypy																						
SO 201 vozovka																						
SO 101 dopravní značení																						
dokončovací práce																						
likvidace staveniště																						

* pažení se provede jako štetovnicová stěna, která zabezpečí stavební jámy před přítokem vody z náhonu a udrží hladinu vody na požadované úrovni. Štetovnice na kontaktu s betonovými konstrukcemi je potřebné utěsnit