

## 04.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

### SO 1005 Demolice - stáje na p.č. 779/14; 782/6 k.ú. Radčice

## OBSAH

a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,	1
b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,	1
c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,	1
d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,	2
e) Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,	2
f) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,	2
g) Úpravy zjištěných podzemních prostorů,	3
h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,	3
i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,	3
j) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhačích prací),	3
k) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací,	3
l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	3

#### **a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,**

Dle katastru se na pozemku 779/14 nacházela stáj a seník. Pozemek byl vykoupěn a pozemek 782/6 sloučen.

Na místě bývalé dřevostavby je pouze zpevněná plocha, betonové dlaždice 40/40/4cm do betonového lože. Zpevněná plocha je tedy cca 4 x 15 m, tl. cca 0,4m. V místech původního napojení el. energie jsou zbytky dvou sloupků 0,75 x 0,45 x 0,8 m. V blízkosti zpevněné plochy jsou zbytky ohořelých dřevěných trámů a studna. Studna je provedená ze skruží o průměru 1,3m, hloubku nebylo možno odhadnout, byla pravděpodobně zasypána a zaházena odpadem (foto 1005\_18).

Podél zpevněné plochy je vybetonovaná opěrná zeď tl. 0,3m, v. 2,0 m, dl. cca 20,0 m.

#### **b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,**

Byla provedena vizuální prohlídka jednotlivých staveb a jejich zaměření. Současně byla v archivu města Plzeň podána žádost o vydání archivní dokumentace. Dokumentace v archivu nebyla nalezena.

#### **c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,**

počet podlaží: jen základová deska a zbytky stavby na terénu

základová deska:	15,0 x 4,0 x 0,3 m
základ pod pilířem:	2 x 0,8 x 0,5 x 0,8m
opěrná zídka:	2,0 x 0,3 x 20,0 m
studna:	φ 1,3 m, hloubka nezjištěna, betonové skruže a zákryt
bourání konstrukcí v %:	do 95 %

**d) *Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,***

Neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, apod. se na stavbě nevyskytují.

**e) *Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,***

Demolice stavebních objektů bude prováděna strojně. Stavební odpad bude separován podle druhu tak, aby jej bylo možno umístit buď na skládku, nebo ho použít jako druhotnou surovinu. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky oprávněnou firmou.

Po vyčištění bude studna zasypana hrubým štěrkem, po vybourání vrchní části bude prostor zasypan do úrovně okolního terénu a poté zhutněn.

Ohrožený prostor je vymezen dotčenou stavbou určenou k demolici. Vymezený ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob tak, aby nemohlo dojít k úrazu.

**f) *Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,***

Bourací práce, při nichž budou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se budou provádět pouze podle technologického postupu zhotovitele stavby na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby a jejího statického posouzení. Na základě technologického postupu se zajistí, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.

Stálý dozor bude nutno zajistit, jestliže bourací práce budou probíhat na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.

Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Před zahájením bouracích prací bude nutno vymežit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále bude nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.

Ohrožený prostor bude v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m.

K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací bude nutno zřídit dočasné elektrické zařízení, které bude splňovat normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, bude nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.

Bourací práce nebudou zahájeny, pokud k tomu nebude osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebude pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

Před zahájením bouracích prací bude nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, budou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

**g) Úpravy zjištěných podzemních prostorů,**

Zde se jedná o podzemní konstrukci šachty IS. Po odstranění betonové konstrukce bude stavební jáma zasypána a zhutněna vhodnou zeminou do úrovně okolního terénu.

**h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,**

Dodavatel bouracích prací zpracuje v předstihu technologický postup prací, který bude obsahovat podrobný postup bourání jednotlivých částí konstrukce, použití typů strojů, sled bourání a způsob dopravy vybouraného materiálu a jeho případné recyklace. Rozebírání stavby bude realizováno pouze za použití mechanismů. Trhaviny při odstraňování stavby nebudou použity. Při odstranění stavby nesmí být znečišťováno životní prostředí ani poškozeny přilehlé objekty a komunikace. Nesmí být ohrožen provoz na okolních komunikacích a pozemcích.

Rekapitulace požadavků na provádění stavby:

Před zahájením bouracích prací nutno objekt odpojit a odhlásit od všech inženýrských sítí.

Zhotovitelem stavby bude zpracován technologický postup prací.

Zhotovitelem stavby bude zajištěna ochrana prostoru demolic, bezpečnost práce dle současných norem a předpisů, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví dle současných norem a předpisů souvisejících se stavbou.

Při realizaci demolic nebudou použity žádné trhaviny a nebude omezen provoz na přilehlých pozemcích a komunikacích.

**i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,**

Pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací nejsou požadovány.

**j) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací),**

Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) nejsou požadovány.

**k) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací,**

Objekt byl původně napojen na elektrickou energii. V současnosti jsou tyto přípojky přerušeny, před započatím prací prověří pověřená a poučená osoba, zda odpojení bylo provedeno a zda se v místě stavby nevyskytují rozvody pod napětím, v tomto případě budou odborně přípojky odpojeny.

**l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.**

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám respektovat :

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění
- Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.
- Základní legislativní předpisy:
- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005
- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích
- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě
- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích
- Zák.č. 355/1999 Sb.,- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.
- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami
- Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP a Mze 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP 93/2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR
- Objekty, jejich napojení na vnější síť a řešení vnějších povrchů bude prováděno tak, aby realizace neomezila či nenarušila provoz a užívání stávajících okolních budov. Negativní dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou míru – tomu musí odpovídat zvolené technologie a pracovní postupy.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

případné nadzemní a podzemní sítě vedené přes dotčené pozemky je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Domovní přípojky je nutno před zahájením prací řádně vytyčit

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

