

MPM 1839-3 (10.12.2019, Fuks Jiří, Ing.)

[Akce k prohlídce... ▼](#)

Odpovědná osoba: Fuks Jiří, Ing.
Objekt nemá žádný provozní záznam.

Poslední změna: 10.12.2019 11:34
Identifikátor prohlídky: 325066

Most přes potok u obce Zahořany

Základní údaje

Druh prohlídky
Mimořádná prohlídka

Datum prohlídky
10.12.2019

Prohlídku provedl
Fuks Jiří, Ing.

Staničení ve směru

Poznámka
Správce mostu (SÚSPK, p.o.) provedl výměnu nevyhovujícího zádržného systému.

SÚSPK, p.o. si je vědoma, že jsou zde další nedostatky na mostním svršku (stav říms, navýšení vozovky), ale výměna zádržného systému je významná s ohledem na zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Nové hodnocení bezpečnosti provozu - stupeň použitelnosti mostu - 3.

Způsob zpřístupnění konstrukce při provádění prohlídky

Počasí při provádění

Teplota vzduchu

Poznámka k teplotě vzduchu

Teplota NK

Poznámka k teplotě NK

Umožnit převzít odpovědnost
ne

Dokončena (prohlídkářem)
10.12.2019 11:34

Schválena (majetkovým správcem)
není schválena

Fotografie a dokumenty

**MPM 1839-3 (10.12.2019, Fuks Jiří, Ing.)**

Akce k prohlídce... ▾

[\(../api/InspectionData/Attachment/21af0a8d-9e77-4505-80d1-7d92ed4a83f4\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/21af0a8d-9e77-4505-80d1-7d92ed4a83f4x\)](#)

výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 11:31

[\(../api/InspectionData/Attachment/ca9e91c-d7a8-411f-9edc-f4f9cfc8852c\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/ca9e91c-d7a8-411f-9edc-f4f9cfc8852cx\)](#)

výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 11:31

[\(../api/InspectionData/Attachment/e4ea2c51-a0d8-4f44-9fe4-4d01fc336813\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/e4ea2c51-a0d8-4f44-9fe4-4d01fc336813x\)](#)

výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 12:31

[\(../api/InspectionData/Attachment/1c7d2b82-6006-40d1-b5b9-600054c4418b\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/1c7d2b82-6006-40d1-b5b9-600054c4418bx\)](#)

výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 12:31

MPM 1839-3 (10.12.2019, Fuks Jiří, Ing.)

Akce k prohlídce... ▼

Části objektu, závady a opatření

4 Vybavení mostu

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla, -,

Byla provedena výměna zádržného systému.

Rozhodnutí o změně

Stav

Je potvrzen nebo změněn stav

ano

Stav spodní stavby • Koeficient

V - Špatný

0,6

Stav nosné konstrukce • Koeficient

V - Špatný

0,6

Použitelnost

III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Správce mostu (SÚSPK, p.o.) provedl výměnu nevyhovujícího zádržného systému.

Nové hodnocení bezpečnosti provozu - stupeň použitelnosti mostu - 3.

Zatížitelnost

Je potvrzena nebo změněna zatížitelnost

ano

Zatížitelnost $V_n \cdot V_r \cdot V_e$ (t)

19,0 • 48 • 117

Způsob zjištění zatížitelnosti

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

R - Hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

ne

Max. nápravový tlak (t)Uvažovat jako zatížitelnost v době uvedení do provozu
neMPM 18399 (10.12.2019, FURS Jiří, Ing.)
Poznámka k zatížitelnosti
Zatížitelnost nebyla změněna.

Akce k prohlídce... ▼

Hodnocení péče

Hodnocení péče**Stanovené datum příští prohlídky**
2020

Projednání

Datum projednání**Číslo jednací****Poznámka k projednání****Dokument (z příloh Fotografie a dokumenty)**