

Zápis z projednání rozpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:

Akce: **II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ**
úseky průtahu obcí Lipnice – IV a V úsek

Datum konání: 8.11.2019

Místo konání: jednací místnost PK Ing. Škubalová, Úslavská 75, Plzeň.

Zúčastnění: viz přiložená prezenční listina

Omluven: zástupce SÚS Plzeňského kraje p. Zábranský

Na výrobním výboru byla projednána rozpracovaná projektová dokumentace úpravy silnice II/117 v průtahu obcí Lipnice – úseky IV a V úpravy sil. II/117.

Úsek IV začíná 30m za železničním přejezdem trati Nezvěstice – Rokycany, končí na konci zástavby dolní části obce Lipnice. Délka IV. úseku je 270,99m.

Úsek V začíná na začátku zástavby horní části obce Lipnice a končí na konci zástavby této části obce, délka úpravy je 655m.

Součástí projektové dokumentace jsou samostatné objekty na úpravu komunikace, na opravu chodníků a ostatních ploch a dešťovou a splaškovou kanalizaci.

Předmětem jednání bylo projednání úprav prováděných v ochranném pásmu železniční trati, především protlak pro dešťovou a splaškovou kanalizaci u železničního přejezdu a na přejezdu na MK v dolní části obce Lipnice.

Účelem jednání byla dále koordinace zpracované dešťové kanalizace a části splaškové kanalizace v dotčeném území sil. II/117 – zpracovatel Ing. Zdeněk Černý ve stupni DSP s návrhem celé splaškové kanalizace v obci Lipnice – zpracovatel Ing. Mach (kromě čistírný odpadních vod).

Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto:

- Protlak pod tratí v místech železničního přejezdu bude posunut do vzdálenosti 4m od trati, vzhledem k výskytu dalších inženýrských sítí bude nutno startovací a cílovou jámu pažit.
- Pro uložení plastového potrubí kanalizace budou provedeny dva protlaky z ocelových trub – DN 400 pro uložení splaškové kanalizace DN250 a DN700 pro uložení dešťové kanalizace DN500. Krytí ocelových trub od terénu je cca 2m.
- Na dešťové kanalizaci budou provedeny dvě šachty před a za tělesem dráhy.
- Železniční příkopy budou zaústěny do nové dešťové kanalizace, stávající propust bude možno zrušit – není součástí PD.
- Prahová vpust – stávající liniové odvodnění u přejezdu bude zaústěno do nové dešťové kanalizace.
- Na uložení dešťové a splaškové kanalizace na pozemku dráhy musí být uzavřeno věčné břemeno.

- Byla předložena situace se zakreslením splaškové a dešťové kanalizace v úseku IV. a V. Trasy kanalizace byly odsouhlaseny, v blízkosti prodejny v úseku IV. v křižovatce s místní komunikací bude doplněno odvodnění příkopu horskou vpustí. V úseku V. bude prodloužena dešťová kanalizace v příkopu komunikace (podél gabionu) na konec úpravy úseku V.
- Zástupci SŽDC navrhnou nahrazení přejezdu na místní komunikaci v žkm cca 17,57 přechodem pro chodce. Jedná se o přejezd s protlakem splaškové kanalizace – PD Ing. Mach, zneprůjezdnění by bylo zajištěno kúnou, klíče pro zprůjezdnění by byly dány k dispozici městu Spálené Poříčí. Důvodem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti dopravy.
- S realizací rekonstrukce přejedu železniční trati na sil. II/117 počítá SŽDC nejdříve v roce 2022.
- Průtah sil. II/117 obcí Lipnice je navržen s šířkou mezi obrubami 6m. V průtahu obcí Lipnice v V. a IV. úseku budou mít vjezdy povrch z drobné žulové kostky, chodníky budou mít povrch z mozaiky. Ve IV. části průtahu v dolní části obce Lipnice se v blízkosti levostranné obruby nachází STL plynovod, uliční vpusti jsou navrženy jako chodníkové. PD je zaslána správci sítě k vyjádření. Levostranný chodník se v části od začátku úpravy k potravinám nachází částečně na pozemcích soukromých vlastníků. Projektant zašle zástupcům města Spálené Poříčí záborový elaborát a podklady k jednání s jednotlivými vlastníky.
- Splašková kanalizace – Lipnice – protlak pod železničním tělesem je na stoce A mezi šachtami ŠA8 a ŠA9, splašková kanalizace DN 250, protlak ocel DN 400. Startovací jáma 3x 6,0m, vzdálenost od koleje 8 m, koncová jáma 2x2,0m, vzdálenost 4m od koleje. Délka protlaku 14m, hloubka uložení splaškové kanalizace cca 2,60m pod terénem.
Splašková kanalizace bude řešena v DÚR ve 3. etapách, 1. etapa od ČOV stoka A po extravilán sil. II/117, 2. etapa – stoka D, D-1, M, L, N, 3. etapa potom ostatní stoky. Samostatná dokumentace bude pro 1. etapu a samostatná dokumentace bude pro 2. a 3. etapu. Ing. Černý poskytne dokumentaci řešenou v rámci úpravy silnice II/117 – splašková kanalizace.
Ing. Škubalová poskytne výškopis a polohopis zaměření staveniště.
Ing. Mach přepošle komplexní pozemkové úpravy vložené do situací ostatním projektantům.

Zapsala: Ing. Daniela Škubalová

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ PROJEDNÁNÍ PD

akce: II/117 Lipnice – Spálené Poříčí

úsek IV od km 0,317⁴⁰ do km 0,588, průtah spodní části obce Lipnice

úsek V od km 1,235 do km 1,890, průtah horní části obce Lipnice

konaného dne: 8.11.2019

místo jednání: **Projekční kancelář, Ing. Škubalová, Úslavská 75, Pízeň**

[illegible]