

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vlastní staveniště leží na pozemcích investora. Příjezd na staveniště je po místní komunikaci vedoucí přes obec Liblín do areálu investora. Provoz a způsob koordinace prací a rozsah staveniště bude projednán v rámci koordinace provozu investora a stavby v dalším stupni projektové dokumentace.

Oplocení staveniště

Vnější zařízení staveniště a skladové plochy budou oploceny do výšky 2 m.

Trvalé deponie a mezideponie

Po dobu stavby budou u objektů na oplocené ploše. Plocha je vyznačena v situaci.

Příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezd na staveniště je po stávající veřejných komunikacích obce Liblín. Vlastní vjezd na staveniště je pak z návsi v Liblíně přes vstupní bránu do areálu Domova sociálních služeb.

sociální zařízení – předpokládá se využití mobilních zařízení dodavatele stavby. Buňky budou jednak kancelářské a pak šatnové. Dále zde budou osazeny uzamykatelné sklady a chemické WC. Na stavbě se bude průměrně pohybovat cca 10 – 25 osob.

Napojení na zdroj vody, kanalizaci a el. energii - bude v rámci stávajících sítí po dohodě s investorem.

OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN.

Vlastní staveniště je zcela volné. Výše uvedené práce byly již provedeny v předcházející etapě.

MAXIMÁLNÍ ZÁBORY STAVENIŠTĚ

Maximální zábor staveniště bude proveden v rozsahu vykonávaných prací na komunikacích a sadových úpravách.

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Na staveništi bude přebytek zeminy. Jedná se o vytlačenou zeminu s podzemního podlaží objektu, podzemní spojovací chodby a liniových inženýrských sítí. Tato zemina bude odvezena na řízenou skládku. Nejbližší řízená skládka je Chotíkov ve vzdálenosti 50 km. Doporučuje se proto najít využití této čisté přebytečné zeminy k vyrovnání terénu v okolí lokality Liblín.

ZÁVĚR

Zásady organizace výstavby byly zpracovány dle přiložené projektové dokumentace k umístění stavby. Navrhuje zásady pro realizaci stavby a nezbytně nutná opatření po dobu stavby. Prokazuje možnost realizace navržených stavebních úprav. Zásady organizace výstavby jsou zpracovány bez znalosti dodavatele.

V Plzni 5.11. 2014

zpracoval : Ing. Pavel Slavík