

A K C E : **STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**
- **OSELCE č.p. 1**
- objekt na stavebním pozemku parc. č. 1 - k.ú.: Oselce

VÝMĚNA
DEŠTOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ

O B S A H : **POPIS POSTUPU REALIZACE**
(popis prací)

Stavebník : Střední škola a Základní škola,
Oselce č.p. 1 (335 46)

XX

U výše uvedeného objektu budou provedeny následující práce :

- příprava, vymezení a zabezpečení staveniště,
 - **postupná** demontáž stávajících žlabů + svodů (se zajištěným odtoku ze střechy i během realizace)
 - demontáž (odříznutí) stávajících háků (bez zásahu do střešní krytiny),
 - navaření nových háků,
 - postupné osazení nových žlabů v rozměrech odpovídajících množství odváděných dešťových vod ze střechy - půlkruhové, Cu, r.š. = 500, průměr = 240 mm,
 - postupná demontáž stávajících dešťových svodů včetně sběrných kotlíků,
 - postupná montáž nových dešťových svodů (Cu průměru = 200 mm) včetně Cu sběrných kotlíků,
 - postupná demontáž části dlažby nádvoří kolem stávajících lapačů střešních splavenin, jejich demontáž,
 - montáž nových, litinových lapačů střešních splavenin (pro dešťové svody o průměru = 200 mm),
 - dopojení na dešťovou kanalizaci (+ příp. její pročištění),
 - pokládka (vrácení stávající) dlažby,
 - finální práce,
 - úklid,
 - demontáž staveniště
-

Způsob provedení prací :

- střecha není přístupná, tj. demontáž a montáž je nutné provést z lešení,
 - do nádvoří není vjezd, pouze vstup tj. doprava materiálu ručně,
 - po dobu realizace stavby je nutné nádvoří uzavřít pro nepovolané osoby (studenty, vyučující, návštěvy školy apod.),
 - vzhledem k předpokládanému hluku při provádění prací se doporučuje práce provádět v prázdninovém období,
 - vybraný dodavatel prací před jejich zahájením zpracuje harmonogram prací + nechá schválit objednatelem
-

Odůvodnění prací :

- stávající průměr osazených dešťových žlabů neodpovídá ploše střechy, resp. množství odváděných vod ze střechy, a při přívalových deštích dochází k přetékání dešťové vody přes žlaby + následně k poškození venkovního nátěru + omítky fasády + ke vzniku plísní + další povrchové úpravy fasády
-

Odpady + jejich kategorizace + návrh jejich likvidace :

- číslo kategorie odpadu : **17 02 03**
 - název odpadu : **plasty**
 - původ odpadu : **- příp. obaly**
 - způsob likvidace : **- likvidaci zajistí dodavatel oken odvozem plastů do sběrného dvora**
-

- číslo kategorie odpadu : **17 09 04**
 - název odpadu : **směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod čísla 170901, 170902 a 170903**
 - původ odpadu : **- suť z úpravy ostění a nadpraží okenních otvorů**
 - způsob likvidace : **- odvoz do recyklačního centra**
-

Veškerý odpad, vzniklý v průběhu realizace výše uvedené akce, bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění

Bezpečnost :

!!!! PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ S TĚMITO PRACEMI SOUVISEJÍCÍ !!!!

!!!! Bezpečnost práce se bude řídit NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 591/2006 - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12.12.2006 !!!!

Dále je třeba respektovat související předpisy pro výstavbu a montáž, uváděné v technických podmínkách materiálů, strojů a zařízení

X
XXX
X

V Blovicích, květen 2023

Vyhotovil : Ing. SLÁDEK Václav,
VS – projekt