

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni
SO 1318 Rekonstrukce dešťové kanalizace

VYTÝČENÍ - PROTOKOL:

STOKA 1318

vytyčení šachet

(+) = vpravo od osy, (-) = vlevo od osy

Číslo šachty	Staničení stoky(km)	Souřadnice Y (m)	Souřadnice X (m)	Staničení trasy kom.	Odsun (-/+)m	Název trasy kom.
STÁVAJÍCÍ	0.000000	825560.309	1067674.619	0.000000	0.00	
VÝUT DO MŽE						
STÁVAJÍCÍ	0.009951	825553.045	1067667.818	0.000000	0.00	
ZÚ PROPUSTKU						
1	.032951	825536.256	1067652.098	0.000000	0.00	
2	.067951	825504.161	1067638.136	0.000000	0.00	
3	.103951	825471.149	1067623.775	0.000000	0.00	
4	.133951	825442.800	1067613.962	0.000000	0.00	
5	.160952	825417.230	1067605.290	0.000000	0.00	
6	.191952	825398.867	1067630.267	.305051	12.37	1110
7	.225952	825385.623	1067661.582	.301088	46.14	1110
8	.262952	825357.601	1067685.741	3.989089	17.58	1101
LS1	.265952	825355.329	1067687.670	3.989089	20.58	1101
LS2	-	825413.117	1067604.171	-		

POZN.:

LS - lapač splavenin, vytyčuje se odtok z LS