

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/201 Lestkov - Caltov			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro			
Projektant:	Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČO: 12285447			
Popis změny: Méněpráce: SO 101 - komunikace - pol. č. 77,78 - dle skutečnosti se odváží méně frézované, příčinou jsou značné nerovnosti povrchu vozovky v řádu mnoha centimetrů, které způsobují nesrovnalosti s ideálním stavem uvažovaným PD Vícepráce: SO 101 - komunikace - pol. č. 3, 26, 32 a Nové položky - navýšení výměry položek vyvolané zvětšením sanace a lokálních oprav z důvodu nepředvídatelné degradace asfaltu zjištěné po odfrézování. Počet lokálních hloubkových poruch- sanací a ztráta pojiva je ve většího rozsahu než předpokládala PD po provedené diagnostice. Po skončení společné prohlídky se určil rozsah rozpadlé nesoudržné plochy silnice a nutných sanací. AD na tomto základě navrhl následující způsob postupu opravy: provedení sanací dle PD navýšit o 3 205 m2 a nově provést pokládku vyrovnávky z ACO 11 v průměrné tl. 30 mm k uzavření a vyrovnání rozpadlých ploch silnice v rozsahu 14 307 m2, staničení cca. 2, 300 až 4,600 km. Uvedený rozsah ploch byl po pochůzce zaměřen geodetem.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Návrh opravy AD, zaměřený oprávněným geodetem, zápis z KD stavby a zápis do SD, dodatek č. 1 SOD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Cena díla bez DPH dle SOD		31 739 532,22 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		31 739 532,22 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		36 276 979,62 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		43 895 145,34 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-102 222,00 Kč	4 537 447,40 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 639 669,40 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák	9.10.2020		
	TDS:	9.10.2020.		
	Projektant:	9.10.2020		
	Objednatel:	9.10.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (odstaní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:	II/201 Lestkov - Caltov
-------------	-------------------------

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
objekt 101 - opočet odvozu frézované										
77	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6 961,500	5 699,500	-1 262,000	49,00	341 113,50	279 275,50	-61 838,00
78	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86 367,500	66 175,500	-20 192,000	2,00	172 735,00	132 351,00	-40 384,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-102 222,00

Méněpráce celkem Kč:	-102 222,00
----------------------	-------------

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ mer. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
objekt 101 - sanace										
3	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m	2 315,000	5 520,000	3 205,000	35,00	81 025,00	193 200,00	112 175,00
26	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m	2 315,000	5 520,000	3 205,000	210,20	486 613,00	1 160 304,00	673 691,00
32	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m	68 130,000	85 642,000	17 512,000	5,20	354 276,00	445 338,40	91 062,40
N	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl.od 20 do 40mm	m2	0,000	14 307,000	14 307,000	263,00	0,00	3 762 741,00	3 762 741,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 639 669,40

Vícepráce celkem Kč:	4 639 669,40
----------------------	--------------

Rozdíl oproti SOD celkem	4 537 447,40
--------------------------	--------------

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

31 739 532 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	X	X	0%	X
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	X	X	X	X	X	X	X
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	14,94	4 741 891 Kč	15%	4 760 930 Kč	15%	4 760 930 Kč	15%	4 760 930 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	X	X	X	X	X	X	X
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	X	X	X	X	X	X		
odst. 7	záměna položek		X	X	X	X	X	X	X	X
celkem			14,94	4 741 891	100%	4 760 930	100%	4760930%	15%	4 760 930 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)

odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá