



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Tepadla s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jaroslav Žemlička	
Datum:	25.10. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: 1) Porušení kanalizace 2) Zemní práce, asfalty 3) Elektroinstalace – změna tras a umístění rozvaděče		
Popis a zdůvodnění změny:		
1) Při provádění vrtů dle geodetického zaměření byla na čtyřech místech poničena kanalizace – z tohoto důvodu muselo dojít k opravě provrtaného potrubí kanalizace - odstavec 6, § 222.		
2) Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že původní vrstvy asfaltu neodpovídají PD ani VV. Dále se v trase výkopu narazilo na skalní podloží, které místy dosahovalo až 80 cm z celkové hloubky výkopu, který byl požadován na 120 cm - odstavec 6, § 222.		
3) Vzhledem k vyjádření k žádosti o připojení k distribuční soustavě číslo 4121667638 ze strany ČEZ distribuce nelze dodržet PD a dochází tedy ke změně trasy a umístění rozvaděče na fasádu budovy - odstavec 6, § 222.		
Původní projektová dokumentace stanovila využití stávajícího elektro rozvaděče uvnitř budovy, který se měl modifikovat tak, aby vyhovoval technickým požadavkům instalace tč. Po vyjádření ČEZ distribuce došlo ke změně trasy a umístění nového rozvaděče na fasádu budovy. V té souvislosti bylo třeba použít i více kabeláže a zároveň vznikly vícenáklady v podobě zemních prací (vedení kabelu z elektroměrového rozvaděče do strojovny). Dále bylo třeba přesunout hromosvod kvůli zabudování rozvaděče do fasády (hromosvod překážel).		
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
256.900,- Kč	595.378,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
338.478,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: TEPADLA s.r.o.	
 Střední průmyslová škola, Tachov, Světec 1 IČO 00520110	 Prokopa Velikého 707 347 01 Tachov IČO: 04172817, DIČ: CZ04172817	
Datum: 1.11. 2021	Datum: 1.11. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Tepadla s.r.o.		
Investor:	Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1	Datum: 15.10.2021	
Název akce: Výměna zdroje tepla v budově SPŠ Tachov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Porušení kanalizace 2) Zemní práce, asfalty 3) Elektroinstalace – změna tras a umístění rozvaděče			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Při provádění vrtů dle geodetického zaměření byla na čtyřech místech poničena kanalizace – z tohoto důvodu muselo dojít k opravě provrtaného potrubí kanalizace - odstavec 6, § 222. 2) Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že původní vrstvy asfaltu neodpovídají PD ani VV. Dále se v trase výkopu narazilo na skalní podloží, které místy dosahovalo až 80 cm z celkové hloubky výkopu, který byl požadován na 120 cm - odstavec 6, § 222. 3) Vzhledem k vyjádření k žádosti o připojení k distribuční soustavě číslo 4121667638 ze strany ČEZ distribuce nelze dodržet PD a dochází tedy ke změně trasy a umístění rozvaděče na fasádu budovy - odstavec 6, § 222. Původní projektová dokumentace stanovila využití stávajícího elektro rozvaděče uvnitř budovy, který se měl modifikovat tak, aby vyhovoval technickým požadavkům instalace tč. Po vyjádření ČEZ distribuce došlo ke změně trasy a umístění nového rozvaděče na fasádu budovy. V té souvislosti bylo třeba použít i více kabeláže a zároveň vznikly vícenáklady v podobě zemních prací (vedení kabelu z elektroměrového rozvaděče do strojovny). Dále bylo třeba přesunout hromosvod kvůli zabudování rozvaděče do fasády (hromosvod překážel). Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Tepadla s.r.o. - zhotovitel			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

*PROJEKTANT SE ZMĚNAMI SOUHLASÍ. JEDNÁ SE O SKUPINU
TEČNOSTI ODHALKÉ BĚHEM STAVBY, KTERÉ BYLO NUTNÉ ZOHLEDNIT FORMU DÍLEK. STAVBA JE V souladu s přílohou 522/12a*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

*Nezhodují parametry
EA(EP)*

 **Energomex s.r.o.**
Ladská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737