

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A VADY ŘEČI – KONTEJNEROVÁ PŘÍSTAVBA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/63/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4932/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000273
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8590.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25				
SÍDLO:	Lazaretní 25, Plzeň, 312 00	IČO:	49778200		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Iva Šmrhová – ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Eva Černá				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 11. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotazy k zadávací dokumentaci:

- Na str.11 bod g) se uvádí že světlíky nejsou navrženy, ale to si protirečí s dokumentací k Architektonicko-stavebnímu řešení. Ve výkresech i výpisu prvků plastový světlík je - položka SS1. Žádáme o prověření vzhledem k požadavku na požární odolnost stropu a střechy.
- Dotaz týkající se výkazu výměr D1.1:
 - Pol.105 – podlaha izolace min. vlna 100mm + EPS 50mm – ve výkresu řezu D1.1.b4 je pouze minerální vata – co je správně?
 - Pol.169 – dveře vchodové plné, plastový profil, EW30DP1 – požadovanou požární odolnost plastové dveře nesplní
- Dále se dotazujeme, zda bude zaslán nový výkaz výměr se zahrnutými změnami ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (nosný systém ALU/pozink; plech TP 6/131/1179 // plech TP 8/88; žaluzie a s nimi související změny; osoušeč rukou)
- Při kalkulaci střechy D.1.1 D D4 bylo zjištěno, že ve V.V. nejsou položky, geotex. separační,

kotevní technika, plechy na ukončení střechy rohy, okapnice, rošt na OSB, chrliče do žlabu, rozháněcí klíny a manipulace a doprava materiálu. Doplníte a vydáte nový VV?

Prosíme tedy o doplnění a opravu PD vč. VV.

Odpověď zpracovatele PD:

ad 1) Světlík prověřen zpracovatelem PBŘ, není na něj žádný požadavek. Světlík bude dle D.1.1.

ad 2) Dle výkresu D.1.1.b.4 bude vata min. 100mm (ideálně 150 mm) a EPS 50mm; dveře upraveny za plechové

ad 3) Nový VV přílohou

ad 4) EPS se bude „kotvit“ stabilizačním lepidlem (cena zahrnuta v montáži EPS), stabilizace hydroizolace je násypem kačírku. OSB kladena a kotvena do trapézového plechu. Rozháněcí klíny jsou již ve VV. Ostatní doplněno. Byl odstraněn dešťový žlab -> zbytečný.

V soupisu jsou aktualizované i položky z minulých dotazů.

Upozornění:

Přílohou tohoto vysvětlení jsou následující soubory:

- D.1.1.b.7 Výpis prvků_V3.pdf
- PŘÍSTAVBA DVOU TŘÍD MŠ LAZARETNÍ [zadání]_2021_12_7.xlsx
- Půdorys 1.NP_V2.pdf
- Půdorys střechy_V2.pdf
- Řez A-A, b-b, c-c_V2.pdf

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 12. 2021 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace