

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem: Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
IČO: 00076716
DIČ: neplátce
zastoupený: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka
bankovní spojení: 3238401/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

SILBA – Elstav s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel
bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem dodatku smlouvy o dílo č.6/2022 stavebního díla „DŮM ZAHRADNÍ 502, TACHOV – DEPOZITÁŘ“ je změna termínu dokončení stavebních prací a změna rozsahu prací specifikovaný v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy z následujících důvodů:

- vzrostlé stromy u budovy mohly být pokáceny až na základě povolení od životního prostředí v Tachově a v době vegetačního klidu. Následně po vykácení byly odstraněny pařezy v blízkosti fasády – vzhledem k úřednímu postupu při získání povolení kácet a vzhledem k problémům se samotným kácením a likvidací pařezů místy v obtížném terénu došlo ke zdržení na stavbě.
- příplatek za lešení za každý jeden den na 30 dní
- dopočet úpravy povrchů fasády na severní straně
- úprava otvorů v 2.NP - venkovní překlad v otvoru překážel usazení oken a bylo nutné posunutí překladu u všech oken
- oprava obkladů po vysekané elektroinstalaci míst. 3.11.
- provedení penetrace pod malby
- nevyhovující stávající hromosvod budovy, nově provedená zemnicí soustava a svody
- přemístění stávajícího elektrického měření

- neprovedení výměny zářivkových trubíc a startéru svítidel
- nerealizována vstupní čistící rohož
- neprovedení systémového kompozitního profilu

2. TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA

- 2.1. Termín dokončení stavebních prací uvedený ve smlouvě o dílo v oddíle 5 se ruší a nově stanovuje takto:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 18.června 2023

3. CENA

- 3.1. Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo v oddíle 6, odst. 6.1. se ruší a nově stanovuje takto :

Cena za dílo dle SOD bez DPH činí	11 973 804,68 Kč
(slovy: jedenáctmilionůdevětsetsedmdesáttřítisícsmsetčtyřikorun českých a 68 haléřů)	
Dodatek č.1 bez DPH činí	0,00 Kč
(slovy: nulakorun českých a 0 haléřů)	
Celkem cena za dílo bez DPH činí	11 973 804,68 Kč
(slovy: jedenáctmilionůdevětsetsedmdesáttřítisícsmsetčtyřikorun českých a 68 haléřů)	
Celkem za DPH 21%	2 514 498,98 Kč
(slovy: dvamilionypětsetčtrnácttisícčtyřistadevadesátosmkorun českých a 98 haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	14 488 303,66 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůčtyřistaosmdesátosmtisíctřistatřikorun českých a 66 haléřů)	

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Pokud by statutární zástupce zhotovitele nedisponoval elektronickým podpisem, bude dodatek smlouvy uzavřen v listinné podobě a výše uvedený text se nahradí:

„Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.“

- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 1 smlouvy:

Příloha č. 1 – rozpočet změny rozsahu prací

Příloha č. 2 – žádost o vyjádření ke kácení – Odbor školství a památkové péče MěÚ Tachov

Příloha č. 3 – vyjádření Odboru školství a památkové péče MěÚ Tachov

Příloha č. 4 – žádost o povolení kácení – Odbor životního prostředí MěÚ Tachov

Příloha č. 5 – povolení ke kácení

Příloha č. 6 – objednávka

Příloha č. 7 – faktura se zdanitelným plněním 31.3. 2023

v Tachově 2.5.2023

PhDr. Jana Hutníková
ředitelka



Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace

za objednatele


Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tř. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 00076716, tel: 374 722 171

v Letkově dne 2.5.2023

Ing. Jan Jirka
jednatel

SILBA – Elstav s.r.o.

za zhotovitele



SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844 ⑨
DIČ: CZ64358844