

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **zhotovitele:** 1471/1-6/2013, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby, zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, zajištění související inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ostatní činnost a požadavky dle zadávací dokumentace obsažené v části „Vymezení plnění zakázky“ a zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „**II/184 průtah Všeruby**“, a to dle nabídky zhotovitele ze dne 29.1.2013.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

1.1.1.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: suspk@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

1.1.2.

Městys Všeruby

Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

zastoupený: Ing. Ludmilou Rousovou, starostkou obce

IČ: 00253871

DIČ: CZ00253871

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 3027321/0100

tel: 379 779 233

e-mail: ouvseruby@c-box.cz

datová schránka: 4i8bhnz

1.2. Zhotovitel:

Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni oddíl C, vl. 6996

sídlo: Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Janem Michálkem, jednatelem

IČ: 64359905

DIČ: CZ64359905

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 1023003567/5500

tel.: +420 377 481 111

datová schránka: 9xctp3t

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26.02.2013 uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele: 1471/1-6/2013, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby, zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, zajištění související inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ostatní činnost a požadavky dle zadávací dokumentace obsažené v části „Vymezení plnění zakázky“ a zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „**II/184 průtah Všeruby**“, a to dle nabídky zhotovitele ze dne 29.1.2013.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo za účelem přepracování DÚR a prodloužení termínů uvedených ve smlouvě o dílo v čl. 4.

Na základě odevzdaného konceptu DÚR byla ze strany objednatelů posuzována vhodnost projednaného řešení průtahu silnice II/184. Projednaná okružní křižovatka se silnicí II/190 byla shledána jako provozně problematická (podélný sklon, převažující dopravní zatížení) a bylo doporučeno zachování dvou odsazených stykových křižovatek. Pro zajištění potřebného rozhledu v křižovatce dle technických norem byla po konzultaci na dopravním inspektorátu Krajského ředitelství Policie ČR zvolena varianta s úpravou nivelety (v úseku navazujícím na křižovatku se silnicí II/190 ve směru na Nýrsko) a přesunutí křižovatky se silnicí II/190 ve směru na Č. Kubici do místa, kde bude zajištěn odpovídající rozhled.

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto přepracování DÚR.

Dále došlo ke změně předpisů o DPH a obchodního zákoníku a s tím souvisejících prováděcích předpisů.

2. Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 4.1. se nahradí tímto novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli dle harmonogramu v požadované formě a počtu vyhotovení takto:

DÚR vč. územního rozhodnutí - 3 měsíce od data předání pokladů majetkového vypořádání od obou objednatelů

DSP před projednáním - 1 měsíc po nabytí právní moci ÚR

DSP vč. stavebního povolení - 5 měsíců po nabytí právní moci ÚR

PDPS – 2 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení

2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 9.4. se nahradí tímto novým zněním:

9.4. Splatnost faktur majících náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejich doručení objednateli na adresu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 9.2. se nahradí tímto novým zněním:

9.2. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

- d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
- e) rozsah provedené části díla - nestačí odkaz na číslo smlouvy,
- f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH).
- g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.


2.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí právní řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 3.2. Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.

V Plzni dne 3.12.2013


objednatel:


Ing. Ludmila Rousová,
starostka obce



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72653119

14


Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK, p.o.

V Plzni dne 4.12.2013

zhotovitel: Plzeňský projektový
a architektonický atelier s.r.o.
Barrandova 28, 326 00 Plzeň 26


Ing. Jan Michálek
jednatel

Za správnost odpovídá: Ing. Tomáš Horejš

