

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS
a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných stavebních povolení
 uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
 (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: S 1277/14

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
 Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
 IČ: 720 53 119
 DIČ: CZ72053119
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 5146600001/5500
 E-mail: posta@suspk.eu
 Datová schránka: qbep485
 telefon: 377 172 101
 Oprávněný zástupce objednatele : Ing. Tomáš Horejš, vedoucí přípravy a realizace staveb – Domažlice
 tel. 777 364 159, e-mail: tomas.horejs@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Rušar mosty, s.r.o.
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: oddíl C, vložka 75395
 sídlo: Majdalenky 19, 638 00 Brno
 jednající (jméno, funkce) : Ing. Jaromír Rušar, jednatel
 IČ: 29362393
 DIČ: CZ29362393
 bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 číslo účtu: 206825358/0600
 tel.: 545 222 037
 datová schránka: kgah6kn
 e-mail: info@rusar.cz
 Oprávněn k jednání
 - ve věcech smluvních i technických : Ing. Jaromír Rušar
 adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: Slavíčková 1a, 638 00 Brno
 dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.7.2014, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS na akci : „**Most ev.č. 197-009 Bělá n. radbuzou**“. Dodatkem se upravuje čl. 4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA níže uvedeným způsobem. Důvodem pro prodloužení termínu plnění je problém se zajištěním majetkoprávního vypořádání (SPÚ, Povodí Vltavy a Městem Bělá nad Radbuzou) – blíže viz. příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

4.3. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. 2 odst. 2.1.4 nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření majetkoprávního vypořádání.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení ostatních článků se nemění.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Příloha : Žádost ze dne 30.1. 2015 fa. Rušar mosty, s.r.o.

V Plzni dne 30.1.2015

V Brně dne 30.1.2015

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

14

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

 Rušar mosty
Majdalenky 19
638 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar I
jednatel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Naše značka: DOP / 70 / 2015
Vyřizuje: Ing. Jana Buchtová
Telefon: 545 222 037

V Brně dne 30.1.2015

Věc: Žádost


Žádáme o odsunutí termínu dle článku 4. Termín plnění a místo dodání díla Smlouvy o dílo č. S1277/14 na akci: „**Most ev.č. 197-009 Bělá nad Radbuzou**“.

Důvod: i přes veškeré snahy a neustálé urgency (nesčetnékrát telefony, emaily) není možné zajistit ve stanoveném termínu:

- stanovisko Státního pozemkového úřadu k záborům a následně uzavření smlouvy ke stavebnímu povolení. Ani po 2 měsících od podání žádosti není možno od SPÚ získat vyjádření. Po měsíci a půl byla žádost z jednoho pracoviště poslána na druhé, až zde přijde na řadu a bude prověřena a vyřízena, bude ještě poslána na třetí pracoviště. Zde bude podle informací SPÚ trvat další cca měsíc její schválení. Teprve poté bude zasláno oficiální vyjádření a následně můžeme žádat o návrh smlouvy.
- smlouva ke stavebnímu povolení s Povodím Vltavy, s.p. – po podání žádosti bude dle informací z Povodí Vltavy trvat cca 2 měsíce než nám bude zaslán návrh smlouvy. Tento proces nejde urychlit, neboť návrh smlouvy prochází dlouhou řadou vyjadřování a schvalování uvnitř organizace.
- smlouva ke stavebnímu povolení s Městem Bělá nad Radbuzou – návrh smlouvy SUSPK jsme zaslali Městu ke schválení. Ten musí být schválen Zastupitelstvem Města. Termín ZM zatím není přesně stanoven, předpokládá se ke konci února. Teprve poté nám bude zaslán připomínkový zpět.

Původní termín žádosti o stavební povolení dle smlouvy: 1.2.2015
Návrh nového termínu: 15. – 30.5.2015

Velmi děkujeme za brzké vyřízení.
S pozdravem



Rušar mosty
Majdalenky 19
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar
jednatel firmy