

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:*

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
Statutární orgán: Marek Bainer, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Bainer, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Bainer, jednatel
Telefon: + 420 603 410 373
Fax: -----
E-mail: info@spzlin.cz
Bankovní spojení: KB Zlín, a.s.
Číslo účtu: 35-1597080297/0100

I.2. Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Se sídlem: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvřňany, 31800 Plzeň 18
IČO/DIČ: 69456330, DIČ:CZ69456330
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslav Černý, ředitel
Tel.: +420 377 308 100
E-mail: reditel@staff.souepi.cz
Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html
Bankovní spojení: 39233311/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 06. 2016 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „**Výstavba sportovišť v areálu SOU elektrotechnického, Plzeň – venkovní hřiště**“.

II.2.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XV.1 SOD, dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na změně a rozšíření prací na díle, když v průběhu realizace předmětu díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace zjistit a které bylo nutno realizovat tak, aby předmět díla měl požadované vlastnosti.

Veškeré změny byly zpracovány do tzv. Změnových listů, kde jsou změny popsány a následně formou přípočtů (vícepráce) a odpočtů (méněpráce) je provedena rekapitulace změněných položek původního soupisu prací – výkazu výměr. Změny byly zaznamenány ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

III.1.

Na základě výše uvedeného Změnového listu č. 1 a č. 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla, uvedené v čl. IV.1 SOD takto:

Cena uzavřená ve smlouvě o dílo 7 939 733,10 Kč (bez DPH)

Dohodnuté změny:

Změnový list č. 1 a č. 2 495 038,26 Kč (bez DPH)

Výsledkem dohodnutých změn je nová cena díla, která je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	8 434 771,36 Kč
DPH (21%)	1 771 301,99 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 206 073,35 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1.

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

IV.2.

Tento Dodatek ke smlouvě č. 1 je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

IV.3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

IV.4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

V Plzni dne 02. 09. 2016

Ve Zlíně dne 02. 09. 2016

Za objednatele:



.....
Ing. Jaroslav Černý, ředitel,
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň,
Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství
-1-

Za zhotovitele:



.....
Marek Binar, jednatel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
 **SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Objednatel: Střední odborné učiliště
elektrotechnické, Plzeň,
Vejprnická 56

Datum: 23. 08. 2016

Název akce:

„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet stavby


na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě skutečně zjištěného podloží pod venkovními hřišti a technického stanoviska společnosti Tennis EQ došlo ke změně skladby konstrukce, kde původní železobetonová deska tl. 150 mm u tenisového hřiště „S2“ byla nahrazena drenážním kobercem jemným a drenážním kobercem hrubým.
- Vzhledem ke skutečné výškové úrovni jednotlivých hřišť bylo dodatečně zjištěno, že působením větru by docházelo k nežádoucímu přenosu antuky na okolní hřiště a docházelo by tak k postupnému znehodnocování budovaných hřišť. Byl proto vznesen požadavek na zvýšení opěrných zídek okolo hřišť.
- Byl akceptován dodatečný požadavek budoucího provozovatele na kvalitnější zajištění vody pro kropení antukových hřišť v letních měsících. Původní návrh v PD předpokládal, že venkovní hřiště, nebudou napojeny na samostatný přívod vodovodu, ale bude využita vodovodní přípojka do plánovaného skladu sportovních potřeb (přípojka je řešena samostatnou veřejnou zakázkou v rámci akce „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“). Nové dodatečné řešení znamená realizaci přívodu vodovodu do cca ½ délky antukových hřišť a to včetně vodovodní šachty s poklopem, tak aby bylo možno zajistit přívod vody do zhruba poloviny hrací plochy a tím zajistit podmínky pro dokonalější kropení antukových hřišť.
- Pro zvýšení kvality budovaných venkovních hřišť budou opěrné zídky opatřeny dodatečnou izolací nopovou fólií.
- Souběžně s veřejnou zakázkou „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“ je realizována další veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“. Součástí této veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení severovýchodní části areálu SOUE. V rámci unifikace sloupů veřejného osvětlení došlo ke změně, kde původně uvažované sklápěcí stožáry budou nahrazeny stožáry pevnými.

Oznámení vydává: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Stanovisko technického dozoru stavby:



PILSTAV s.r.o.
Železná 28
326 00 Plzeň

Stanovisko projektanta stavby:



Příloha: Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě skutečně zjištěného podloží pod venkovními hřišti a technického stanoviska společnosti Tennis EQ došlo ke změně skladby konstrukce, kde původní železobetonová deska tl. 150 mm u tenisového hřiště „S2“ byla nahrazena drenážním kobercem jemným a drenážním kobercem hrubým. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 2 – Základy a zvláštní zakládání. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 56 – Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.		
Hodnota méněprací (bez DPH)		- 399 562,47 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)		+ 830 904,48 Kč
Vzhledem ke skutečné výškové úrovni jednotlivých hřišť bylo dodatečně zjištěno, že působením větru by docházelo k nežádoucímu přenosu antuky na okolní hřiště a docházelo by tak k postupnému znehodnocování budovaných hřišť. Byl proto vznesen požadavek na zvýšení opěrných zídek okolo hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné.		
Hodnota méněprací (bez DPH)		0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)		+ 36 077,45 Kč
Byl akceptován dodatečný požadavek budoucího provozovatele na kvalitnější zajištění vody pro kropení antukových hřišť v letních měsících. Původní návrh v PD předpokládal, že venkovní hřiště, nebudou napojeny na samostatný přívod vodovodu, ale bude využita vodovodní přípojka do plánovaného skladu sportovních potřeb (přípojka je řešena samostatnou veřejnou zakázkou v rámci akce „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“). Nové dodatečné řešení znamená realizaci přívodu vodovodu do cca ½ délky antukových hřišť a to včetně vodovodní šachty s poklopem, tak aby bylo možno zajistit přívod vody do zhruba poloviny hrací plochy a tím zajistit podmínky pro dokonalejší kropení antukových hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 87 – Potrubí z trub z plastických hmot.		
Hodnota méněprací (bez DPH)		0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)		+ 41 139,20 Kč

- Pro zvýšení kvality budovaných venkovních hřišť budou opěrné zídky opatřeny dodatečnou izolací novopovou fólií. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 711 – Izolace proti vodě.

Hodnota méněprací (bez DPH)	0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 31 479,60 Kč

- Souběžně s veřejnou zakázkou „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“ je realizována další veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“. Součástí této veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení severovýchodní části areálu SOUE. V rámci unifikace sloupů veřejného osvětlení došlo ke změně, kde původně uvažované sklápěcí stožáry budou nahrazeny stožáry pevnými. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle M21 - Elektromontáže. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami ve stejném oddíle tj. M21 - Elektromontáže.

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 171 200,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 126 200,00 Kč

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 570 762,47 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 1 065 800,73 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 495 038,26Kč (vícepráce)

Počet připojených stran specifikací: 4 (položkový rozpočet stavby)

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 495 038,26 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:
Střední odborné učiliště
elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství
-1-



Podpis zhotovitele:



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mestní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191



Datum:

23.8.2016

Datum:

23-08-2016

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-112 Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
 Objekt: SO 01 Venkovní hřiště
 Rozpočet: 1 Změnový list č. 1

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, IČO: 69456330
 Vejprnická 56 DIČ: CZ69456330
 318 00 Plzeň

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. IČO: 25560191
 Mostní 5552 DIČ: CZ25560191
 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			508 558,66
PSV			31 479,60
MON			-45 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			495 038,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	495 038,26 CZK
Základní DPH	21 %	103 958,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 598 996,29 CZK

v Plzni

dne

23.08.2016



SPORTOVNÍ PODLAHY
 ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Střední odborné učiliště
 elektrotechnické,
 Plzeň, Vejprnická 56
 Ředitelství
 -1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-399 562,47	-81
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			36 077,45	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			830 904,48	168
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			41 139,20	8
711	Izolace proti vodě	PSV			31 479,60	6
M21	Elektromontáže	MON			-45 000,00	-9
Cena celkem					495 038,26	100

Položkový rozpočet

S:	2016-112	Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
O:	SO 01	Venkovní hřiště
R:	1	Změnový list č. 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-399 562,47
	1	273321411R00 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 S2 : -(19,0*37,2*0,15)-(18,4*36,6*0,15)	m3	-207,03600	966,00	-199 996,78
	2	273351215R00 Zřízení bednění stěn základových desek S2 : -33,36	m2	-33,36000	218,00	-7 272,48
	3	273351216R00 Odstranění bednění stěn základových desek S2 : -33,36	m2	-33,36000	31,00	-1 034,16
	4	273362021R00 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari S2 : -19,323	t	-19,32300	9 898,00	-191 259,05
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				36 077,45
	5	311112130RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30, včetně výztuže víceúčelové hřiště : 0,5*13 antukový kurt : 0,5*36+0,3*24	m2	31,70000	1 138,09	36 077,45
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				830 904,48
	6	577123121 Drenážní koberec jemný, tl. 40 mm S2 : (19,0*37,2)+18,4*36,6	m2	1 380,24000	277,00	382 326,48
	7	577145122 Drenážní koberec hrubý, tl. 50 mm S2 : (19,0*37,2)+18,4*36,6	m2	1 380,24000	325,00	448 578,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				41 139,20
	8	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ vodovod : 0,4*0,8*34 šachta : 1,6*1,6*1,3	m3	14,20800	81,00	1 150,85
	9	132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 vodovod : 0,4*0,8*34 šachta : 1,6*1,6*1,3	m3	14,20800	68,00	966,14
	10	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,80000	297,50	2 023,00
	11	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,2+6,8	m3	21,00000	95,00	1 995,00
	12	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (14,2+6,8)*1,8	t	37,80000	88,00	3 326,40
	13	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,36000	769,00	1 045,84
	14	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,72000	368,50	1 002,32
	15	583314007R Kamenivo těžené frakce 4/8 mm	t	4,76952	493,00	2 351,37
	16	871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	34,00000	43,80	1 489,20
	17	28613403R Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm PN10 tyč	m	34,51000	65,34	2 254,88
	18	892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	34,00000	47,20	1 604,80
	19	892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	34,00000	14,10	479,40
	20	R8700002 Vodovodní šachta s poklopem A14, dodávka a montáž	ks	1,00000	16 630,00	16 630,00
	21	R8700003 Koncový ventil, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00
	22	R8700004 Hadice 15 m, s koncovou proudnicí a uzávěrem, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				31 479,60
	23	711823121RT6 Montáž nopové fólie svíse, včetně dodávky fólie (36+18)*0,7	m2	141,80000	222,00	31 479,60

		(43+24+13)*1,3		104,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				-45 000,00
24	21112	Stožár sklápěcí T127/RLH 12 m, žár. zink	ks	-4,00000	42 800,00	-171 200,00
25	21112.A	Stožár pevný 12 m, žárově zinkovaný	ks	4,00000	31 550,00	126 200,00

Celkem						495 038,26
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby
	na jinou část smlouvy:	
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k připravovanému celkovému novému řešení dopravního systému v areálu SOUE Plzeň a tím i k výškovým změnám především v páteřní komunikaci (jih – sever), která těsně přiléhá k nadzákladovým zdím venkovních hřišť, byla provedena změna v materiálu nadzákladových zdí. V PD původně navržena nadzákladová zeď z ŽB pohledového betonu byla nahrazena stěnou z tvárníc vyztužených betonem. Toto řešení umožní v budoucnu bezproblémové navýšení zdí v závislosti na skutečných výškách nových komunikací.		
Oznámení vydává: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56		
Stanovisko technického dozoru stavby:		 FILSTAV s.r.o. Železniční 28 326 00 Plzeň
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: Změnový list č. 2		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2						
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.							
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016						
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“								
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k připravovanému celkovému novému řešení dopravního systému v areálu SOUE Plzeň a tím i k výškovým změnám především v páteřní komunikaci (jih – sever), která těsně přiléhá k nadzákladovým zdím venkovních hřišť, byla provedena změna v materiálu nadzákladových zdí. V PD původně navržena nadzákladová zeď z ŽB pohledového betonu byla nahrazena stěnou z tvárnic vyztužených betonem. Toto řešení umožní v budoucnu bezproblémové navýšení zdí v závislosti na skutečných výškách nových komunikací. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 3 – Svislé a kompletní konstrukce. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné. Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 2 byla vyčíslena takto: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Hodnota méněprací (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">- 517 453,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Hodnota víceprací (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">+ 517 453,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna ceny bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>			Hodnota méněprací (bez DPH)	- 517 453,37 Kč	Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 517 453,37 Kč	Výsledná změna ceny bez DPH	0,00 Kč
Hodnota méněprací (bez DPH)	- 517 453,37 Kč							
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 517 453,37 Kč							
Výsledná změna ceny bez DPH	0,00 Kč							
Počet připojených stran specifikací: 3 (položkový rozpočet stavby)								
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
0,00 Kč	Nemá vliv na termín dokončení.							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Podpis objednatele: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Ředitelství -1-	Podpis zhotovitele:  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191							
Datum: 23.8.2016	Datum: 23-08-2016							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-112 Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
 Objekt: SO 01 Venkovní hřiště
 Rozpočet: 5A Změnový list č. 2

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, IČO: 69456330
 Vejprnická 56 DIČ: CZ69456330
 318 00 Plzeň

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. IČO: 25560191
 Mostní 5552 DIČ: CZ25560191
 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Plzni

dne

23.08.2016



SPORTOVNÍ PODLAHY
 ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Střední odborné učiliště
 elektrotechnické,
 Plzeň, Vejprnická 56
 Ředitelství
 «1»

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-517 453,37	
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			517 453,37	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-112	Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
O:	SO 01	Venkovní hřiště
R:	5A	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-517 453,37
1	311321814R00	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-136,40100	1 132,00	-154 405,93
2	311351111R00	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	-909,34000	168,00	-152 769,12
3	311351112R00	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	-909,34000	67,00	-60 925,78
4	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-5,45600	12 557,00	-68 510,99
5	311362021R00	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	-8,18400	9 878,00	-80 841,55
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				517 453,37
6	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30, včetně výztuže	m2	454,67000	1 138,09	517 453,37
		opěrka :		356,27000		
		10,8*2,36+37*2,3+37*2+12,9*2,18+12,9*2+18,4*2+18,4*1,7+21,6*2,3				
		21,6*1,8+24,2*1,6+13*1,6		98,40000		

Celkem	0,00
--------	------

Poznámky uchazeče k zadání