

ZÁPIS O JEDNÁNÍ

Název veřejné zakázky:

„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště – dodatečné stavební práce“.

1. Předmět veřejné zakázky:

Stavební práce realizované v areálu SOU elektrotechnického Plzeň v rámci přesunu Sportovního gymnázia Plzeň do areálu SOUE.

2. Identifikační údaje o zadavateli:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Vejprnická 663/56, Plzeň 3 - Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

IČO: 69456330

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem

3. Datum a místo jednání:

Dne 23. 08. 2016, v 13,30 hodin v sídle zadavatele Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 18.

4. Druh zadávacího řízení

Zadavatel použil formu **jednacího řízení bez uveřejnění** podle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) s oslovením jednoho zájemce, neboť se jedná o zadání veřejné zakázky na stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Stavební práce budou zadány témuž dodavateli, tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky a cena za celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Zadavatel tuto situaci svým jednáním nezpůsobil ani ji nemohl předvídat, přitom nelze zakázku zadat okamžitě v jiném druhu zadávacího řízení.

Podle § 34 odst. 5 ZVZ zadavatel nevypracovával výzvu k zahájení jednacího řízení bez uveřejnění, ale pořídil písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti stavebních prací včetně ceny, který je obsažen ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2. Oslovený zájemce byl pozván k jednání, které se koná dne 23. 08. 2016 v sídle zadavatele.

5. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Za zadavatele o přidělení veřejné zakázky rozhoduje statutární orgán.

6. Zájemce vyzvaný k jednání

Zadavatel vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zájemce:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. (Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897);

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

Statutární orgán: Marek Binar, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Binar, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Binar, jednatel

Na jednání dne 23. 08. 2016 se dostavil jednatel Marek Binar.

7. Průběh jednání

Dne 23. 08. 2016 v 13,30 hodin bylo v sídle zadavatele Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 18, v kanceláři ředitele, zahájeno jednání mezi zadavatelem a zájemcem, který byl vyzván k podání nabídky na veřejnou zakázku „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště – dodatečné stavební práce“.

Přítomni byli za zadavatele Ing. Jaroslav Černý, ředitel SOUE, Ing. Roman Dohnal KÚPK odbor investic a majetku, Ing. Milan Froněk, technický dozor stavebníka. Zájemce zastupoval pan Marek Binar.

V dalším průběhu jednání byl zájemce seznámen s důvody volby jednacím řízení bez uveřejnění a naléhavou potřebou zadavatele neprodleně provést stavební práce na venkovních hřištích v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Zájemce se vyjádřil, že souhlasí se zadávacími podmínkami v podobě, v jaké byly předloženy zadavatelem v průběhu jednání.

Zájemce předložil cenovou nabídku (Položkový rozpočet stavby), ve Změnovém listu č. 1. Kde nabídková cena činí **495 038,26 Kč, bez DPH**. Dle nabídky zájemce (zhotovitele) si dodatečné stavební práce vyžádají následující změny:

- Na základě skutečně zjištěného podloží pod venkovními hřišti a technického stanoviska společnosti Tennis EQ došlo ke změně skladby konstrukce, kde původní železobetonová deska tl. 150 mm u tenisového hřiště „S2“ byla nahrazena drenážním

kobercem jemným a drenážním kobercem hrubým. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 2 – Základy a zvláštní zakládání. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 56 – Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 399 562,47 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 830 904,48 Kč

- Vzhledem ke skutečné výškové úrovni jednotlivých hřišť bylo dodatečně zjištěno, že působením větru by docházelo k nežádoucímu přenosu antuky na okolní hřiště a docházelo by tak k postupnému znehodnocování budovaných hřišť. Byl proto vznesen požadavek na zvýšení opěrných zídek okolo hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné.

Hodnota méněprací (bez DPH)	0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 36 077,45 Kč

- Byl akceptován dodatečný požadavek budoucího provozovatele na kvalitnější zajištění vody pro kropení antukových hřišť v letních měsících. Původní návrh v PD předpokládal, že venkovní hřiště, nebudou napojeny na samostatný přívod vodovodu, ale bude využita vodovodní přípojka do plánovaného skladu sportovních potřeb (přípojka je řešena samostatnou veřejnou zakázkou v rámci akce „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“). Nové dodatečné řešení znamená realizaci přívodu vodovodu do cca ½ délky antukových hřišť a to včetně vodovodní šachty s poklopem, tak aby bylo možno zajistit přívod vody do zhruba poloviny hrací plochy a tím zajistit podmínky pro dokonalejší kropení antukových hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 87 – Potrubí z trub z plastických hmot.

Hodnota méněprací (bez DPH)	0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 41 139,20 Kč

- Pro zvýšení kvality budovaných venkovních hřišť budou opěrné zídky opatřeny dodatečnou izolací novou fólií. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 711 – Izolace proti vodě.

Hodnota méněprací (bez DPH)	0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 31 479,60 Kč

- Souběžně s veřejnou zakázkou „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“ je realizována další veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“. Součástí této veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení severovýchodní části areálu SOUE. V rámci unifikace sloupů veřejného osvětlení došlo ke změně, kde původně uvažované sklápěcí stožáry budou nahrazeny stožáry pevnými. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle M21 - Elektromontáže. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami ve stejném oddíle tj. M21 - Elektromontáže.

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 171 200,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 126 200,00 Kč

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 570 762,47 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 1 065 800,73 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 495 038,26Kč (vícepráce)

Zájemce dále předložil cenovou nabídku (Položkový rozpočet stavby), ve Změnovém listu č. 2. Kde nabídková cena činí **0 Kč, bez DPH**. Dle nabídky zájemce (zhotovitele) si dodatečné stavební práce vyžádají následující změny:

- Vzhledem k připravovanému celkovému novému řešení dopravního systému v areálu SOUE Plzeň a tím i k výškovým změnám především v páteřní komunikaci (jih – sever), která těsně přiléhá k nadzákladovým zdím venkovních hřišť, byla provedena změna v materiálu nadzákladových zdí. V PD původně navržena nadzákladová zeď z ŽB pohledového betonu byla nahrazena stěnou z tvárnic vyztužených betonem. Toto řešení umožní v budoucnu bezproblémové navýšení zdí v závislosti na skutečných výškách nových komunikací. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 3 – Svislé a kompletní konstrukce. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné.

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 2 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 517 453,37 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 517 453,37 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 0,00 Kč

Zástupci zadavatele dále provedli matematický výpočet, zda byla splněna jedna z podmínek použití jednacímho řízení bez uveřejnění dle požadavku zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, kde dle § 23, odst. (7), písm. a), bod 3., nemůže celkový rozsah dodatečných stavebních prací v případě veřejného zadavatele překročit 30% ceny původní veřejné zakázky:

Hodnota původní veřejné zakázky:	7 939 733,10 Kč (bez DPH)
----------------------------------	---------------------------

Hodnota nerealizovaných prací:

Za nerealizované práce ve Změnovém listu č. 1, je nutno považovat nerealizované práce u změny skladby konstrukce a to položky v oddíle 2 – Základy a zvláštní zakládání. Hodnota méněprací (bez DPH) činí 399 562,47 Kč.

Dále je za nerealizované práce ve Změnovém listu č. 1, nutno považovat změnu u veřejného osvětlení a to položky v oddíle M21 - Elektromontáže. Hodnota méněprací (bez DPH) činí 171 200,00 Kč.

Za nerealizované práce ve Změnovém listu č. 2, je nutno považovat změnu v materiálu nadzákladových zdí a to položky v oddíle 3 – Svislé a kompletní konstrukce. Hodnota méněprací (bez DPH) činí 517 453,37 Kč.

Celkem tak nejsou realizovány práce v hodnotě 1 088 215,84 Kč. O uvedenou částku je tak nutné snížit hodnotu původní veřejné zakázky pro výpočet.

Hodnota původní veřejné zakázky:	7 939 733,10 Kč (bez DPH)
Hodnota nerealizovaných prací:	1 088 215,84 Kč (bez DPH)
Hodnota pro výpočet snížené ceny veřejné zakázky:	6 851 517,26 Kč (bez DPH)

Maximální hodnota nepředvídaných stavebních prací (30% z hodnoty pro výpočet snížené ceny veřejné zakázky:	2 055 455,18 Kč (bez DPH)
--	---------------------------

Hodnota dodatečných stavebních prací dle cenové nabídky zhotovitele:

Změnový list č. 1:

Hodnota víceprací (bez DPH)	1 065 800,73 Kč
-----------------------------	-----------------

Změnový list č. 2:

Hodnota víceprací (bez DPH)	517 453,37 Kč
-----------------------------	---------------

Celkem	1 583 254,10 Kč
--------	-----------------

Zástupci zadavatele tak konstatují, že hodnota víceprací zhotovitele ve výši 1 583 254,10 Kč (bez DPH), činí 23,11% snížené ceny veřejné zakázky a nepřesahuje tak zákonný limit dle požadavku zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, kde dle § 23, odst. (7), písm. a), bod 3., nemůže celkový rozsah dodatečných stavebních prací v případě veřejného zadavatele překročit 30% ceny původní veřejné zakázky.

Zájemce a zástupci zadavatele diskutovali nad zněním návrhu Změnového listu č. 1. a Změnového listu č. 2. Byly probírány možné alternativy nižší ceny, ale při zachování požadované kvality prací a navržených materiálů se jedná ze strany zájemce o konečné návrhy.

Zástupci zadavatele vzali vyjádření zájemce na vědomí a na základě závěrů z dnešního jednání doporučí zadavateli rozhodnout, že veřejná zakázka bude tomuto zájemci přidělena. V této souvislosti se zájemce výslovně vzdává námitek a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 10. 06. 2016, ve znění Změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3.

8. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

Zástupci zadavatele po jednání se zájemcem dne 23. 08. 2016, které proběhlo formou

jednacího řízení bez uveřejnění, doporučují zadavateli rozhodnout, že veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště – dodatečné stavební práce“, bude přidělena zájemci **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**, Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191.

K finančnímu navýšení veřejné zakázky tak dochází o celkovou hodnotu 495 038,26 Kč (bez DPH). Celková cena veřejné zakázky tak bude činit

Cena bez DPH 8 434 771,36 Kč

Jednání bylo ukončeno v 15,30 hodin.

V Plzni dne 23. 08. 2016

Podpisy účastníků jednání:

Za zájemce: Marek Binar.



**SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**

Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zadavatele: Ing. Jaroslav Černý

Střední odborné učiliště
elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství
-1-

KÚPK odbor investic a majetku: Ing. Roman Dohnal

KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje

odbor investic a majetku

Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Froněk,

PILSTAV s.r.o.
Železniční 28
326 00 Plzeň

Příloha:

- Oznámení změny č. 1, Změnový list č. 1
- Oznámení změny č. 2, Změnový list č. 2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“		
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby	
na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny: - Na základě skutečně zjištěného podloží pod venkovními hřišti a technického stanoviska společnosti Tennis EQ došlo ke změně skladby konstrukce, kde původní železobetonová deska tl. 150 mm u tenisového hřiště „S2“ byla nahrazena drenážním kobercem jemným a drenážním kobercem hrubým. - Vzhledem ke skutečné výškové úrovni jednotlivých hřišť bylo dodatečně zjištěno, že působením větru by docházelo k nežádoucímu přenosu antuky na okolní hřiště a docházelo by tak k postupnému znehodnocování budovaných hřišť. Byl proto vznesen požadavek na zvýšení opěrných zídek okolo hřišť. - Byl akceptován dodatečný požadavek budoucího provozovatele na kvalitnější zajištění vody pro kropení antukových hřišť v letních měsících. Původní návrh v PD předpokládal, že venkovní hřiště, nebudou napojeny na samostatný přívod vodovodu, ale bude využita vodovodní přípojka do plánovaného skladu sportovních potřeb (přípojka je řešena samostatnou veřejnou zakázkou v rámci akce „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“). Nové dodatečné řešení znamená realizaci přívodu vodovodu do cca ½ délky antukových hřišť a to včetně vodovodní šachty s poklopem, tak aby bylo možno zajistit přívod vody do zhruba poloviny hrací plochy a tím zajistit podmínky pro dokonalejší kropení antukových hřišť. - Pro zvýšení kvality budovaných venkovních hřišť budou opěrné zídky opatřeny dodatečnou izolací nopovou fólií. - Souběžně s veřejnou zakázkou „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“ je realizována další veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“. Součástí této veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení severovýchodní části areálu SOUE. V rámci unifikace sloupů veřejného osvětlení došlo ke změně, kde původně uvažované sklápěcí stožáry budou nahrazeny stožáry pevnými.		

Oznámení vydává: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Stanovisko technického dozoru stavby:


.....
PILSTAV s.r.o.
Železná 28
326 00 Plzeň

Stanovisko projektanta stavby:


.....

Příloha: Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“		
Popis a zdůvodnění změny: - Na základě skutečně zjištěného podloží pod venkovními hřišti a technického stanoviska společnosti Tennis EQ došlo ke změně skladby konstrukce, kde původní železobetonová deska tl. 150 mm u tenisového hřiště „S2“ byla nahrazena drenážním kobercem jemným a drenážním kobercem hrubým. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 2 – Základy a zvláštní zakládání. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 56 – Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch. Hodnota méněprací (bez DPH) - 399 562,47 Kč Hodnota víceprací (bez DPH) + 830 904,48 Kč - Vzhledem ke skutečné výškové úrovni jednotlivých hřišť bylo dodatečně zjištěno, že působením větru by docházelo k nežádoucímu přenosu antuky na okolní hřiště a docházelo by tak k postupnému znehodnocování budovaných hřišť. Byl proto vznesen požadavek na zvýšení opěrných zídek okolo hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné. Hodnota méněprací (bez DPH) 0,00 Kč Hodnota víceprací (bez DPH) + 36 077,45 Kč - Byl akceptován dodatečný požadavek budoucího provozovatele na kvalitnější zajištění vody pro kropení antukových hřišť v letních měsících. Původní návrh v PD předpokládal, že venkovní hřiště, nebudou napojeny na samostatný přívod vodovodu, ale bude využita vodovodní přípojka do plánovaného skladu sportovních potřeb (přípojka je řešena samostatnou veřejnou zakázkou v rámci akce „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“). Nové dodatečné řešení znamená realizaci přívodu vodovodu do cca ½ délky antukových hřišť a to včetně vodovodní šachty s poklopem, tak aby bylo možno zajistit přívod vody do zhruba poloviny hrací plochy a tím zajistit podmínky pro dokonalejší kropení antukových hřišť. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 87 – Potrubí z trub z plastických hmot. Hodnota méněprací (bez DPH) 0,00 Kč Hodnota víceprací (bez DPH) + 41 139,20 Kč		

- Pro zvýšení kvality budovaných venkovních hřišť budou opěrné zídky opatřeny dodatečnou izolací novou fólií. Nové položky položkového rozpočtu jsou obsaženy v oddíle 711 – Izolace proti vodě.

Hodnota méněprací (bez DPH)	0,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 31 479,60 Kč

- Souběžně s veřejnou zakázkou „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“ je realizována další veřejná zakázka „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal“. Součástí této veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení severovýchodní části areálu SOUE. V rámci unifikace sloupů veřejného osvětlení došlo ke změně, kde původně uvažované sklápěcí stožáry budou nahrazeny stožáry pevnými. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle M21 - Elektromontáže. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami ve stejném oddíle tj. M21 - Elektromontáže.

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 171 200,00 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 126 200,00 Kč

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 570 762,47 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 1 065 800,73 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 495 038,26 Kč (vícepráce)

Počet připojených stran specifikací: 4 (položkový rozpočet stavby)

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 495 038,26 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


Nemá vliv na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:
Střední odborné učiliště
elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství
-1-



Podpis zhotovitele:
SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mestní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25530191, DIČ: CZ25560191



Datum: 23.8.2016

Datum: 23-08-2016

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-112** Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
 Objekt: **SO 01** Venkovní hřiště
 Rozpočet: **1** Změnový list č. 1

Objednatel: **Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň,** IČO: **69456330**
Vejpnická 56 DIČ: **CZ69456330**
318 00 Plzeň

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			508 558,66
PSV			31 479,60
MON			-45 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			495 038,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	495 038,26 CZK
Základní DPH	21 %	103 958,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **598 996,29 CZK**

v **Plzni**

dne

23.08.2016



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Střední odborné učiliště
 elektrotechnické,
 Plzeň, Vejpnická 56
 Ředitelství
 -1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-399 562,47	-81
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			36 077,45	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			830 904,48	168
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			41 139,20	8
711	Izolace proti vodě	PSV			31 479,60	6
M21	Elektromontáže	MON			-45 000,00	-9
Cena celkem					495 038,26	100

Položkový rozpočet

S:	2016-112	Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
O:	SO 01	Venkovní hřiště
R:	1	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-399 562,47
1	273321411R00	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 S2 : -(19,0*37,2*0,15)-(18,4*36,6*0,15)	m3	-207,03600	966,00	-199 996,78
2	273351215R00	Zřízení bednění stěn základových desek S2 : -33,36	m2	-33,36000	218,00	-7 272,48
3	273351216R00	Odstranění bednění stěn základových desek S2 : -33,36	m2	-33,36000	31,00	-1 034,16
4	273362021R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari S2 : -19,323	t	-19,32300	9 898,00	-191 259,05
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				36 077,45
5	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnici betonem C 25/30, včetně výztuže víceúčelové hřiště : 0,5*13 antukový kurt : 0,5*36+0,3*24	m2	31,70000	1 138,09	36 077,45
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				830 904,48
6	577123121	Drenážní koberec jemný, tl. 40 mm S2 : (19,0*37,2)+18,4*36,6	m2	1 380,24000	277,00	382 326,48
7	577145122	Drenážní koberec hrubý, tl. 50 mm S2 : (19,0*37,2)+18,4*36,6	m2	1 380,24000	325,00	448 578,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				41 139,20
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ vodovod : 0,4*0,8*34 šachta : 1,6*1,6*1,3	m3	14,20800	81,00	1 150,85
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 vodovod : 0,4*0,8*34 šachta : 1,6*1,6*1,3	m3	14,20800	68,00	966,14
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	6,80000	297,50	2 023,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,2+6,8	m3	21,00000	95,00	1 995,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (14,2+6,8)*1,8	t	37,80000	88,00	3 326,40
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,36000	769,00	1 045,84
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,72000	368,50	1 002,32
15	583314007R	Kamenivo těžené frakce 4/8 mm	t	4,76952	493,00	2 351,37
16	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	34,00000	43,80	1 489,20
17	28613403R	Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm PN10 tyč	m	34,51000	65,34	2 254,88
18	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	34,00000	47,20	1 604,80
19	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	34,00000	14,10	479,40
20	R8700002	Vodovodní šachta s poklopem A14, dodávka a montáž	ks	1,00000	16 630,00	16 630,00
21	R8700003	Koncový ventil, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00
22	R8700004	Hadice 15 m, s koncovou proudnicí a uzávěrem, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				31 479,60
23	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie (36+18)*0,7	m2	141,80000	222,00	31 479,60

		(43+24+13)*1,3		104,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				-45 000,00
24	21112	Stožár sklápěcí T127/RLH 12 m, žár. zink	ks	-4,00000	42 800,00	-171 200,00
25	21112.A	Stožár pevný 12 m, žárově zinkovaný	ks	4,00000	31 550,00	126 200,00

Celkem						495 038,26
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 23. 08. 2016
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby
	na jinou část smlouvy:	
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k připravovanému celkovému novému řešení dopravního systému v areálu SOUE Plzeň a tím i k výškovým změnám především v páteřní komunikaci (jih – sever), která těsně přiléhá k nadzákladovým zdím venkovních hřišť, byla provedena změna v materiálu nadzákladových zdí. V PD původně navržena nadzákladová zeď z ŽB pohledového betonu byla nahrazena stěnou z tvárníc vyztužených betonem. Toto řešení umožní v budoucnu bezproblémové navýšení zdí v závislosti na skutečných výškách nových komunikací.		
Oznámení vydává: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56		
Stanovisko technického dozoru stavby:  FILSTAV s.r.o. Železniční 28 326 00 Plzeň		
Stanovisko projektanta stavby: 		
Příloha: Změnový list č. 2		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2						
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.							
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejpřnická 56	Datum: 23. 08. 2016						
Název akce: „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“								
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k připravovanému celkovému novému řešení dopravního systému v areálu SOUE Plzeň a tím i k výškovým změnám především v páteřní komunikaci (jih – sever), která těsně přiléhá k nadzákladovým zdím venkovních hřišť, byla provedena změna v materiálu nadzákladových zdí. V PD původně navržena nadzákladová zeď z ŽB pohledového betonu byla nahrazena stěnou z tvárnic vyztužených betonem. Toto řešení umožní v budoucnu bezproblémové navýšení zdí v závislosti na skutečných výškách nových komunikací. Z původního položkového rozpočtu tak byly odečteny nerealizované položky v oddíle 3 – Svislé a kompletní konstrukce. Tyto položky byly nahrazeny novými položkami v oddíle 31 – Zdi podpěrné a volné. Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 2 byla vyčíslena takto: <table border="0"> <tr> <td>Hodnota méněprací (bez DPH)</td> <td>- 517 453,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Hodnota víceprací (bez DPH)</td> <td>+ 517 453,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna ceny bez DPH</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>			Hodnota méněprací (bez DPH)	- 517 453,37 Kč	Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 517 453,37 Kč	Výsledná změna ceny bez DPH	0,00 Kč
Hodnota méněprací (bez DPH)	- 517 453,37 Kč							
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 517 453,37 Kč							
Výsledná změna ceny bez DPH	0,00 Kč							
Počet připojených stran specifikací: 3 (položkový rozpočet stavby)								
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení.							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Podpis objednatele: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejpřnická 56 Ředitelství -1-	Podpis zhotovitele:  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191							
Datum: 23.8.2016	Datum: 23 -08- 2016							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-112 Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
 Objekt: SO 01 Venkovní hřiště
 Rozpočet: 5A Změnový list č. 2

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, IČO: 69456330
 Vejpnická 56 DIČ: CZ69456330
 318 00 Plzeň

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. IČO: 25560191
 Mostní 5552 DIČ: CZ25560191
 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Plzni

dne

23.08.2016



SPORTOVNÍ PODLAHY
 ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Střední odborné učiliště
 elektrotechnické,
 Plzeň, Vejpnická 56
 Ředitelství
 -1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-517 453,37	
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			517 453,37	
Cena celkem					0,00	0

Ing. Jaroslav Hájek
Ing. Petr Hájek
Ing. Petr Hájek
Ing. Petr Hájek

Položkový rozpočet

S:	2016-112	Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - venkovní hřiště
O:	SO 01	Venkovní hřiště
R:	5A	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-517 453,37
1	311321814R00	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-136,40100	1 132,00	-154 405,93
2	311351111R00	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	-909,34000	168,00	-152 769,12
3	311351112R00	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	-909,34000	67,00	-60 925,78
4	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-5,45600	12 557,00	-68 510,99
5	311362021R00	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	-8,18400	9 878,00	-80 841,55
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				517 453,37
6	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30, včetně výztuže opěrka : 10,8*2,36+37*2,3+37*2+12,9*2,18+12,9*2+18,4*2+18,4*1,7+21,6*2,3 21,6*1,8+24,2*1,6+13*1,6	m2	454,67000 356,27000 98,40000	1 138,09	517 453,37

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

