

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami  
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

### I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

**Objednatel:** Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Sídlo: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 18  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
IČ: 69456330

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
Telefon: +420 377 308 100  
E-mail: reditel@staff.souepl.cz

(2)

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
Registrován v OR u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Kápl, na základě plné moci  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jiří Kápl, ředitel divize 5  
b) technických: Martin Topka  
Telefon: 387 022 321  
Fax: 387 022 320  
E-mail: [jkapl@ohlzs.cz](mailto:jkapl@ohlzs.cz); [mtopka@ohlzs.cz](mailto:mtopka@ohlzs.cz)  
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.7507621/0100

### II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2016 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“.

**„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“**

**II.2.**

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XVI.1 SOD, dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na změně termínů plnění, když v průběhu realizace předmětu díla nastaly skutečnosti, které nebylo možno při uzavření „SOD“ zjistit.

**II.3.**

Předmětu díla dle této „SOD“ předcházely na stejném staveništi stavební práce jiných zhotovitelů a to „Přeložka kanalizačního sběrače, Vejprnická ul., Plzeň“, „Přeložka vNN pro LIDL ČR, Vejprnická, Plzeň“ a „Plzeň, Vejprnická 56, přeložka kNN ČEZ“. Protože došlo k prodloužení dokončení realizace těchto stavebních prací, bylo staveniště předmětu díla dle této „SOD“ zhotoviteli předáváno postupně po částech v pozdějších termínech, než bylo stanoveno v „SOD“ uzavřené dne 29. 03. 2016.

**II.4.**

Na základě skutečností uvedených v čl. II.3., tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně původních termínů plnění, uvedené v čl. V.1 „SOD“ takto:

Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací:

31. 10. 2016

Předání díla a převzetí díla:

31. 10. 2016

Vyklizení staveniště:

do 5 dnů od převzetí a předání díla

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**IV.1.**

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

**IV.2.**

Tento Dodatek ke smlouvě č. 1 je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

**IV.3.**

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Plzni dne 16. 09. 2016

V Českých Budějovicích dne 16. 09. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Střední odborné učiliště  
elektrotechnické,  
Plzeň, Vejprnická 56  
Ředitelství

.....  
Ing. Jaroslav Černý  
ředitel

**OHL ŽS**

442

OHL ŽS, a.s.  
Burašova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....  
Ing. Jiří Kápl  
ředitel divize 5