



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

S | sf di
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: 840/16-1

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Monika Klimentová, tel.: +420379 792 642, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném : Městským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 11191

sídlo: Pražská 483, 397 01 Písek

jednající : Ing. Kozák

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 35-6257230247/0100

telefon: 377 242 127

datová schránka: zpixxe9

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Presslova 13, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 31.8. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1903 Domažlice – Tlumačov - Mrákov (dále jen „SOD“).

Handwritten signature

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavbě III/1903 Domažlice – Tlumačov - Mrákov. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 498.160,73 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1.SOD
- bez DPH: 22.871.777,23 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 498.160,73 Kč bez DPH.
- 3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 23.369.937,96 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

V Plzni dne 3.11. 2016



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

87

zhotovitel :

V Plzni dne 3.11. 2016

ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483, 391 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ⑥

Ing. Radek Kozák, zastupující
společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

Návrh dodatku vyhotovil: Bc. Monika Klimentová, LL.M., MBA dne 1.11. 2016



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele S 840/16

Stavební akce:	III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov
-----------------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1		
Dotčený úsek stavby:	III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov		
Dotčená část stavby:	III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov		
Podklad pro změnu:	Požadavky obcí, zjištění havarijního stavu propustku		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	SÚSPK	Dne:	1.11.2016
Zdůvodnění a popis změny: K vícepracím došlo vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat tyto práce před zahájením stavby viz bod 3.10. smlouvy o dílo. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stavební stav propustku před obcí Mrákov je havarijní a je třeba provést jeho kompletní výměnu, dále byla rozšířena stavba o napojení na nově opravenou silnici v obci Mrákov, aby nebyl úsek 102 m2 nedokončen, jednalo se o požadavek starosty obce Mrákov. Jako další bylo třeba provést odvodnění komunikace v úseku Domažlice - Tlumačov, kde docházelo k vyvěráni spodní vody na komunikaci v jejím středu na což upozornil starosta obce Tlumačov. Po provedení průzkumu na místě bylo přesně určeno místo, kde byla provedena drenáž v km 3,12606. Ve výkazu výměr nebyla položka pro reprofiliaci středové spáry úplná, proto byla tato položka doplněna a proti původnímu rozpočtu byla navýšena o 4812 m. O všech změnách jsou vedeny záznamy ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů stavby. Veškeré změny byly dokumentovány fotograficky. Celkový rozdíl ceny bude řešen dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 a činí částku 498.160,73 Kč (bez DPH).			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	498 160,73 Kč	bez DPH	
Přílohy: - soupis víceprací - zápisy z kontrolních dnů			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav stavby k.s.	p. Počáteký	1.11.2016	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň 10/2016
investor - SÚS PK, p.o.	Bc. Klimentová	1.11.2016	
TDS - Manifold Group s.r.o.	Ing. Hlinovský	1.11.2016	

POPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

III/1903 DOMAŽLICE - TLUMAČOV - MRÁKOV

Místo: Domažlice - Tlumačov - Mrákov

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Datum: 01.11.2016

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Odvodnění komunikace 13 696,00								
1	K	R položka	zemní práce pro výkop odvodnění vč.zásypu a obsypu (hl.prům.75cm ,š.60cm)	m	4,000	2 140,00	8 560,00	
1	K	871313121	kanalizační potrubí DN100 vč.montáže	m	4,000	206,00	824,00	URS 2016
7	K	452318510	obetonování potrubí	m3	0,960	2 950,00	2 832,00	SOD
1	K	R položka	doprava materiálů	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00	
D 2 propustek 88 424,00								
1	K	R položka	zemní práce pro výkop propustku vč.zásypu a obsypu (hl.prům.1,6m ,š.1m)	m	8,000	3 855,00	30 840,00	
1	K	871440420	kanalizační potrubí korugované DN600 SN10 vč.montáže	m	8,000	4 653,00	37 224,00	URS 2016
7	K	452318510	obetonování potrubí	m3	6,400	2 950,00	18 880,00	SOD
1	K	R položka	doprava materiálů	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00	
D 3 komunikace Mrákov 39 471,53								
2	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	102,000	35,00	3 570,00	URS 2016
35	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	102,000	5,50	561,00	SOD
11	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	102,000	11,90	1 213,80	SOD
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	286,25	29 197,50	SOD
VV přepočet ceny: 229kč/m2 v tl.4cm = 5725kč/m3; tl.5cm = 286,25kč/m2					40,000			
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,750	39,00	497,25	SOD
		899331111	Výšková úprava poklopu	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	URS 2016
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,592	87,70	1 191,98	SOD
D 4 podélná spára komunikace 356 569,20								
29	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	4 812,000	74,10	356 569,20	CS ÚRS 2016 01
Celkem vícepráce							498 160,73	