

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S347/16

Číslo dodatku objednavatele: S347/16-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1615

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Josef Popule, vedoucí přípravy a realizace staveb oblast Tachov,
tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Daniela Škubalová**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Fyzická osoba – Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

tel: 377455842, 605572934

datová schránka:

e-mail: d.skubalova@volny.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních i ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová, Ing. Marta Bartošková

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.4.2016 uzavřena smlouva o dílo č. S347/16 (číslo smlouvy zhotovitele 1615), jejíž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pod názvem veřejné zakázky „**Most ev.č. 193-018 Stříbro**“ - DSP vč. inženýrské činnosti ve stavebním řízení zakončené předložením pravomocného stavebního povolení objednateli (dále jen „SOD“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku prodloužení procesu při jednání s Městem Stříbrem ohledně dopravně-inženýrského opatření a jeho změny oproti dokumentaci pro územní řízení. Dále pak v důsledku změny řešení přeložek inženýrských sítí – veřejného osvětlení a vodovodu. Důvody prodloužení termínu dokončení díla jsou popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku

2.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené v žádosti předpokládat, není odpovědný za prodloužení termínu plnění.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. SOD - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA, který se nahrazuje novým zněním:

”

4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli **do 30.11.2016** v požadované formě a počtu vyhotovení.

4.2. Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo vč. pravomocného stavebního povolení dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **31.8.2017**.

4.3. Termíny plnění dle tohoto článku jsou nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění shora uvedeném i před uplynutím termínu.

4.4. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9. odst. 9.1. smlouvy o dílo - PLATEBNÍ PODMÍNKY, který se nahrazuje novým zněním:

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:

9.1.1. Část ceny díla ve výši 181 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD dle čl. 2 odst. 2.2.1. této smlouvy.

9.1.2. Zbývajících část ceny díla ve výši 28 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání pravomocného stavebního povolení objednateli dle čl. 2 odst. 2.2.2. této smlouvy.“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

- Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

V Plzni dne 28.11.2016

V Plzni dne 24.11.2016

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektová kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13390456, DIČ CZ 551690258

Ing. Daniela Škubalová