

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SOD/2017/37/LK

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Sídlo: Pražská 83/13, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Roman Musil, ředitel
IČ: 00263338
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) **smluvních:** Mgr. Roman Musil, ředitel
Telefon: +420 377 908 511
E-mail: musil@zpc-galerie.cz
b) **technických:** Ing. Jan Brčák, správce budov
Telefon: +420 777 484 977
E-mail: brcak@zpc-galerie.cz

(2)

Zhotovitel: Kypta – Stavoservis s.r.o.
Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlo: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec
Statutární zástupce: Vratislav Kypta
IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) **smluvních:** Vratislav Kypta
b) **technických:** Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess
Telefon: 377 530 418
Fax: 377 530 418
E-mail: stavoservis@kypta.cz
Bankovní spojení: 27-9164800267/0100

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla, a to z důvodů uvedených níže.

Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.

III. SPECIFIKACE DÍLA

Článek III. **Specifikace díla** se doplňuje takto:

Předmět plnění veřejné zakázky se mění o vícepráce uvedené ve změnovém listu, kde je proveden přesný soupis těchto víceprací včetně jejich ocenění (viz příloha č. 1).

Odůvodnění:

V PD se předpokládá otlučení stávající vnější MVC omítky ze 100 % do výšky 1,50 m od pískovcového soklu. Sondami bylo zjištěno, že se v tomto úseku nachází již nefunkční sanační omítka, která je k vyrovnaní nerovností původního zdiva plentována dvěma vrstvami střešních tašek. Sanační omítka byla aplikována do výše 2,00 m nad pískovcový sokl. Bylo rozhodnuto odstranit stávající sanační omítku v plném rozsahu včetně nevhodného plentování. Tím dochází ke zvětšení rozsahu bourání konstrukcí - větší plocha a tloušťka otlučení omítek, ale i větší plocha a tloušťka sanační omítky.

Toto zvětšení plochy sanací je na úkor oprav stávajících omítek, množství oprav stávajících omítek se zmenšuje o nárůst sanací. Zvětšení rozsahu otlučení omítek a provedení sanace má vliv na cenu prací a termín realizace.

Z klimatických důvodů nebylo možné koncem roku 2017 provádět opravy fasád. Proto se nestavělo trubkové lešení dle zadávací dokumentace. Realizovalo se pouze otlučení omítek z lehkého kozového lešení. Lešení trubkové se v tomto ZL odečítá a přičítá se lehké lešení kozové. Z důvodů aktuálního počasí mohou být práce na fasádách zahájeny až počátkem dubna 2018, kvůli květnovým oslavám však musí být tyto práce 27. 4. 2018 přerušeny a lešení zdemontováno. Část lešení bude nutné na dokončení fasád po 15. 5. 2018 znovu postavit. Z důvodu menší pracnosti při montáži a demontáži a menší náročnosti na potřebnou plochu bude místo trubkového lešení použito lehké rámové lešení.

IV. CENA DÍLA

Článek IV. **Cena díla**, odst 1., se doplňuje takto:

Cena celkem bez DPH	2 171 877,82 Kč
samostatně DPH 21%	456 094,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 627 972,16 Kč
Vícepráce bez DPH	320 571,00 Kč
samostatně DPH 21%	67 320,00 Kč
Vícepráce vč. DPH	387 891,00 Kč

Překročení ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Článek V. **Termíny plnění**, odst. 1, se mění takto:

Termíny plnění pro provádění díla jsou stanoveny následovně:

Předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů od uzavření smlouvy
Zahájení stavebních prací na díle:	do 5 dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací:

nejpozději do 30. 6. 2018

Předání díla a převzetí díla:

nejpozději do 30. 6. 2018

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

Provedení víceprací vzhledem k jejich rozsahu a charakteru má vliv na termín dokončení akce. Vzhledem k technologickým předpisům pro jejich realizaci, je nutné, aby při jejich provádění neklesla venkovní teplota pod + 5°C. Z těchto důvodů a vzhledem k okolnosti, že v době příprav a průběhu květnových oslav (konec dubna a začátek května) nesmí být na fasádách lešení, bude nutné prodloužit termín plnění.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je uzavřena okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Ostatní ustanovení SOD/2017/37/LK zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

VII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu prací

V Plzni dne 5. 4. 2018

za objednatele:

Mgr. Roman Musil,
ředitel

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI,
příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň

-4-

V Plzni dne 5. 4. 2018

za zhotovitele:



Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna Karlovarská 24. 301 00 PLZEŇ

Tel./Fax: 377 530 418

IČO: 25213750, DIČ: C225213750

Vratislav Kypta
jednatel společnosti

STATIONER & PRINTER
1000 14th St. N.W.
Washington, D.C. 20004
(202) 462-1234