



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8500000490

číslo smlouvy objednatele: 8500000757

číslo smlouvy zhotovitele: 17 144 2 029 – DOD 1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 379 792 625, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon: +420 602 688 811

e-mail: pavel.hudler@colas.cz

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel.: 602 688 811, e-mail: josef.redina@colas.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 4.5. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/184 průtah Všeruby, 2. etapa – přeložka II/190** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 854.763,00,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 242.562,61 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 5.950.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 612.200,39 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 6.562.200,39 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne 30. 6. 2017


V Horšovském Týně dne 29. 6. 2017


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

87


Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn

IČO: 45359164

DIČ: CZ45359164

①



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č.j.: 6052/17/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen /"SÚSPK"/ tímto pověřuji

pana Bc. Martina Víta, technického ředitele SÚSPK,

aby zastupoval generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí, ve dnech 22. 6. 2017 - 7. 7. 2017

V Plzni dne 21. 6. 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám

pověřený zaměstnanec

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl
tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21. 9. 1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost společnosti; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

PS

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.12.2017

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Éric Biguet
 Předseda představenstva

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Martin Stengl
 Člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
 Pavel Hudler

V Praze dne 2.1.2017

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
 Podle ověřovací knihy Městského úřadu Horšovský Týn

poř. č. vidimace 862/2017
 tento/tato listinný/-á
 obsahující stran
 souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem*
 ověřenou-vidimovanou listinou*
 listinou, která je výstupem z autografované konverze dokumentů*
 opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
 stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
 obsahující stran
 Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena obsahuje/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, jenž
 je součástí obsahu právního významu této listiny.
 V Horšovském Týně dne 27-06-2017

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
 * Nehodící se škrtněte.

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
 (neopisovat! - psaný)



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000490

Stavební akce:

II/184 průtah Všeruby, 2.etapa - přeložka II/190

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1		
Dotčený úsek stavby:	budoucí II/190		
Dotčená část stavby:	budoucí silnice II/190		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	SHT	Dne:	21.6.2017
Zdůvodnění a popis změny:	Po provedení zkoušek na pláni bylo zjištěno, že je třeba provést sanace v celém úseku nově budované silnice II/190. Zkoušky byly provedeny v řezu č. 14 - Edef = 14,6 Mpa a poměr 1,89 a v řezu č. 2 - Edef2 = 24,7 Mpa a poměr 1,57. Obě zkoušky dle KZP nevyhovují. Dle návrhu AD byla odsouhlasena sanace betonovým recyklátem. Na zkušební poli byla provedena statická zkouška s výsledkem Edef2 = 60,1 Mpa a poměrem 2,67. Tento způsob provedení sanace byl odsouhlasen na celou plochu budované komunikace. Vzhledem k tomu byl proveden odpočet za uložení sypaniny a přepočet nákladů za zemní práce a vodorovné konstrukce. Celkem budou provedeny sanace na ploše 3255 m2, proti původně plánovaným 1627,5 m2 dle rozpočtu stavby.		
Celkový rozdíl ceny díla, který bude řešen dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 je ve výši 612.200,39 Kč (bez DPH).			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	bez DPH		
Přílohy: - soupis víceprací a méněprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Silnice Horšovský Týn a. s. Nad rybníčkem 40 346 01 Horšovský Týn IČO: 45359164 DIČ: CZ45359164
zhotovitel - Silnice Horšovský Týn a.s.	Ing. J. Ředina	29.6.2017	1
za investora - SÚSPK	PhDr. M. Klimentová	29.6.2017	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
za TDS - Boula IPK s.r.o.	Bc. L. Boula	29.6.2017	Boula IPK s.r.o. IČ: 280 35 461 Goldschneiderova 2925/3 301 00 Plzeň

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 průtah Všeruby, 2. etapa - přeložka II/190
 Objekt: SO 101 - Komunikace - Změna č. 1 - Sanace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
 Místo: Všeruby

Zpracoval:
 Datum: 21. 6. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

612,200.39

1 Méněpráce

-242,562.61

1 001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	-813.750	50.00	-40,687.50
"původní rozpočet" -1627,5*0,5				-813.750		
2 001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-488.250	5.00	-2,441.25
"původní rozpočet" -1627,5*0,3				-488.250		
3 001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-813.750	80.00	-65,100.00
"původní rozpočet" -1627,5*0,5				-813.750		
4 001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	-813.750	20.00	-16,275.00
"původní rozpočet" -1627,5*0,5				-813.750		
5 583	583336980	Nákup a doprava - šterkodr' fr. 0-32	t	-1,775.277	45.00	-79,887.47
"původní rozpočet" -813,75*1,8*1,2*1,01				-1,775.277		
6 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,464.750	20.00	-29,295.00
"původní rozpočet" -1627,5*0,5*1,8				-1,464.750		
7 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,775.277	5.00	-8,876.39

5 Vícepráce

854,763.00

8 001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1,302.000	50.00	65,100.00
"SANACE - skutečnost" 3255*0,4				1,302.000		
9 001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	390.600	5.00	1,953.00
"SANACE - skutečnost" 3255*0,4*0,3				390.600		
10 001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,302.000	80.00	104,160.00
"SANACE - skutečnost" 3255*0,4				1,302.000		
11 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,343.600	20.00	46,872.00
"SANACE - skutečnost" 3255*0,4*1,8				2,343.600		
12 221	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	6,510.000	95.90	624,309.00
"SANACE - skutečnost" 3255*2				6,510.000		
13 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,473.800	5.00	12,369.00

Celkem

612,200.39