



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO "II/204 Dolní Bělá - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000648

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 3:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 4:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001750, číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510000403,

číslo dodatku č. 2 objednatele č.1: 8510000621

číslo smlouvy objednatele č.2: ---

číslo smlouvy objednatele č.3: ---

číslo smlouvy objednatele č.4: ---

číslo smlouvy zhotovitele: 004/18/0377/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „**objednatel č.1**“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Bělá

sídlo: Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá

zastoupený:

IČO: 00257681, DIČ: neplátce DPH

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „**objednatel č.2**“

1.3. Objednatel č.3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

sídlo: Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň

zastoupený:

IČO: 49786709

DIČ: CZ49786709

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.3“)

dále jen „objednatel č.3“

1.4. Objednatel č.4:

Bělská skupina

sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

zastoupený:

IČO: 67106455

DIČ: CZ67106455

Telefon:

E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č.4“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí všichni čtyři objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.5. Zhotovitel:

název zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČO: 45274924

DIČ: CZ75274924

telefon:

e-mail:

datová schránka

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.03.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/204 Dolní Bělá - průtah** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na požadované změny objednateli v průběhu realizace stavby ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a dále s ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nebylo možno předvídat a které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, tj. ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 3, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.289.681,70 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 5.011.838,39 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a Dodatku č.1 a č. 2
- bez DPH: **58.810.838,45 Kč**
- se tímto dodatkem snižuje o částku 1.722.156,69 Kč bez DPH
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:**
- bez DPH 57.088.681,76 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD, Dodatku č.1 a Dodatku č.2
- bez DPH: 29.538.240,27 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku 688.479,44 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **28.849.760,83 Kč**
- 3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
- činí bez DPH: 14.360.454,04 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku 727.105,05 Kč bez DPH.
- 3.4.6. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **13.633.348,99 Kč**
- 3.4.7. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 3** dle čl. 3.1. písm. d) SOD, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
- činí bez DPH: 7.001.197,37 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.079,84 Kč bez DPH.
- 3.4.8. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 3 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **7.002.277,21 Kč**
- 3.4.9. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 4** dle čl. 3.1. písm. e) SOD, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2

bez DPH: 7.910.946,77 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 307.652,03 Kč bez DPH

3.4.10. Cena díla za část díla pro **objednatel č. 4 po změně** provedené tímto dodatkem tak

činí bez DPH: **7.603.294,74 Kč**

- 3.5. Objednatel č. 1 a zhotovitel se dohodly na prodloužení záruky na dílo. Původní ujednání SOD o záruce díla dle čl. X. odst. 10.2. se mění následovně:

„Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Pro část díla, a to SO 110, I. etapa, komunikace - Úsek 2 - SÚSPK, která náleží objednateli č. 1, činí záruční doba 7 let pro obrusnou vrstvu. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na této části díla vyskytnou.“

- 3.6. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodly na provedení kamerových zkoušek se změřením deformace potrubí na části díla SO 310 úsek č. 1 a úsek č. 2 (stoky). Kamerové zkoušky se změřením deformace potrubí budou provedeny zhotovitelem nejpozději 6 měsíců před ukončením pětileté záruční doby uvedené v SOD v čl. X odst. 10.2., věty první.
- 3.7. Objednatel č. 4 a zhotovitel se dohodly na provedení kamerových zkoušek se změřením deformace potrubí na části díla SO 320 úsek č. 1 až úsek 7 a MK 1 až MK4 (stoky). Kamerové zkoušky se změřením deformace potrubí budou provedeny zhotovitelem nejpozději 6 měsíců před ukončením pětileté záruční doby uvedené v SOD v čl. X odst. 10.2., věty první.
- 3.8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud některý z objednatelů nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek takovýmto objednatelem podepsán tak, že tento objednatel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem osobě ve věcech technických), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. Tento originál bude uložen u objednatele č. 1.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 26.11.2020.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 3 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

objednatel č. 3:

V Plzni dne _____

I.S.

Obec Dolní Bělá

starosta
podepsáno elektronicky

Vodárenská a kanalizační, a.s.

statutární ředitel

objednatel č. 4:

V Dolní Bělé dne _____

Bělská skupina

jednatel sdružení

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/204 Dolní Bělá - průtah
Objekt:	SO 110; SO 310; SO 320; SO 330; SO 410
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")
Objednatel 2:	Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá, IČO:00257681 (dále jen "Obec")
Objednatel 3:	Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709 (dále jen "VaK")
Objednatel 4:	Bělská skupina, Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá, IČO: 67106455 (dále jen "BS")
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006
Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344
Popis změny:	
SO 110 - komunikace Úsek 5 - SÚSPK: ZMč. 17: Navýšení odkopů [Vícepráce] Změna je vyvolána rozdílem mezi výpočtem odkopů ve VV a skutečnosti dle vzorových řezů	
SO 110 - komunikace Úsek 6 - SÚSPK: ZMč. 18: Navýšení odkopů [Vícepráce] Změna je vyvolána rozdílem mezi výpočtem odkopů ve VV a skutečností dle vzorových řezů	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7 - SÚSPK: ZMč. 19: Změna těžitelnosti zeminy [méněpráce/vícepráce] V průběhu výkopových prací bylo zjištěno jiné zatřídění hornin, než uvažoval projekt, viz závěrečná zpráva od geotechnické kanceláře GEO LuCa, poř. č. 2555/2020, srpen 2020	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 20: Prodloužení kanalizace [vícepráce] Změna byla vyvolána havarijním stavem stávající dešťové kanalizace, která byla nahrazena novou kanalizací	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 5 - SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 21: Výměna nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 22: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1- SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 23: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 3- SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 24: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 4- SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 25: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení	
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 5- SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 26: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení	

SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7- SÚSPK - kanalizační stoka: ZMč. 28: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK ZMč. 29 - Zaměření Kozlovka - SÚSPK [Vícepráce] Dle požadavku objednatele bylo provedeno geodetické zaměření komunikace "Kozlovka"
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - SÚSPK ZMč. 30 - Prodloužení komunikace [vícepráce] Změna byla vyvolána stavebními úpravami v obci Horní Bělá
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - SÚSPK ZMč. 31 - Vjezd do COOP [vícepráce] Změna byla vyvolána používáním komunikace ve vjezdu v rámci DIO 4 - 7 úseku (otáčení autobusů)
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - SÚSPK ZMč. 32 - Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 2 - SÚSPK ZMč. 33 - Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - SÚSPK ZMč. 34 - Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 4 - SÚSPK ZMč. 35 - Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - SÚSPK ZMč. 36 - Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK ZMč. 37 - Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 110 - Komunikace - Úsek 7 - SÚSPK ZMč. 38 - Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
DIO - Úsek 1 - 3 SÚSPK ZMč. 39 - Skutečné provedení [méněpráce] Provedeno vyčíslení provedených a neprovedených prací
DIO - Úsek 4 - 7 SÚSPK ZMč. 40 - Skutečné provedení [méněpráce] Provedeno vyčíslení provedených a neprovedených prací
So 110 - Komunikace - úsek 1 obec Dolní Bělá ZMč. 41 Odvodňovací žlab DN 400 [vícepráce] Dle požadavku objednatele bylo provedeno osazení betonového žlabu DN 400 v profilu 58, aby se zabránilo splavování nečistot na novou komunikaci z boční ulice.
So 110 - Komunikace -úsek 4 obec Dolní Bělá ZMč. 42 Ubourání opěrné stěny [méněpráce,vícepráce] Z důvodu úpravy projektu nového chodníku, bylo potřeba ubourat část stávající opěrné stěny

So 110 - Komunikace - úsek 3 obec Dolní Bělá ZMč. 43 Úprava vjezdu do domu služeb [vícepráce] Z důvodu otevření nového obchodu potravin bylo objednatelem požadována úprava vjezdu k tomuto obchodu
So 110 - Komunikace - úsek 3 a 4 obec Dolní Bělá ZMč. 44 Chybějící položky (ornice) [vícepráce] Z důvodu chybějící položky ornice ve výkazu výměr byla dodána a rozprostřena ornice nad rámec výkazu výměr
So 110 - Komunikace - úsek 5 obec Dolní Bělá ZMč. 45 - Ubourání betonového základu u č.p. 32 [vícepráce] Z důvodu dodržení možného příčného sklonu chodníku bylo potřeba ubourat část betonového základu u domu č.p. 32
So 110 - Komunikace - úsek 3 obec Dolní Bělá ZMč. 46 Zpevnění dlažbou v křižovatce u kona [vícepráce] Z důvodu velkého výškového rozdílu mezi silniční obrubou a chodníkem v oblouku ve sjezdu u kina bylo objednatelem požadováno zpevnění obruby zámkovou dlažbou do betonového lože
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7 - obec Dolní Bělá: ZMč. 47: Změna těžitelnosti zeminy [méněpráce/vícepráce] V průběhu výkopových prací bylo zjištěno jiné zatřídění hornin, než uvažoval projekt, viz závěrečná zpráva od geotechnické kanceláře GEO LuCa, poř. č. 2555/2020, srpen 2020
So 110 - Komunikace - úsek 3 obec Dolní Bělá ZMč. 48 Skutečné zaměření [méněpráce,vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá ZMč. 49 Odečet chodníků [méněpráce,vícepráce] Dle požadavku objednatele nebyla provedena část chodníků na 6. úseku
So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá ZMč. 50 Vytrhání nezakresleného betonového potrubí [vícepráce] Během zemních prací bylo objeveno nezakreslené staré betonové potrubí, které muselo být odstraněno
So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá ZMč. 51 Bourání 3 ks propustků [vícepráce] Z důvodu výškové nivelity a úpravy terénu bylo nutné ubourat stávající propustky.
So 110 - Komunikace - úsek 4 obec Dolní Bělá ZMč. 52 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá ZMč. 53 Výšková úprava šachty v km 0,172 vjezd [vícepráce] Při zemních pracích na vjezdu v km 0,172 byla objevena šachta na stávající dešťové kanalizaci. Objednatelem bylo rozhodnuto o zachování této šachty a výškové úpravě poklopu
So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá ZMč. 54 Zábradlí [vícepráce] Z důvodu velkého podélného spádu chodníku ve sjezdu ke zdrav. Středisku bylo objednatelem (z důvodu bezpečnosti chodců) rozhodnuto o zřízení nového zábradlí
SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 6 - obec Dolní Bělá: ZMč. 55 Skutečné zaměření [méněpráce/vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - obec Dolní Bělá - kanalizační stoka: ZMč. 56: Prodloužení kanalizace [vícepráce] Změna byla vyvolána havarijním stavem stávající dešťové kanalizace, která byla nahrazena novou kanalizací
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - obec Dolní Bělá - kanalizační přípojky ZMč. 57: Dešťová přípojka č.p. 76 [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku pro dům č.p. 76

SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - obec Dolní Bělá - kanalizační stoka: ZMč. 58: Prodloužení kanalizace do MK [vícepráce] Požadavek objednatele na propojení stávající kanalizace do nové dešťové kanalizace So 110 - Komunikace - úsek 6 obec Dolní Bělá
ZMč. 59 DZ obytná zóna [vícepráce] Dle nového schváleného DZ bylo potřeba doplnit SDZ a retardéry v obytné zóně So 110 - Komunikace - úsek 4 obec Dolní Bělá
ZMč. 60 Odstranění a znovuosazení ohrub u restaurace [vícepráce] Změna je vyvolána ze strany objednatele z důvodu zvýšení bezpečnosti průjezdu křižovatkou SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 61 Skutečné zaměření [vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 2 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 62 Skutečné zaměření [vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 obec Dolní Bělá -dešťová stoka
ZMč. 63 Skutečné zaměření + odlehčení DN 300 [vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 5 - obec Dolní Bělá - kanalizační stoka:
ZMč. 64: Výměna nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp. SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - obec Dolní Bělá - kanalizační stoka:
ZMč. 65: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp. So 110 - Komunikace - úsek 3 obec Dolní Bělá
ZMč. 66 Odvodnění před domem služeb [vícepráce] Změna byla vyvolána požadavkem objednatele na nové odvodnění povrchů před domem služeb So 110 - Komunikace - úsek 5 obec Dolní Bělá
ZMč. 67 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění So 110 - Komunikace - úsek 7 obec Dolní Bělá
ZMč. 68 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 3 - obec Dolní Bělá:
ZMč. 69 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 4 - obec Dolní Bělá:
ZMč. 70 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 5 - obec Dolní Bělá:
ZMč. 71 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 7 - obec Dolní Bělá:
ZMč. 72 Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění

SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 obec Dolní Bělá - stoka
ZMč. 73 Skutečné zaměření
[vícepráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 3 obec Dolní Bělá - stoka
ZMč. 74 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 4 obec Dolní Bělá -stoka
ZMč. 75 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 5 obec Dolní Bělá - stoka
ZMč. 76 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7 obec Dolní Bělá -stoka
ZMč. 78 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 5 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 79 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 80 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 81 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 4 obec Dolní Bělá -dešťové přípojky
ZMč. 110 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 1 obec Dolní Bělá
ZMč. 113 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 410 - veřejné osvětlení - úsek 2 obec Dolní Bělá
ZMč. 114 Skutečné zaměření
[méněpráce]
Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčištění
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 Bělská skupina -stoka
ZMč. 82 Prodloužení stoky
[vícepráce]
Změna vyvolána požadavkem objednatele na prodloužení stoky mimo hlavní trasu a ukončení novou šachtou
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 2 Bělská skupina -stoka ZN
ZMč. 83 Asfalty
[vícepráce,méněpráce]
Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 2 Bělská skupina -stoka NN
ZMč. 83a Asfalty
[vícepráce,méněpráce]
Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 2 Bělská skupina -přípojky ZN
ZMč. 84 Asfalty
[méněpráce]
Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.

SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 2 Bělská skupina -přípojky NN ZMč. 84a Asfalty [vícepráce,méněpráce] Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 3 Bělská skupina -Stoka ZMč. 85 Vozovka [vícepráce,méněpráce] Změna byla vyvolána na základě místního šetření s ohledem na současný stav komunikace a výhledem na celoplošnou rekonstrukci komunikace jejím vlastníkem obcí Dolní Bělá v jiných konstrukčních vrstvách než bylo navrženo v PD.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 3 Bělská skupina -přípojky ZMč. 85a Vozovka [méněpráce] Změna byla vyvolána na základě místního šetření s ohledem na současný stav komunikace a výhledem na celoplošnou rekonstrukci komunikace jejím vlastníkem obcí Dolní Bělá v jiných konstrukčních vrstvách než bylo navrženo v PD.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7 Bělská skupina -stoka ZMč. 86 Změna těžitelnosti zemin [méněpráce,vícepráce] V průběhu výkopových prací bylo zjištěno jiné zatřídění hornin, než uvažoval projekt, viz závěrečná zpráva od geotechnické kanceláře GEO LuCa, poř. č. 2555/2020, srpen 2020
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 Bělská skupina -přípojky ZMč. 87 Nová přípojka č.p. 67 [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 Bělská skupina -přípojky ZMč. 88 Nová přípojka kaple [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7 Bělská skupina -přípojky ZMč. 89 Nová přípojka č.p. 25 [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 4 Bělská skupina -přípojky ZMč. 90 Nová přípojka p. Spousta [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 4 Bělská skupina -přípojky ZMč. 91 Asfalty [vícepráce,méněpráce] Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 4 Bělská skupina -stoka ZMč. 92 Asfalty [vícepráce,méněpráce] Změna je vyvolána na základě místního šetření. Byla provedena změna konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na konstrukční vrstvy stávající vozovky.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 Bělská skupina -přípojky ZMč. 93 Nová přípojka č.p. 76 [vícepráce] Požadavek objednatele na novou přípojku
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 Bělská skupina -stoka ZMč. 94: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 Bělská skupina -stoka ZMč. 95: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 1 Bělská skupina -stoka ZMč. 96: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení

SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 Bělská skupina -stoka ZMč. 97: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 3 Bělská skupina -stoka ZMč. 98: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 4 Bělská skupina -stoka ZMč. 99: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7 Bělská skupina -stoka ZMč. 100: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7 Bělská skupina -stoka NN ZMč. 101: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 1 Bělská skupina -přípojky ZMč. 102: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 Bělská skupina -přípojky ZMč. 103: Skutečné zaměření [vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 3 Bělská skupina -přípojky ZMč. 104: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 4 Bělská skupina -přípojky ZMč. 105: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 Bělská skupina -přípojky ZMč. 106: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7 Bělská skupina -přípojky ZMč. 107: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 1 Bělská skupina -přípojky ZMč. 108: Skutečné zaměření [vícepráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 3 Bělská skupina -přípojky ZMč. 109: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 1 Bělská skupina -stoka ZMč. 111: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK 2 Bělská skupina -přípojky NN ZMč. 112: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 1 VaK a.s. - řad ZMč. 115: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení

SO 330 - vodovod - úsek 1 VaK a.s. - přípojky ZMč. 116: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 2 VaK a.s. - řad ZMč. 117: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 2 VaK a.s. - přípojky ZMč. 118: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 3 VaK a.s. - řad ZMč. 119: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 3 VaK a.s. - přípojky ZMč. 120: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 4 VaK a.s. - řad ZMč. 121: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 5 VaK a.s. - řad ZMč. 122: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 5 VaK a.s. - přípojky ZMč. 123: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 6 VaK a.s. - řad ZMč. 124: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 6 VaK a.s. - přípojky ZMč. 125: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 7 VaK a.s. - řad ZMč. 126: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek 7 VaK a.s. - přípojky ZMč. 127: Skutečné zaměření [méněpráce] Po provedení skutečného zaměření bylo provedeno skutečné vyčíslení
SO 330 - vodovod - úsek úsek 1 VaK a.s. - řad + přípojky ZMč. 128: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.
SO 330 - vodovod - úsek 3 VaK a.s. - řad + přípojky ZMč. 129: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.
SO 330 - vodovod - úsek 5 VaK a.s. - řad + přípojky ZMč. 130: Výměnu nevhodného materiálu [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.

SO 330 - vodovod - úsek 6 VaK a.s. - řad + přípojky

ZMč. 131: Výměnu nevhodného materiálu

[vícepráce]

Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je nevhodný pro zpětný zásyp.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:		dle odst. 4 a odst. 6 § 222 zák.134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:		Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)			58 763 201,38 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH			58 810 838,45 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		29 358 040,94 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		29 538 240,27 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		28 849 760,83 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		14 590 544,83 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		14 360 454,04 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		13 633 348,99 Kč
	Objednatel č. 3	Cena díla bez DPH dle SOD		7 001 197,37 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		7 001 197,37 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		7 002 277,21 Kč

údaje o ceně díla	Objednatel č. 4	Cena díla bez DPH dle SOD	7 813 418,24 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 910 946,77 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	7 603 294,74 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 3 bez DPH		57 088 681,76 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 3 vč. DPH		69 077 304,93 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		-5 011 838,39 Kč	-1 722 156,69 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		3 289 681,70 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	ZI		25.11.2020		
	TI		25 -11- 2020		
	PI		25 -11- 2020		
	O	ž.			
	O		26-11-2020		
	O		25.11.2020		
	O		25 -11- 2020		
	O				
	O				
O					
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.3				

Rekapitulace změn stavby: II/204 Dolní Bělá - průtah - Změnový list č. 3 (Dodatek č.3)

Dodatek č. 3 - Změna 17-131

Objednatel	číslo Změny	odst. 4 / 6 §222 ZVZ	VCP	Odpočty	Součet	
SÚS PK	ZMč. 17 - odkopy	odst. 6	29 068,76	0,00	29 068,76	SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - SÚSPK
	ZMč. 18 - odkopy	odst. 6	106 082,32	0,00	106 082,32	SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK
	ZMč. 19 - Změna těžištnosti zeminy	odst. 6	91 124,83	-33 592,74	57 532,08	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7
	ZMč. 20 - prodloužení dešťové kanalizace	odst. 6	51 442,57	0,00	51 442,57	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 21 - výměna záspy - SÚS	odst. 6	54 375,50	0,00	54 375,50	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka
	ZMč. 22 - výměna záspy - SÚS	odst. 6	43 937,08	0,00	43 937,08	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 23 - skutečnost dešťovka	odst. 6	0,00	-2 553,44	-2 553,44	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka
	ZMč. 24 - skutečnost dešťovka	odst. 6	0,00	-20 457,49	-20 457,49	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka
	ZMč. 25 - skutečnost dešťovka	odst. 6	0,00	-6 336,70	-6 336,70	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka
	ZMč. 26 - skutečnost dešťovka	odst. 6	0,00	-20 353,45	-20 353,45	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka
	ZMč. 28 - skutečné zaměření	odst. 6	0,00	-11 946,33	-11 946,33	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka
	ZMč. 29 - zaměření Kozlovka	odst. 4	18 400,00	0,00	18 400,00	
	ZMč. 30 - prodloužení do Horní Bělé	odst. 4	214 332,46	0,00	214 332,46	SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK
	ZMč. 31 - vjezd COOP	odst. 4	266 984,16	0,00	266 984,16	SO 110 - komunikace- úsek 3 - SÚS
	ZMč. 32 - skutečnost	odst. 4	0,00	-95 978,79	-95 978,79	SO 110 - komunikace - úsek 1 - SÚS
	ZMč. 33 - skutečnost	odst. 4	0,00	-73 631,03	-73 631,03	SO 110 - komunikace - úsek 2 - SÚS
	ZMč. 34 - skutečnost	odst. 4	1 327,12	-117 197,05	-115 869,93	SO 110 - komunikace - úsek 3 - SÚS
	ZMč. 35 - skutečnost	odst. 4	56 698,49	-1 196,24	55 502,25	SO 110 - komunikace - úsek 4 - SÚS
	ZMč. 36 - skutečnost	odst. 4	87 059,29	-32 821,31	54 237,98	SO 110 - komunikace - úsek 5 - SÚS
	ZMč. 37 - skutečnost	odst. 4	22 031,54	-358 576,41	-336 544,87	SO 110 - komunikace - úsek 6 - SÚS
	ZMč. 38 - skutečnost	odst. 4	465 193,55	-124 883,33	340 310,22	SO 110 - komunikace - úsek 7 - SÚS
	ZMč. 39 - skutečnost	odst. 6	0,00	-335 297,64	-335 297,64	DIO - Úsek 1 - 3
	ZMč. 40 - skutečnost	odst. 6	0,00	-961 715,15	-961 715,15	DIO - Úsek 4 - 7
obec Dolní Bělá	ZMč. 41 - odvodňovací žlab DN 400	odst. 4	18 412,00	0,00	18 412,00	
	ZMč. 42 - ubourání opěrné stěny	odst. 4	8 980,75	0,00	8 980,75	SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 43 - Úprava vjezdu do domu služeb	odst. 4	28 564,69	0,00	28 564,69	SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - NN
	ZMč. 44 - chybějící položky (ornice 3. a 4. úsek)	odst. 4	41 400,94	0,00	41 400,94	SO 110 - komunikace- úsek 3 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 45 - ubourání bet. základu u č.p. 32	odst. 6	15 781,50	0,00	15 781,50	SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 46 - zpevnění dlažbou v křižovatce u kina	odst. 4	8 865,38	0,00	8 865,38	SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 47 - Změna těžištnosti zeminy	odst. 6	91 124,83	-33 592,74	57 532,08	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7
	ZMč. 48 - skutečné zaměření	odst. 4	27 818,90	-205 967,48	-178 148,57	SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - nezpů:
	ZMč. 49 - odečet chodníku	odst. 4	16 636,66	-402 653,36	-386 016,70	SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 50 - vytrhání nezakresleného betonového potrubí	odst. 6	20 180,71	0,00	20 180,71	SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 51 - bourání tří propustků	odst. 4	15 867,25	0,00	15 867,25	SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 52 - skutečné zaměření	odst. 6	0,00	-37 000,59	-37 000,59	SO 110 - Komunikace - Úsek 4 - obec Dolní Bělá - nezpů:
	ZMč. 53 - výšková úprava šachty v km 0,172 - vjezd	odst. 6	10 186,07	0,00	10 186,07	SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 54 - zábradlí	odst. 4	39 040,97	0,00	39 040,97	SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 55 - skutečnost	odst. 4	73 645,50	-278 308,00	-204 662,50	SO 410 - Veřejné osvětlení - Úsek 6
	ZMč. 56 - prodloužení dešťové kanalizace	odst. 6	51 442,57	0,00	51 442,57	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 57 - dešťová přípojka č.p.76	odst. 4	15 689,25	0,00	15 689,25	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípo,
	ZMč. 58 - prodloužení kanalizace do MK3	odst. 6	87 851,39	0,00	87 851,39	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 59 - DZ obytná zóna	odst. 4	30 335,60	0,00	30 335,60	SO 110 - komunikace- úsek 6 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 60 - odstranění a znovuosazení obrub u restaurace	odst. 4	10 183,01	0,00	10 183,01	SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá
	ZMč. 61 - skutečné zaměření	odst. 6	6 662,85	0,00	6 662,85	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 - přípojky
	ZMč. 62 - skutečné zaměření	odst. 6	13 220,95	0,00	13 220,95	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 2 - přípojky
	ZMč. 63 - skutečné zaměření + odlehčení DN 300	odst. 6	8 389,52	0,00	8 389,52	SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 - stoka
	ZMč. 64 - výměna záspy - obec	odst. 6	54 375,50	0,00	54 375,50	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka
	ZMč. 65 - výměna záspy - obec	odst. 6	43 937,08	0,00	43 937,08	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 66 - odvodnění před domem služeb	odst. 4	17 768,99	0,00	17 768,99	SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá NN
	ZMč. 67 - skutečné zaměření	odst. 4	0,00	-130 024,83	-130 024,83	SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - nezpů:
	ZMč. 68 - skutečné zaměření	odst. 4	0,00	-302 143,91	-302 143,91	SO 110 - Komunikace - Úsek 7 - obec Dolní Bělá - nezpů:
	ZMč. 69 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-7 500,00	-7 500,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 3
	ZMč. 70 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-2 000,00	-2 000,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 4
	ZMč. 71 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-4 250,00	-4 250,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 5
	ZMč. 72 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-2 000,00	-2 000,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 7
	ZMč. 73 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-2 553,44	-2 553,44	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka
	ZMč. 74 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-20 457,49	-20 457,49	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka
	ZMč. 75 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-6 336,70	-6 336,70	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka
	ZMč. 76 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-20 353,44	-20 353,44	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka
	ZMč. 78 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-11 946,33	-11 946,33	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka
	ZMč. 79 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-1 030,61	-1 030,61	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojk
	ZMč. 80 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-1 144,51	-1 144,51	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojk
	ZMč. 81 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-3 641,73	-3 641,73	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojk
	ZMč. 110 - skutečnost dešťovka	odst. 4	0,00	-312,74	-312,74	SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojk
	ZMč. 113 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-6 000,00	-6 000,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 1
	ZMč. 114 - skutečnost osvětlení	odst. 4	0,00	-4 250,00	-4 250,00	SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 2
	ZMč. 82 - prodloužení stoky	odst. 4	48 071,80	0,00	48 071,80	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 - stoka; šachta, -
	ZMč. 83 - asfalty	odst. 4	27 612,19	-59 634,62	-32 022,43	SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační .
	ZMč. 83a - asfalty	odst. 4	0,00	-8 443,84	-8 443,84	SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační .
	ZMč. 84 - asfalty	odst. 4	0,00	-4 433,02	-4 433,02	SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační ,

Bělská skupina	ZMč. 84a - asfalty	odst. 4	0,00	-1 477,68	-1 477,68	SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky
	Zmč. 85 - vozovka	odst. 4	15 190,97	-199 537,60	-184 346,63	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 stoka
	Zmč. 85a - vozovka	odst. 4	0,00	-18 428,25	-18 428,25	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 přípojky
	ZMč. 86 - Změna těžitelnosti zeminy	odst. 6	150 560,11	-55 430,27	95 129,85	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7
	ZMč. 87 - č.p.67	odst. 4	6 240,28	0,00	6 240,28	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky
	ZMč. 88 - kaple	odst. 4	9 063,47	0,00	9 063,47	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky
	ZMč. 89 - přípojka pro č.p. 25	odst. 4	10 714,46	0,00	10 714,46	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky
	ZMč. 90 - přípojka pro p. Spoustu	odst. 4	6 346,90	0,00	6 346,90	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační přípojky
	ZMč. 91 - asfalty	odst. 4	590,04	-3 428,77	-2 838,73	SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační přípojky
	ZMč. 92 - asfalty	odst. 4	43 456,24	-57 036,38	-13 580,14	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační přípojky
	ZMč. 93 - č.p.76	odst. 4	7 043,56	0,00	7 043,56	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky
	ZMč. 94 - výměna zásypu	odst. 6	101 750,18	0,00	101 750,18	320 Splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka
	ZMč. 95 - výměna zásypu	odst. 6	36 752,67	0,00	36 752,67	320 Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka
	ZMč. 96 - skutečnost	odst. 4	0,00	-5 881,88	-5 881,88	320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 97 - skutečnost	odst. 4	0,00	-4 715,18	-4 715,18	320 Splašková kanalizace - úsek 2 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 98 - skutečnost	odst. 4	0,00	-2 133,13	-2 133,13	320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 99 - skutečnost	odst. 4	0,00	-3 034,51	-3 034,51	320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 100 - skutečnost	odst. 4	0,00	-105 575,49	-105 575,49	320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 101 - skutečnost	odst. 4	0,00	-133 556,80	-133 556,80	320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - i
	ZMč. 102 - skutečnost	odst. 4	0,00	-3 758,68	-3 758,68	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 1 - přípojky
	ZMč. 103 - skutečnost	odst. 4	12 457,68	0,00	12 457,68	SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 - přípojky
	ZMč. 104 - skutečnost	odst. 4	0,00	-9 089,54	-9 089,54	320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační přípojky
	ZMč. 105 - skutečnost	odst. 4	0,00	-7 720,17	-7 720,17	320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky
	ZMč. 106 - skutečnost	odst. 4	0,00	-17 730,36	-17 730,36	320 Splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky
	ZMč. 107 - skutečnost	odst. 4	0,00	-41 010,52	-41 010,52	320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky
	ZMč. 108 - skutečnost	odst. 4	4 898,62	0,00	4 898,62	SO 320 - splašková kanalizace - MK1 - přípojky
	ZMč. 109 - skutečnost	odst. 4	0,00	-3 061,27	-3 061,27	SO 320 - splašková kanalizace - MK3 - přípojky
	ZMč. 111 - skutečnost	odst. 4	0,00	-39 492,00	-39 492,00	SO 320 - splašková kanalizace - MK1 - stoka
	ZMč. 112 - skutečnost	odst. 4	0,00	-3 791,24	-3 791,24	SO 320 - splašková kanalizace - MK2 - přípojky NN
VaK a.s.	ZMč. 115 - skutečnost	odst. 4	0,00	-12 156,65	-12 156,65	SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řád
	ZMč. 116 - skutečnost	odst. 4	0,00	-42 835,90	-42 835,90	SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní přípojky
	ZMč. 117 - skutečnost	odst. 4	0,00	-28 353,00	-28 353,00	SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní řád
	ZMč. 118 - skutečnost	odst. 4	0,00	-38 552,31	-38 552,31	SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní přípojky
	ZMč. 119 - skutečnost	odst. 4	0,00	-9 412,28	-9 412,28	SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní řád
	ZMč. 120 - skutečnost	odst. 4	0,00	-34 454,08	-34 454,08	SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní přípojky
	ZMč. 121 - skutečnost	odst. 4	0,00	-14 510,57	-14 510,57	SO 330 - Vodovod - úsek 4 - vodovodní řád
	ZMč. 122 - skutečnost	odst. 4	0,00	-94 085,50	-94 085,50	SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řád
	ZMč. 123 - skutečnost	odst. 4	0,00	-78 241,34	-78 241,34	SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní přípojky
	ZMč. 124 - skutečnost	odst. 4	0,00	-18 419,95	-18 419,95	SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní řád
	ZMč. 125 - skutečnost	odst. 4	0,00	-73 633,56	-73 633,56	SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní přípojky
	ZMč. 126 - skutečnost	odst. 4	0,00	-21 080,86	-21 080,86	SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní řád
	ZMč. 127 - skutečnost	odst. 4	0,00	-77 696,19	-77 696,19	SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní přípojky
	ZMč. 128 - výměna zásypu	odst. 6	158 995,00	0,00	158 995,00	SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řád a přípojky
	ZMč. 129 - výměna zásypu	odst. 6	115 573,24	0,00	115 573,24	SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní řád a přípojky
	ZMč. 130 - výměna zásypu	odst. 6	88 270,88	0,00	88 270,88	SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řád a přípojky
	ZMč. 131 - výměna zásypu	odst. 6	181 672,90	0,00	181 672,90	SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní řád a přípojky
CELKEM ZMĚNY			3 289 681,70	-5 011 838,39	-1 722 156,69	
SÚS Pk			1 508 057,66	-2 196 537,10	-688 479,44	
obec D. Bělá			756 362,85	-1 483 467,90	-727 105,05	
Bělská skupina			480 749,17	-788 401,20	-307 652,03	
VaK a.s.			544 512,03	-543 432,19	1 079,84	

§ 222 ZZVZ za Dodatek 1 až Dodatek 3 celkem

Cena díla dle SOD

odst. 4 §222 ZZVZ (vč. D1 a D2)

odst. 6 §222 ZZVZ

13,35%

5,33%

58 763 201,38

1 676 922,71

1 612 759,00

-3 493 561,85

-1 518 276,54

D3

5 170 484,56

3 131 035,54

D1

2 584 117,82

D2

89 310,67

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 17										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - SÚSPK			odkopy							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - SÚSPK			odkopy							
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	128,850	146,520	17,670	87,42	11 264,07	12 808,78	1 544,71
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	42,950	48,840	5,890	12,50	536,88	610,50	73,62
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	158,226	175,896	17,670	30,17	4 773,68	5 306,78	533,10
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,226	175,896	17,670	107,44	16 999,80	18 898,27	1 898,47
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	949,356	1 055,376	106,020	10,42	9 892,29	10 997,02	1 104,73
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	158,226	175,896	17,670	22,65	3 583,82	3 984,04	400,22
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	284,807	316,613	31,806	50,00	14 240,35	15 830,65	1 590,30
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	859,000	921,000	62,000	14,65	12 584,35	13 492,65	908,30
39	564861113	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 220 mm	m2	859,000	890,000	31,000	199,81	171 636,79	177 830,90	6 194,11
40	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	859,000	890,000	31,000	183,46	157 592,14	163 279,40	5 687,26
41	564861113	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 220 mm	m2	859,000	890,000	31,000	199,81	171 636,79	177 830,90	6 194,11

92	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva droceného tl 300 mm	m2	859,000	890,000	31,000	31,06	26 680,54	27 643,40	962,86
96	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	377,965	391,636	13,671	54,71	20 678,47	21 426,41	747,94
97	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 669,475	5 874,540	205,065	2,66	15 080,80	15 626,28	545,48
98	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	377,960	391,631	13,671	50,00	18 898,00	19 581,55	683,55
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										29 068,76
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										29 068,76

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 18										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK			odkopy							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK			odkopy							
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	303,650	349,685	46,035	87,42	26 545,08	30 569,46	4 024,38
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	101,217	116,562	15,345	12,50	1 265,21	1 457,03	191,82
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	383,982	536,382	152,400	30,17	11 584,74	16 182,64	4 597,90
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	383,982	430,017	46,035	107,44	41 255,03	46 201,03	4 946,00
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 303,892	2 580,102	276,210	10,42	24 006,55	26 884,66	2 878,11
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	383,982	529,617	145,635	22,65	8 697,19	11 995,83	3 298,64
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	691,168	953,311	262,143	50,00	34 558,40	47 665,55	13 107,15
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 559,000	1 781,750	222,750	14,65	22 839,35	26 102,64	3 263,29
39	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 605,750	46,750	199,81	311 503,79	320 844,91	9 341,12
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 559,000	1 605,750	46,750	183,46	286 014,14	294 590,90	8 576,76
41	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 735,000	176,000	199,81	311 503,79	346 670,35	35 166,56

104	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva droceného tl 300 mm	m2	1 559,000	1 735,000	176,000	31,06	48 422,54	53 889,10	5 466,56
108	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	685,970	763,586	77,616	54,71	37 529,42	41 775,79	4 246,37
109	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10 289,550	11 453,790	1 164,240	2,66	27 370,20	30 467,08	3 096,88
110	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,960	763,576	77,616	50,00	34 298,00	38 178,80	3 880,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										106 082,32
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										106 082,32

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 19										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7			Změna těžitelnosti zeminy							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	121,172	30,293	-90,879	334,44	40524,76	10131,19	-30 393,57
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,391	10,098	-30,293	78,36	3165,04	791,28	-2 373,76
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	30,293	7,572	-22,721	788,42	23883,61	5969,92	-17 913,69
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,098	2,525	-7,573	157,76	1593,06	398,34	-1 194,72
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,700	7,675	-23,025	422,61	12974,13	3243,53	-9 730,60
10	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,233	2,565	-7,668	124,51	1274,11	319,37	-954,74
13	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	7,675	1,919	-5,756	772,53	5929,17	1482,49	-4 446,68
14	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,558	1,407	-1,151	154,41	394,98	217,25	-177,73
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-67 185,49

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7			Změna těžitelnosti zeminy							
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	121,172	198,932	77,760	252,06	30 542,61	50 142,80	50 142,80
11	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,700	46,791	16,091	619,50	19 018,65	28 987,02	28 987,02
ZL1-ZMč.13	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,000	35,840	35,840	1 680,00	0,00	60 211,20	60 211,20
ZL1-ZMč.13	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	0,000	12,690	12,690	2 284,80	0,00	28 994,11	28 994,11

ZL1-ZMč.13	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,000	48,530	48,530	286,72	0,00	13 914,52	13 914,52	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										182 249,65	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	57 532,08

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 20										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení dešťové kanalizace							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení dešťové kanalizace							
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	15,855	15,855	241,31	0,00	3 825,97	3 825,97
0,5m3/m 31,71*0,5=15,855m3										
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	5,285	5,285	24,48	0,00	129,38	129,38
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	15,855	15,855	25,90	0,00	410,64	410,64
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	15,855	15,855	92,22	0,00	1 462,15	1 462,15
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	95,130	95,130	8,95	0,00	851,41	851,41
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	15,855	15,855	19,44	0,00	308,22	308,22
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	28,539	28,539	50,00	0,00	1 426,95	1 426,95
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	11,715	11,715	354,66	0,00	4 154,84	4 154,84
(31,71*1,1*0,45)-(3,14*0,2*0,2)=11,715m3										
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	21,087	21,087	194,41	0,00	4 099,52	4 099,52
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,000	5,232	5,232	1 054,09	0,00	5 515,00	5 515,00
31,71*1,1*0,15										

N	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	0,000	31,700	31,700	1 890,00	0,00	59 913,00	59 913,00	
N	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	0,000	2,000	2,000	848,00	0,00	1 696,00	1 696,00	
N	28612231	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16	kus	0,000	2,000	2,000	4 780,00	0,00	9 560,00	9 560,00	
46	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	2,000	2,000	59,00	0,00	118,00	118,00	
32	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	13,831	13,831	2,62	0,00	36,24	36,24	
N	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	31,710	31,710	238,00	0,00	7 546,98	7 546,98	
65	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,570	9,570	46,96	0,00	449,41	449,41	
66	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	143,550	143,550	2,29	0,00	328,73	328,73	
67	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	9,570	9,570	110,00	0,00	1 052,70	1 052,70	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									102 885,14		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									50%		51 442,57

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 23										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - SUS							
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,576	220,083	-0,493	241,310	53 227,19	53 108,16	-119,03
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	73,525	73,361	-0,164	24,480	1 799,89	1 795,87	-4,02
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	220,576	220,083	-0,493	252,060	55 598,39	55 474,05	-124,34
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	73,525	73,361	-0,164	25,860	1 901,36	1 897,11	-4,25
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	55,144	55,021	-0,123	788,420	43 476,63	43 379,40	-97,23
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,381	18,340	-0,041	157,760	2 899,79	2 893,37	-6,42
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	55,144	55,021	-0,123	1 355,250	74 733,91	74 566,78	-167,13
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	18,381	18,340	-0,041	226,170	4 157,23	4 148,03	-9,20
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	346,083	345,309	-0,774	93,910	32 500,65	32 427,95	-72,70
20	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	129,037	128,749	-0,288	35,290	4 553,72	4 543,54	-10,18
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	211,068	210,898	-0,170	25,900	5 466,66	5 462,26	-4,40
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	211,068	210,898	-0,170	92,220	19 464,69	19 449,01	-15,68
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 266,408	1 265,388	-1,020	8,950	11 334,35	11 325,22	-9,13
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	211,068	210,898	-0,170	19,440	4 103,16	4 099,86	-3,30
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	379,922	379,616	-0,306	50,000	18 996,10	18 980,79	-15,31
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	138,254	137,700	-0,554	354,660	49 033,16	48 836,64	-196,52
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	248,857	247,860	-0,997	194,410	48 380,29	48 186,43	-193,86

28	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 002,620	1 000,380	-2,240	15,080	15 119,51	15 085,74	-33,77
29	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 002,620	1 000,380	-2,240	10,020	10 046,25	10 023,81	-22,44
31	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,850	0,000	-3,850	34,180	131,59	0,00	-131,59
32	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,850	0,000	-3,850	55,180	212,44	0,00	-212,44
33	005724100	osivo směr travní parková	kg	0,116	0,000	-0,116	159,790	18,54	0,00	-18,54
34	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,770	0,000	-0,770	89,410	68,85	0,00	-68,85
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	46,085	45,900	-0,185	1 054,090	48 577,74	48 382,73	-195,01
36	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	279,300	278,180	-1,120	163,490	45 662,76	45 479,65	-183,11
38	286147290	trubka kanalizační s plným žebrem SN12 vnitřní průměr 300 mm, dl. 3 m	kus	19,551	18,420	-1,131	2 819,120	55 116,62	51 928,19	-3 188,43
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-5 106,88

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 24										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešť'ová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka			skutečnost dešť'ovka - SUS							
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,425	43,300	-6,125	422,610	20 887,50	18 299,01	-2 588,49
13	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	49,425	43,300	-6,125	619,500	30 618,79	26 824,35	-3 794,44
15	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	12,356	10,825	-1,531	772,530	9 545,38	8 362,64	-1 182,74
17	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	12,356	10,825	-1,531	1 330,170	16 435,58	14 399,09	-2 036,49
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,490	255,255	-4,235	93,910	24 368,71	23 971,00	-397,71
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	530,925	519,848	-11,077	25,900	13 750,96	13 464,06	-286,90
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	530,925	519,848	-11,077	92,220	48 961,90	47 940,38	-1 021,52
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 185,550	3 119,088	-66,462	8,950	28 510,67	27 915,84	-594,83
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	530,925	519,848	-11,077	19,440	10 321,18	10 105,85	-215,33
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	955,665	935,726	-19,939	50,000	47 783,25	46 786,32	-996,93
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	132,395	127,595	-4,800	131,640	17 428,48	16 796,61	-631,87
32	564861111	Podklad ze štéřkodrté ŠD tl 200 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	131,640	631,87	0,00	-631,87
33	564861111	Podklad ze štéřkodrté ŠD tl 200 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	131,640	631,87	0,00	-631,87
34	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	322,360	1 547,33	0,00	-1 547,33
35	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4,800	0,000	-4,800	36,870	176,98	0,00	-176,98
36	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	4,800	0,000	-4,800	466,510	2 239,25	0,00	-2 239,25
37	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4,800	0,000	-4,800	36,870	176,98	0,00	-176,98

38	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,800	0,000	-4,800	362,800	1 741,44	0,00	-1 741,44
39	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	9,200	0,000	-9,200	73,750	678,50	0,00	-678,50
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,033	0,000	-0,033	2,300	0,08	0,00	-0,08
49	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	0,000	-1,000	9 673,840	9 673,84	0,00	-9 673,84
51	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q exelent 1000/800 mm	kus	8,000	7,000	-1,000	6 858,650	54 869,20	48 010,55	-6 858,65
52	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly TBS-Q 1000/1000/120 mm	kus	8,000	7,000	-1,000	1 454,150	11 633,20	10 179,05	-1 454,15
54	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/600/120 SPK	kus	8,000	7,000	-1,000	1 125,000	9 000,00	7 875,00	-1 125,00
55	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/60/120 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	231,790	231,79	0,00	-231,79
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-40 914,98

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 25										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - SUS							
48	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	40,700	0,000	-40,700	216,930	8 829,05	0,00	-8 829,05
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,600	1,280	-0,320	3 034,990	4 855,98	3 884,79	-971,19
64	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	76,000	60,800	-15,200	160,860	12 225,36	9 780,29	-2 445,07
65	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,188	8,950	-2,238	46,960	525,39	420,31	-105,08
66	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	167,820	134,256	-33,564	2,290	384,31	307,45	-76,86
67	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,188	8,950	-2,238	110,000	1 230,68	984,54	-246,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 673,40

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - SUS				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									50%	-6 336,70

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 26

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - SUS							
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,180	14,725	-0,455	409,160	6 211,05	6 024,72	-186,33
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,060	4,908	-0,152	78,360	396,50	384,61	-11,89
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	182,417	176,944	-5,473	241,310	44 019,05	42 698,47	-1 320,58
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,806	58,982	-1,824	24,480	1 488,53	1 443,87	-44,66
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	182,417	176,944	-5,473	252,060	45 980,03	44 600,63	-1 379,40
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	60,806	58,982	-1,824	25,860	1 572,44	1 525,27	-47,17
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	45,604	44,236	-1,368	788,420	35 955,11	34 876,45	-1 078,66
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,201	14,745	-0,456	157,760	2 398,11	2 326,17	-71,94
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	45,604	44,236	-1,368	1 355,250	61 804,82	59 950,68	-1 854,14
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	15,201	14,745	-0,456	226,170	3 438,01	3 334,87	-103,14
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,050	23,329	-0,721	422,610	10 163,77	9 858,86	-304,91
12	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,017	7,776	-0,241	124,510	998,20	968,25	-29,95
13	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,050	23,329	-0,721	619,500	14 898,98	14 452,01	-446,97
14	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	8,017	7,776	-0,241	195,140	1 564,44	1 517,50	-46,94
15	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,013	5,833	-0,180	772,530	4 645,22	4 505,87	-139,35
16	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,004	1,944	-0,060	154,410	309,44	300,15	-9,29
17	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,013	5,833	-0,180	1 330,170	7 998,31	7 758,36	-239,95

VÍCEPRÁCE - 50%											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - SUS					
					0,000			0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	-20 353,45

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 28	
--	--

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%	
-----------------	--

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - SUS				
29	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	90,750	0,000	-90,750	131,640	11 946,33	0,00	-11 946,33
30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	90,750	0,000	-90,750	131,640	11 946,33	0,00	-11 946,33
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-23 892,66

VÍCEPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - SUS					
					0,000			0,00	0,00	0,00	
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										50%	-11 946,33

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 29										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
zpracování geodetické dokumentace veřejné účelové komunikace „Kozlovka“										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
zpracování geodetické dokumentace veřejné účelové komunikace „Kozlovka“										
N		zaměření skutečného stavu autorizovaným geodetem	kpl	0,000	1,000	1,000	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 400,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 400,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 30										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK			prodloužení komunikace do Horní Bělé							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - SÚSPK			prodloužení komunikace do Horní Bělé							
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000	12,960	12,960	158,90	0,00	2 059,34	2 059,34
12x7,2x0,15 = 12,96										
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	101,217	105,537	4,320	12,50	1 265,21	1 319,21	54,00
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	383,982	396,942	12,960	30,17	11 584,74	11 975,74	391,00
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	383,982	396,942	12,960	107,44	41 255,03	42 647,45	1 392,42
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 303,892	2 381,652	77,760	10,42	24 006,55	24 816,81	810,26
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	383,982	396,942	12,960	22,65	8 697,19	8 990,74	293,55
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	691,168	714,496	23,328	50,00	34 558,40	35 724,80	1 166,40
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 559,000	1 645,400	86,400	14,65	22 839,35	24 105,11	1 265,76
31	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	654,780	691,070	36,290	87,42	57 240,87	60 413,34	3 172,47
12x7,2x0,42 = 36,29 m3										
32	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	218,260	230,357	12,097	12,50	2 728,25	2 879,46	151,21

33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	654,780	691,070	36,290	30,17	19 754,71	20 849,58	1 094,87
34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	654,780	691,070	36,290	107,44	70 349,56	74 248,56	3 899,00
35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 928,680	4 146,420	217,740	10,42	40 936,85	43 205,70	2 268,85
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	654,780	691,070	36,290	22,65	14 830,77	15 652,74	821,97
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 178,604	1 243,926	65,322	50,00	58 930,20	62 196,30	3 266,10
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 559,000	1 645,400	86,400	14,65	22 839,35	24 105,11	1 265,76
39	564861113	Podklad ze štěrku ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 645,400	86,400	199,81	311 503,79	328 767,37	17 263,58
40	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	1 559,000	1 645,400	86,400	183,46	286 014,14	301 865,08	15 850,94
41	564861113	Podklad ze štěrku ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 645,400	86,400	199,81	311 503,79	328 767,37	17 263,58
42	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	375,55	585 482,45	613 423,37	27 940,92
43	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	18,47	28 794,73	30 168,90	1 374,17
44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	306,69	478 129,71	500 947,45	22 817,74
45	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	18,47	28 794,73	30 168,90	1 374,17
46	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	343,98	536 264,82	561 856,93	25 592,11
47	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	18,47	28 794,73	30 168,90	1 374,17
48	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	296,97	462 976,23	485 070,80	22 094,57
49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	236,600	260,600	24,000	257,96	61 033,34	67 224,38	6 191,04
50	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	238,966	263,206	24,240	111,86	26 730,74	29 442,22	2 711,48
51	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	553,800	577,800	24,000	229,48	127 086,02	132 593,54	5 507,52
52	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	55,914	58,314	2,400	233,05	13 030,76	13 590,08	559,32
99	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	1,000	1,000	2 902,56	0,00	2 902,56	2 902,56
stávající UV										
103	113154324	Frézování živичného krytu do tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	62,58	97 562,22	102 218,17	4 655,95

104	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 559,000	1 633,400	74,400	65,82	102 613,38	107 510,39	4 897,01
106	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	399,104	417,704	18,600	54,71	21 834,98	22 852,59	1 017,61
74,4x0,1x2,5 = 18,6 t										
107	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 986,560	6 265,560	279,000	2,66	15 924,25	16 666,39	742,14
108	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	685,970	726,150	40,180	54,71	37 529,42	39 727,67	2 198,25
74,4x0,3x1,8 = 40,18										
109	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10 289,550	10 892,250	602,700	2,66	27 370,20	28 973,39	1 603,19
110	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,960	726,140	40,180	50,00	34 298,00	36 307,00	2 009,00
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 559,000	1 583,000	24,000	125,77	196 075,43	199 093,91	3 018,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										214 332,46
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										214 332,46

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 31

Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 3 - SUS			vjezd COOP							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 3 - SUS			vjezd COOP							
29	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000	25,000	25,000	158,90	0,00	3 972,50	3 972,50
30	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000	25,000	25,000	12,50	0,00	312,50	312,50
31	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	25,000	25,000	30,17	0,00	754,25	754,25
72	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva droceného tl 300 mm	m2	0,000	131,000	131,000	65,82	0,00	8 622,42	8 622,42
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	64,480	64,480	107,44	0,00	6 927,73	6 927,73
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	386,880	386,880	10,42	0,00	4 031,29	4 031,29
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	64,480	64,480	22,65	0,00	1 460,47	1 460,47
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	116,064	116,064	50,00	0,00	5 803,20	5 803,20
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	131,600	131,600	14,65	0,00	1 927,94	1 927,94
30	CO-NC	Kopaná sonda pro zjištění inženýrských sítí	ks	0,000	2,000	2,000	3 687,38	0,00	7 374,76	7 374,76
39	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	0,000	131,600	131,600	199,81	0,00	26 295,00	26 295,00

40	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	0,000	131,600	131,600	375,55	0,00	49 422,38	49 422,38
41	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	0,000	131,600	131,600	18,47	0,00	2 430,65	2 430,65
42	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	0,000	131,600	131,600	543,49	0,00	71 523,28	71 523,28
43	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	131,600	131,600	18,47	0,00	2 430,65	2 430,65
46	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	0,000	131,600	131,600	456,92	0,00	60 130,67	60 130,67
49	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	17,000	17,000	229,81	0,00	3 906,77	3 906,77
50	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	0,000	17,170	17,170	80,79	0,00	1 387,16	1 387,16
55	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	15,000	15,000	276,75	0,00	4 151,25	4 151,25
154	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	0,000	15,000	15,000	54,67	0,00	820,05	820,05
44	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,000	155,000	155,000	2,68	0,00	415,40	415,40
N	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	0,000	15,000	15,000	96,60	0,00	1 449,00	1 449,00
52	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	0,000	11,000	11,000	130,44	0,00	1 434,84	1 434,84
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										266 984,16
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										266 984,16

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 32										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 1 - SÚS						skutečné zaměření				
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	274,700	271,400	-3,300	87,42	24 014,27	23 725,79	-288,49
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	91,567	90,467	-1,100	12,50	1 144,59	1 130,84	-13,75
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	338,254	334,954	-3,300	30,17	10 205,12	10 105,56	-99,56
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	338,254	334,954	-3,300	107,44	36 342,01	35 987,46	-354,55
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 029,524	2 009,724	-19,800	10,42	21 147,64	20 941,32	-206,32
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	338,254	334,954	-3,300	22,65	7 661,45	7 586,71	-74,74
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	608,857	602,917	-5,940	50,00	30 442,85	30 145,85	-297,00
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 658,000	1 636,000	-22,000	14,65	24 289,70	23 967,40	-322,30
31	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	696,360	687,120	-9,240	87,42	60 875,79	60 068,03	-807,76
32	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	232,120	229,040	-3,080	12,50	2 901,50	2 863,00	-38,50
33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	127,496	118,256	-9,240	30,17	3 846,55	3 567,78	-278,77
34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	696,360	687,120	-9,240	107,44	74 816,92	73 824,17	-992,75
35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 178,160	4 122,720	-55,440	10,42	43 536,43	42 958,74	-577,68
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	696,360	687,120	-9,240	22,65	15 772,55	15 563,27	-209,29
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 253,448	1 236,816	-16,632	50,00	62 672,40	61 840,80	-831,60
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 658,000	1 636,000	-22,000	14,65	24 289,70	23 967,40	-322,30
39	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 658,000	1 636,000	-22,000	199,81	331 284,98	326 889,16	-4 395,82

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 33

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 2 - SÚS			skutečné zaměření							
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,844	17,142	-0,702	476,68	8 505,88	8 171,25	-334,63
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,948	5,714	-0,234	91,29	542,99	521,63	-21,36
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,500	6,096	-1,404	439,93	3 299,48	2 681,81	-617,67
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,500	2,032	-0,468	28,52	71,30	57,95	-13,35
7	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	85,500	84,096	-1,404	439,02	37 536,21	36 919,83	-616,38
8	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	28,500	28,032	-0,468	30,13	858,71	844,60	-14,11
9	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	5,000	4,064	-0,936	918,52	4 592,60	3 732,87	-859,73
10	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,667	1,355	-0,312	183,79	306,38	249,04	-57,34
11	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 4	m3	5,000	4,064	-0,936	1 578,87	7 894,35	6 416,53	-1 477,82
12	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,667	1,355	-0,312	263,49	439,24	357,03	-82,21
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,380	38,791	-1,589	109,40	4 417,57	4 243,74	-173,83
22	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,400	8,070	-0,330	41,11	345,32	331,76	-13,56
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	253,384	249,921	-3,463	30,17	7 644,60	7 540,12	-104,48
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	253,384	249,921	-3,463	107,44	27 223,58	26 851,51	-372,07
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 520,304	1 499,526	-20,778	10,42	15 841,57	15 625,06	-216,51
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	253,384	249,921	-3,463	22,65	5 739,15	5 660,71	-78,44
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	456,091	449,858	-6,233	50,00	22 804,55	22 492,88	-311,67

28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000	4,596	-1,404	413,19	2 479,14	1 899,02	-580,12
29	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,800	8,273	-2,527	226,49	2 446,09	1 873,71	-572,38
55	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	54,000	0,000	-54,000	683,04	36 884,16	0,00	-36 884,16
56	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,278	20,060	-0,218	2,68	54,35	53,76	-0,59
59	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,000	1,532	-0,468	1 228,02	2 456,04	1 881,33	-574,71
61	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	25,000	19,150	-5,850	345,14	8 628,50	6 609,43	-2 019,07
76	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm	m	22,000	14,000	-8,000	1 202,23	26 449,06	16 831,22	-9 617,84
77	592271000R	žlab odvodňovací 150 dl.1000 mm, bez spádu dna	kus	19,000	11,000	-8,000	1 171,90	22 266,10	12 890,90	-9 375,20
81	592270221	rošt můstkový litinový 150 dl.1000 mm D400	kus	19,000	11,000	-8,000	782,05	14 858,95	8 602,55	-6 256,40
84	916231213	Osazení chodníkovoé obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	44,000	36,340	-7,660	229,81	10 111,64	8 351,30	-1 760,34
85	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	44,440	36,703	-7,737	80,79	3 590,31	2 965,24	-625,07
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 631,03

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 34

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 3 - SÚS			skutečné zaměření							
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	13,987	-4,013	439,93	7 918,74	6 153,30	-1 765,44
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	4,662	-1,338	28,52	171,12	132,97	-38,15
7	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,000	13,987	-4,013	439,02	7 902,36	6 140,57	-1 761,79
8	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,000	4,662	-1,338	30,13	180,78	140,48	-40,30
9	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	12,000	9,325	-2,675	918,52	11 022,24	8 565,02	-2 457,22
10	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,000	3,108	-0,892	183,79	735,16	571,27	-163,89
11	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,000	9,325	-2,675	1 578,87	18 946,44	14 722,65	-4 223,79
12	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,000	3,108	-0,892	263,49	1 053,96	819,00	-234,96
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,290	66,489	-5,801	109,40	7 908,53	7 273,90	-634,63
22	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	20,160	18,625	-1,535	41,11	828,78	765,67	-63,10
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	258,442	253,150	-5,292	30,17	7 797,20	7 637,54	-159,65
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	258,442	253,150	-5,292	107,44	27 767,01	27 198,46	-568,55
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 550,652	1 518,904	-31,748	10,42	16 157,79	15 826,98	-330,81
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	258,442	253,148	-5,294	22,65	5 853,71	5 733,79	-119,92
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	465,196	455,666	-9,530	50,00	23 259,80	22 783,30	-476,50
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,400	11,037	-3,363	413,19	5 949,94	4 560,38	-1 389,56
29	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	25,920	19,867	-6,053	226,49	5 870,62	4 499,59	-1 371,03

41	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	199,81	276 736,85	271 671,67	-5 065,18
42	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	375,55	520 136,75	510 616,56	-9 520,19
43	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	18,47	25 580,95	25 112,74	-468,21
44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	306,69	424 765,65	416 991,06	-7 774,59
45	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	18,47	25 580,95	25 112,74	-468,21
46	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	343,98	476 412,30	467 692,41	-8 719,89
47	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	18,47	25 580,95	25 112,74	-468,21
48	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 385,000	1 359,650	-25,350	296,97	411 303,45	403 775,26	-7 528,19
61	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	2,000	-2,000	1 629,55	6 518,20	3 259,10	-3 259,10
62	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	2,000	-2,000	591,39	2 365,56	1 182,78	-1 182,78
67	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	12,000	0,000	-12,000	841,98	10 103,76	0,00	-10 103,76
68	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,848	0,748	-0,100	2,08	1,76	1,56	-0,21
69	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800	3,680	-1,120	1 228,02	5 894,50	4 519,11	-1 375,38
71	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	60,000	46,000	-14,000	345,14	20 708,40	15 876,44	-4 831,96
98	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	30,700	-13,300	229,81	10 111,64	7 055,17	-3 056,47
99	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	44,440	31,310	-13,130	80,79	3 590,31	2 529,53	-1 060,77
102	693112550	geotextilie netkaná 150g/m2	m2	215,160	215,156	-0,004	35,80	7 702,73	7 702,58	-0,14
108	CO-NC	Napojení na stávající stav	m2	30,000	0,000	-30,000	1 217,15	36 514,50	0,00	-36 514,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-117 197,05

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč

SO 110 - komunikace - úsek 3 - SÚS			skutečné zaměření							
51	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,300	197,550	5,250	229,480	44 129,00	45 333,77	1 204,77
52	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	19,422	19,947	0,525	233,050	4 526,30	4 648,65	122,35
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 327,12
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-115 869,93

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 35										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 4 - SÚS						skutečné zaměření				
54	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	2,000	-1,000	481,13	1 443,39	962,26	-481,13
56	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	714,54	714,54	0,00	-714,54
58	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,275	0,000	-0,275	2,08	0,57	0,00	-0,57
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 196,24

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 4 - SÚS			skutečné zaměření							
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	60,150	63,894	3,744	158,90	9 557,84	10 152,76	594,92
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	20,050	21,298	1,248	12,50	250,63	266,23	15,60
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	72,256	76,000	3,744	30,17	2 179,96	2 292,92	112,96
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,256	76,000	3,744	107,44	7 763,18	8 165,44	402,26
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	433,536	456,000	22,464	10,42	4 517,45	4 751,52	234,07
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,256	76,000	3,744	22,65	1 636,60	1 721,40	84,80
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,061	136,800	6,739	50,00	6 503,05	6 840,01	336,96
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	401,000	425,960	24,960	14,65	5 874,65	6 240,31	365,66
31	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	168,420	178,903	10,483	87,42	14 723,28	15 639,70	916,42

32	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	56,140	59,634	3,494	12,50	701,75	745,43	43,68
33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	168,420	178,903	10,483	30,17	5 081,23	5 397,50	316,27
34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	168,420	178,903	10,483	107,44	18 095,04	19 221,34	1 126,30
35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 010,520	1 167,765	157,245	10,42	10 529,62	12 168,11	1 638,49
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	168,420	178,903	10,483	22,65	3 814,71	4 052,15	237,44
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	303,156	322,025	18,869	50,00	15 157,80	16 101,27	943,47
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	401,000	425,960	24,960	14,65	5 874,65	6 240,31	365,66
39	564861113	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 220 mm	m2	401,000	425,960	24,960	199,81	80 123,81	85 111,07	4 987,26
40	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	401,000	425,960	24,960	183,46	73 567,46	78 146,62	4 579,16
41	564861113	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 220 mm	m2	401,000	425,960	24,960	199,81	80 123,81	85 111,07	4 987,26
42	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	401,000	425,960	24,960	375,55	150 595,55	159 969,28	9 373,73
43	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	401,000	425,960	24,960	18,47	7 406,47	7 867,48	461,01
44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	401,000	425,960	24,960	306,69	122 982,69	130 637,67	7 654,98
45	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	401,000	425,960	24,960	18,47	7 406,47	7 867,48	461,01
46	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	401,000	425,960	24,960	343,98	137 935,98	146 521,72	8 585,74
47	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	401,000	425,960	24,960	18,47	7 406,47	7 867,48	461,01
48	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	401,000	425,960	24,960	296,97	119 084,97	126 497,34	7 412,37
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										56 698,49
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										55 502,25

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 36										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 5 - SÚS			skutečné zaměření							
55	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,000	16,000	-56,000	64,28	4 628,16	1 028,48	-3 599,68
56	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,160	0,620	-1,540	186,15	402,08	115,41	-286,67
57	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,400	0,000	-14,400	104,16	1 499,90	0,00	-1 499,90
86	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	7,000	-4,000	2 902,56	31 928,16	20 317,92	-11 610,24
88	CO-NC	Napojení na stávající stav	m2	30,000	17,000	-13,000	1 217,15	36 514,50	20 691,55	-15 822,95
89	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,940	1,040	-0,900	2,08	4,04	2,16	-1,87
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-32 821,31

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 5 - SÚS						skutečné zaměření				
49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	275,700	234,700	257,960	10 576,36	71 119,57	60 543,21
50	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	41,410	278,457	237,047	111,860	4 632,12	31 148,20	26 516,08
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										87 059,29
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										54 237,98

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 37

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - SÚS			skutečné zaměření							
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	303,650	296,735	-6,915	87,42	26 545,08	25 940,57	-604,51
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	101,217	99,032	-2,185	12,50	1 265,21	1 237,90	-27,32
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	383,982	377,067	-6,915	30,17	11 584,74	11 376,11	-208,63
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	383,982	377,067	-6,915	107,44	41 255,03	40 512,08	-742,95
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 303,892	2 262,402	-41,490	10,42	24 006,55	23 574,23	-432,33
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	383,982	377,067	-6,915	22,65	8 697,19	8 540,57	-156,62
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	691,168	678,721	-12,447	50,00	34 558,40	33 936,03	-622,37
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,480	10,080	-2,400	413,19	5 156,61	4 164,96	-991,66
29	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	22,464	18,144	-4,320	226,49	5 087,87	4 109,43	-978,44
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	14,65	22 839,35	22 163,99	-675,37
31	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	654,780	541,380	-113,400	87,42	57 240,87	47 327,44	-9 913,43
32	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	218,260	180,460	-37,800	12,50	2 728,25	2 255,75	-472,50
33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	654,780	541,380	-113,400	30,17	19 754,71	16 333,43	-3 421,28
34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	654,780	541,380	-113,400	107,44	70 349,56	58 165,87	-12 183,70
35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 928,680	3 248,280	-680,400	10,42	40 936,85	33 847,08	-7 089,77
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	654,780	541,380	-113,400	22,65	14 830,77	12 262,26	-2 568,51
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 178,604	974,484	-204,120	50,00	58 930,20	48 724,20	-10 206,00

38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 559,000	1 289,000	-270,000	14,65	22 839,35	18 883,85	-3 955,50
39	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 289,000	-270,000	199,81	311 503,79	257 555,09	-53 948,70
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 559,000	1 289,000	-270,000	183,46	286 014,14	236 479,94	-49 534,20
41	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	199,81	311 503,79	302 292,55	-9 211,24
42	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	375,55	585 482,45	568 169,60	-17 312,85
43	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	18,47	28 794,73	27 943,26	-851,47
44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	306,69	478 129,71	463 991,30	-14 138,41
45	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	18,47	28 794,73	27 943,26	-851,47
46	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	343,98	536 264,82	520 407,34	-15 857,48
47	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	18,47	28 794,73	27 943,26	-851,47
48	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 559,000	1 512,900	-46,100	296,97	462 976,23	449 285,91	-13 690,32
56	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	349,000	0,000	-349,000	64,28	22 433,72	0,00	-22 433,72
57	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,470	0,000	-10,470	186,15	1 948,99	0,00	-1 948,99
58	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	69,800	0,000	-69,800	104,16	7 270,37	0,00	-7 270,37
68	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	10,000	0,000	-10,000	729,82	7 298,20	0,00	-7 298,20
81	895931111R	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého 1000x1600x1400 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	13 695,98	27 391,96	13 695,98	-13 695,98
82	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	1,000	-1,000	932,34	1 864,68	932,34	-932,34
83	286617871	mříž litinová s rámem horské vpusti 820x1420x130 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	15 590,39	31 180,78	15 590,39	-15 590,39
89	877360330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	1,000	-1,000	205,67	411,34	205,67	-205,67
90	286115320	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 250	kus	2,000	1,000	-1,000	379,46	758,92	379,46	-379,46
91	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	133,186	130,000	-3,186	3,05	406,22	396,50	-9,72
96	919411111	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	0,000	-2,000	4 488,24	8 976,48	0,00	-8 976,48
97	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	2,880	0,000	-2,880	2 633,77	7 585,26	0,00	-7 585,26

98	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN	m	8,000	0,000	-8,000	87,72	701,76	0,00	-701,76
99	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	0,000	-10,000	2 902,56	29 025,60	0,00	-29 025,60
100	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	0,000	-5,000	2 200,46	11 002,30	0,00	-11 002,30
101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	30,416	20,000	-10,416	2,08	63,27	41,60	-21,67
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-358 576,41

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 38										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 7 - SÚS			skutečnost							
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,060	1,925	-1,135	476,68	1 458,64	917,61	-541,03
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,020	0,640	-0,380	91,29	93,12	58,43	-34,69
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,800	6,390	-1,410	439,93	3 431,45	2 811,15	-620,30
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,600	2,130	-0,470	28,52	74,15	60,75	-13,40
7	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,800	6,390	-1,410	439,02	3 424,36	2 805,34	-619,02
8	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,600	2,130	-0,470	30,13	78,34	64,18	-14,16
9	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,200	4,260	-0,940	918,52	4 776,30	3 913,03	-863,27
10	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,733	1,421	-0,312	183,79	318,51	261,10	-57,41
11	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,200	4,261	-0,939	1 578,87	8 210,12	6 727,25	-1 482,87
12	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,733	1,420	-0,313	263,49	456,63	374,16	-82,47
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,754	29,869	-6,885	109,40	4 020,89	3 267,67	-753,22
22	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,736	7,826	-0,910	41,11	359,14	321,73	-37,41
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57,100	54,496	-2,604	30,17	1 722,71	1 644,16	-78,55
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,100	54,498	-2,602	107,44	6 134,82	5 855,24	-279,58
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	342,600	326,976	-15,624	10,42	3 569,89	3 407,09	-162,80
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,100	54,498	-2,602	22,65	1 293,32	1 234,38	-58,94
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,780	98,094	-4,686	50,00	5 139,00	4 904,68	-234,32
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,240	5,112	-1,128	413,19	2 578,31	2 112,23	-466,08

29	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	11,232	9,232	-2,000	226,49	2 543,94	2 090,94	-453,00
39	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	276,000	272,250	-3,750	199,81	55 147,56	54 398,27	-749,29
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	276,000	0,000	-276,000	183,46	50 634,96	0,00	-50 634,96
64	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,080	1,704	-0,376	1 228,02	2 554,28	2 092,79	-461,49
65	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,160	0,000	-0,160	2 633,77	421,40	0,00	-421,40
66	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	26,000	21,300	-4,700	345,14	8 973,64	7 351,48	-1 622,16
85	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	0,000	-3,500	1 202,23	4 207,81	0,00	-4 207,81
86	592271000R	žlab odvodňovací 150 dl.1000 mm, bez spádu dna	kus	3,000	0,000	-3,000	1 171,90	3 515,70	0,00	-3 515,70
87	592271070	žlab odvodňovací 150 dl.500 mm, bez spádu dna	kus	1,000	0,000	-1,000	982,10	982,10	0,00	-982,10
88	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu	kus	2,000	0,000	-2,000	589,89	1 179,78	0,00	-1 179,78
89	592270220	rošt můstkový litinový 150 dl.500 mm D400	kus	1,000	0,000	-1,000	782,05	782,05	0,00	-782,05
90	592270221	rošt můstkový litinový 150 dl.1000 mm D400	kus	3,000	0,000	-3,000	782,05	2 346,15	0,00	-2 346,15
91	592270250R	vpust s předformátovým odtokem 150 vč. kalového koše dl.500 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	4 241,05	4 241,05	0,00	-4 241,05
92	592270290	pachový uzávěr PVC DN 150	kus	1,000	0,000	-1,000	243,43	243,43	0,00	-243,43
95	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,500	16,000	-9,500	252,72	6 444,36	4 043,52	-2 400,84
96	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	25,500	16,000	-9,500	23,68	603,84	378,88	-224,96
97	693112550	geotextilie netkaná 150g/m2	m2	28,050	18,000	-10,050	35,80	1 004,19	644,40	-359,79
98	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,162	21,162	-4,000	3,05	76,74	64,54	-12,20
99	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	0,000	-12,000	2 902,56	34 830,72	0,00	-34 830,72
100	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	0,000	-4,000	2 200,46	8 801,84	0,00	-8 801,84
101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,294	0,000	-6,294	2,08	13,09	0,00	-13,09
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-124 883,33

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 7 - SÚS			skutečnost							
31	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	41,400	132,420	91,020	87,420	3 619,19	11 576,16	7 956,97
32	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,800	44,140	30,340	12,500	172,50	551,75	379,25
33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57,100	148,120	91,020	30,170	1 722,71	4 468,78	2 746,07
34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,100	148,120	91,020	107,440	6 134,82	15 914,01	9 779,19
35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	342,600	888,720	546,120	10,420	3 569,89	9 260,46	5 690,57
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,100	148,120	91,020	22,650	1 293,32	3 354,92	2 061,60
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,780	266,616	163,836	50,000	5 139,00	13 330,80	8 191,80
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	276,000	563,200	287,200	14,650	4 043,40	8 250,88	4 207,48
42	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	276,000	548,250	272,250	375,550	103 651,80	205 895,29	102 243,49
43	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	276,000	548,250	272,250	18,470	5 097,72	10 126,18	5 028,46
44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	276,000	739,200	463,200	306,690	84 646,44	226 705,25	142 058,81
45	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	276,000	398,900	122,900	18,470	5 097,72	7 367,68	2 269,96
46	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	276,000	504,548	228,548	343,980	94 938,48	173 554,54	78 616,06
47	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	276,000	398,900	122,900	18,470	5 097,72	7 367,68	2 269,96
48	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	276,000	398,900	122,900	296,970	81 963,72	118 461,33	36 497,61

49	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,200	124,600	52,400	229,480	16 568,46	28 593,21	12 024,75
50	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	7,292	12,532	5,240	233,050	1 699,40	2 920,58	1 221,18
56	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	5,500	36,000	30,500	85,920	472,56	3 093,12	2 620,56
93	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	41,500	34,500	229,810	1 608,67	9 537,12	7 928,45
94	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	7,070	41,915	34,845	80,790	571,19	3 386,31	2 815,12
50	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	0,000	21,500	21,500	111,860	0,00	2 404,99	2 404,99
49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	21,715	21,715	257,960	0,00	5 601,60	5 601,60
52	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	0,000	129,000	129,000	130,440	0,00	16 826,76	16 826,76
88	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000	25,000	25,000	125,770	0,00	3 144,25	3 144,25
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	2,300	2,300	60,000	0,00	138,00	138,00
106	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	264,192	266,492	2,300	54,710	14 453,94	14 579,78	125,84
107	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 962,880	3 997,380	34,500	2,660	10 541,26	10 633,03	91,77
111	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,005	2,305	2,300	110,000	0,55	253,55	253,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										465 193,55
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										340 310,22

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 39										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
DIO - Úsek 1 - 3						skutečnost				
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 206,016	721,000	-485,016	60,00	72 360,96	43 260,00	-29 100,96
10	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 206,016	721,000	-485,016	46,96	56 634,51	33 858,16	-22 776,35
11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18 090,240	10 878,000	-7 212,240	2,29	41 426,65	24 910,62	-16 516,03
12	564931412R	Podklad a rozprostření asfaltového recyklátu	t	1 206,016	721,000	-485,016	550,30	663 670,60	396 766,30	-266 904,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-335 297,64

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
DIO - Úsek 1 - 3						skutečnost				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-335 297,64

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 40										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
DIO - Úsek 4 - 7										
7	CO-NC	Náhradní zastávka za křižovatkou	ks	6,000	0,000	-6,000	35 000,00	210 000,00	0,00	-210 000,00
8	CO-NC.1	Místo pro otáčení autobusů (zásobovací objíždná komunikace)	ks	1,000	0,000	-1,000	70 000,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 079,720	106,554	-973,166	60,00	64 783,20	6 393,25	-58 389,95
10	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 079,720	0,000	-1 079,720	46,96	50 703,65	0,00	-50 703,65
11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16 195,800	0,000	-16 195,800	2,29	37 088,38	0,00	-37 088,38
12	564931412R	Podklad a rozprostření asfaltového recyklátu	t	1 079,720	106,554	-973,166	550,30	594 169,92	58 636,75	-535 533,17
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-961 715,15

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
DIO - Úsek 4 - 7										
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-961 715,15

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 41										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
odvodňovací žlab DN 400										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
odvodňovací žlab DN 400										
30	CO-NC	Kopaná sonda pro zjištění inženýrských sítí	ks	0,000	1,000	1,000	3 687,380	0,00	3 687,38	3 687,38
122	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100mm	m	0,000	9,000	9,000	164,860	0,00	1 483,74	1 483,74
58	113107142	Odstranění podkladu pl do 50m2 živičných tl. 100 mm	m2	0,000	2,835	2,835	163,510	0,00	463,55	463,55
54	113107122	odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200mm	m2	0,000	2,835	2,835	275,800	0,00	781,89	781,89
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	0,210	0,210	476,680	0,00	100,10	100,10
9	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,000	0,090	0,090	918,520	0,00	82,67	82,67
134	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	0,570	0,570	54,710	0,00	31,18	31,18
135	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	8,550	8,550	2,660	0,00	22,74	22,74
132	997211511	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	0,709	0,709	54,710	0,00	38,78	38,78
133	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000	10,631	10,631	2,660	0,00	28,28	28,28
136	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,570	0,570	50,000	0,00	28,50	28,50

70	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,709	0,709	299,000	0,00	211,92	211,92
25	837375121R	Jádrová navrtávka a montáž odbočné tvarovky	kus	0,000	1,000	1,000	2 443,020	0,00	2 443,02	2 443,02
75	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	0,063	0,063	1 228,020	0,00	77,37	77,37
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	0,000	1,000	1,000	296,260	0,00	296,26	296,26
22	877310310	Montáž kolen na potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	2,000	2,000	130,040	0,00	260,08	260,08
79	286113630	koleno kanalizace plastové DN 150x87°	kus	0,000	2,000	2,000	200,470	0,00	400,94	400,94
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	0,189	0,189	200,470	0,00	37,89	37,89
21	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	0,432	0,432	226,490	0,00	97,84	97,84
N	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	0,000	1,975	1,975	1 460,000	0,00	2 883,57	2 883,57
N	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	0,000	4,500	4,500	667,000	0,00	3 001,50	3 001,50
N	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,000	1,975	1,975	337,000	0,00	665,58	665,58
61	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	1,000	1,000	141,660	0,00	141,66	141,66
120	CO-NC.1	Napojení na stávající stav	m2	0,000	4,000	4,000	286,390	0,00	1 145,56	1 145,56
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 412,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 412,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 42

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá			ubourání opěrné stěny								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá			ubourání opěrné stěny							
N	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,000	1,950	1,950	3 970,00	0,00	7 741,50	7 741,50
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	4,680	4,680	60,00	0,00	280,80	280,80
96	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	101,406	106,086	4,680	54,71	5 547,92	5 803,97	256,04
97	997221579	příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 521,090	1591,290	70,200	2,66	4 046,10	4 232,83	186,73
99	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	4,688	4,688	110,00	0,00	515,68	515,68
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										8 980,75
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										8 980,75

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3 - ZMč. 43										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - NN			Úprava vjezdu do domu služeb							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - NN			Úprava vjezdu do domu služeb							
58	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	0,000	22,900	22,900	163,510	0,00	3 744,38	3 744,38
59	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	0,000	22,900	22,900	459,500	0,00	10 522,55	10 522,55
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 500,000	1 522,900	22,900	14,650	21 975,00	22 310,49	335,49
170	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	575,543	581,268	5,725	54,710	31 487,96	31 801,17	313,21
171	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	8 719,020	85,875	2,660	22 964,17	23 192,59	228,42
63	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,000	5,725	5,725	299,000	0,00	1 711,78	1 711,78
168	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	162,560	177,051	14,491	54,710	8 893,66	9 686,46	792,80
169	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 438,400	2 655,765	217,365	2,660	6 486,14	7 064,33	578,19
172	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	369,330	381,696	12,366	50,000	18 466,50	19 084,80	618,30
92	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,000	32,900	32,900	100,340	0,00	3 301,19	3 301,19

N	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	0,850	0,850	2 930,000	0,00	2 490,50	2 490,50
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	1,870	1,870	60,000	0,00	112,20	112,20
173	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,213	208,083	1,870	110,000	22 683,43	22 889,13	205,70
67	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	131,000	143,500	12,500	207,990	27 246,69	29 846,57	2 599,88
68	592175120	betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní	kus	264,620	290,620	26,000	38,850	10 280,49	11 290,59	1 010,10
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									28 564,69	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									28 564,69	

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 44

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 3 - obec Dolní Bělá			chybějící položky (ornice 3. a 4. úsek)							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			0,00							

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 3 - obec Dolní Bělá			chybějící položky (ornice 3. a 4. úsek)							
N	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	101,400	101,400	119,00	0,00	12 066,60	12 066,60
cena upravena dle požadavku objednatele; (63,45t 3. úsek + 37,95t 4. úsek)										
N	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	338,000	338,000	65,30	0,00	22 071,40	22 071,40
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	228,170	295,770	67,600	107,44	24 514,58	31 777,53	7 262,94
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41 400,94
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41 400,94

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 45										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá			ubourání bet. základu u č.p. 32							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá			ubourání bet. základu u č.p. 32							
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,000	2,844	2,844	3 034,99	0,00	8 630,75	8 630,75
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	6,257	6,257	60,00	0,00	375,42	375,42
87	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	6,257	6,257	54,71	0,00	342,32	342,32
88	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000	93,852	93,852	2,66	0,00	249,65	249,65
92	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,087	130,344	6,257	110,00	13 649,57	14 337,84	688,27
97	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	0,500	0,500	2 569,10	0,00	1 284,55	1 284,55
ZL1- ZMč. 1	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,115	0,115	36 500,00	0,00	4 210,54	4 210,54
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 781,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 781,50

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3 - ZMč. 46										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá			zpevnění dlažbou v křižovatce u kina							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá			zpevnění dlažbou v křižovatce u kina							
166	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	184,100	193,100	9,000	125,770	23 154,26	24 286,19	1 131,93
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	1,125	1,125	60,000	0,00	67,50	67,50
168	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	162,560	163,685	1,125	54,710	8 893,66	8 955,21	61,55
169	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 438,400	2 455,275	16,875	2,660	6 486,14	6 531,03	44,89
173	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,213	207,338	1,125	110,000	22 683,43	22 807,18	123,75
97	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m	0,000	1,350	1,350	2 569,100	0,00	3 468,29	3 468,29
155	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	7,650	7,650	273,830	0,00	2 094,80	2 094,80
38	592453085	betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní	m2	0,000	7,727	7,727	242,370	0,00	1 872,67	1 872,67
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 865,38
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 865,38

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 47										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7			Změna těžitelnosti zeminy							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	121,172	30,293	-90,879	334,44	40524,76	10131,19	-30 393,57
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,391	10,098	-30,293	78,36	3165,04	791,28	-2 373,76
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	30,293	7,572	-22,721	788,42	23883,61	5969,92	-17 913,69
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,098	2,525	-7,573	157,76	1593,06	398,34	-1 194,72
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,700	7,675	-23,025	422,61	12974,13	3243,53	-9 730,60
10	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,233	2,565	-7,668	124,51	1274,11	319,37	-954,74
13	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	7,675	1,919	-5,756	772,53	5929,17	1482,49	-4 446,68
14	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,558	1,407	-1,151	154,41	394,98	217,25	-177,73
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-67 185,49

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 7						Změna těžitelnosti zeminy				
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	121,172	198,932	77,760	252,06	30 542,61	50 142,80	50 142,80
11	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,700	46,791	16,091	619,50	19 018,65	28 987,02	28 987,02
ZL1-ZMč.13	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,000	35,840	35,840	1 680,00	0,00	60 211,20	60 211,20
ZL1-ZMč.13	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	0,000	12,690	12,690	2 284,80	0,00	28 994,11	28 994,11

ZL1-ZMč.13	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,000	48,530	48,530	286,72	0,00	13 914,52	13 914,52	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										182 249,65	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	57 532,08

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 48

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady			skutečné zaměření							
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	219,550	217,300	-2,250	87,42	19 193,06	18 996,37	-196,70
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	73,183	72,433	-0,750	12,50	914,79	905,41	-9,38
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	228,170	225,920	-2,250	30,17	6 883,89	6 816,01	-67,88
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	228,170	225,920	-2,250	107,44	24 514,58	24 272,84	-241,74
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 369,020	1 355,520	-13,500	10,42	14 265,19	14 124,52	-140,67
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	228,170	225,920	-2,250	22,65	5 168,05	5 117,09	-50,96
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	410,706	406,656	-4,050	50,00	20 535,30	20 332,80	-202,50
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 500,000	1 457,490	-42,510	14,65	21 975,00	21 352,23	-622,77
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,800	135,700	-65,100	257,96	51 798,37	35 005,17	-16 793,20
48	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	202,808	137,057	-65,751	111,86	22 686,10	15 331,20	-7 354,91
49	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	31,000	-31,000	229,81	14 248,22	7 124,11	-7 124,11
50	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	62,620	31,310	-31,310	80,79	5 059,07	2 529,53	-2 529,53
51	599141111	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	26,000	0,000	-26,000	85,92	2 233,92	0,00	-2 233,92
52	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	59,586	29,590	-29,996	2,68	159,69	79,30	-80,39
58	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,500	3,800	-11,700	229,81	3 562,06	873,28	-2 688,78
59	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	15,655	3,838	-11,817	80,79	1 264,77	310,07	-954,70
73	592452820	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	396,600	321,620	-74,980	251,69	99 820,25	80 948,54	-18 871,72

77	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,800	26,800	-12,000	229,81	8 916,63	6 158,91	-2 757,72
78	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	39,188	27,068	-12,120	80,79	3 166,00	2 186,82	-979,17
83	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	136,000	133,780	-2,220	166,23	22 607,28	22 238,25	-369,03
84	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	136,000	133,780	-2,220	157,87	21 470,32	21 119,85	-350,47
85	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	136,000	133,780	-2,220	276,75	37 638,00	37 023,62	-614,39
87	592452670R	betonová dlažba pro nevidomé tl.80 mm, barevná	m2	16,261	14,041	-2,220	576,41	9 373,00	8 093,37	-1 279,63
88	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	2,000	-16,000	229,81	4 136,58	459,62	-3 676,96
89	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	18,180	2,020	-16,160	80,79	1 468,76	163,20	-1 305,57
92	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	191,000	80,000	-111,000	64,28	12 277,48	5 142,40	-7 135,08
93	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,730	2,900	-2,830	186,15	1 066,64	539,84	-526,80
94	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	38,200	0,000	-38,200	104,12	3 977,23	0,00	-3 977,23
95	637121113	Zpevnění krajnic z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	11,000	0,000	-11,000	329,48	3 624,28	0,00	-3 624,28
96	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,041	0,000	-4,041	2,68	10,83	0,00	-10,83
97	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,000	0,000	-23,000	141,66	3 258,18	0,00	-3 258,18
98	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	23,000	0,000	-23,000	42,96	988,08	0,00	-988,08
99	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	23,000	0,000	-23,000	673,04	15 479,92	0,00	-15 479,92
100	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	23,000	0,000	-23,000	18,47	424,81	0,00	-424,81
101	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	23,000	0,000	-23,000	456,92	10 509,16	0,00	-10 509,16
102	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	0,000	-38,000	257,96	9 802,48	0,00	-9 802,48
103	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	38,380	0,000	-38,380	111,86	4 293,19	0,00	-4 293,19
104	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,206	0,000	-9,206	2,68	24,67	0,00	-24,67
105	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	1,000	-3,000	1 629,55	6 518,20	1 629,55	-4 888,65
106	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	1,000	-3,000	591,39	2 365,56	591,39	-1 774,17

135	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	17,000	-17,000	229,81	7 813,54	3 906,77	-3 906,77
136	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	34,340	17,170	-17,170	80,79	2 774,33	1 387,16	-1 387,16
140	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	6,000	0,000	-6,000	416,77	2 500,62	0,00	-2 500,62
141	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	6,000	0,000	-6,000	337,85	2 027,10	0,00	-2 027,10
142	345710220	chránička DN110	m	6,000	0,000	-6,000	544,14	3 264,84	0,00	-3 264,84
143	460490014	Krytí chrániček výstražnou fólií šířky 40 cm	m	6,000	0,000	-6,000	36,96	221,76	0,00	-221,76
144	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	6,000	0,000	-6,000	12,53	75,18	0,00	-75,18
145	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,356	0,000	-1,356	2,08	2,82	0,00	-2,82
150	CO-NC	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	106,500	0,000	-106,500	429,58	45 750,27	0,00	-45 750,27
156	CO-NC.1	Napojení na stávající stav	m2	30,000	0,000	-30,000	286,39	8 591,70	0,00	-8 591,70
157	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	20,534	6,530	-14,004	1,78	36,55	11,62	-24,93
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-205 967,48	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady			skutečné zaměření							
70	564851114	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 180 mm	m2	426,000	438,500	12,500	166,230	70 813,98	72 891,86	2 077,88
71	564851113	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 170 mm	m2	426,000	438,000	12,000	157,870	67 252,62	69 147,06	1 894,44
72	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	426,000	438,500	12,500	276,750	117 895,50	121 354,88	3 459,38
74	592452990	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, přírodní	m2	33,660	121,140	87,480	233,050	7 844,46	28 231,68	20 387,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									27 818,90	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-178 148,57	

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 49										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - obec Dolní Bělá			odečet chodníku							
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	188,870	165,670	-23,200	87,42	16 511,02	14 482,87	-2 028,15
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	62,957	55,224	-7,733	12,50	786,96	690,30	-96,66
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	192,050	168,850	-23,200	30,17	5 794,15	5 094,20	-699,95
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	192,050	168,850	-23,200	107,44	20 633,85	18 141,24	-2 492,61
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 152,300	1 013,100	-139,200	10,42	12 006,97	10 556,50	-1 450,47
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	192,050	168,850	-23,200	22,65	4 349,93	3 824,45	-525,48
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	345,690	303,930	-41,760	50,00	17 284,50	15 196,50	-2 088,00
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,920	1,078	-0,842	413,19	793,32	445,42	-347,90
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,456	1,940	-1,516	226,49	782,75	439,39	-343,36
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	620,000	385,000	-235,000	14,65	9 083,00	5 640,25	-3 442,75
29	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	110,040	75,744	-34,296	158,90	17 485,36	12 035,68	-5 449,68
30	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	36,680	25,248	-11,432	12,50	458,50	315,60	-142,90
31	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	110,040	75,744	-34,296	30,17	3 319,91	2 285,19	-1 034,72
32	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,040	75,744	-34,296	107,44	11 822,70	8 137,91	-3 684,79
33	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	660,240	454,462	-205,778	10,42	6 879,70	4 735,50	-2 144,20
34	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,040	75,744	-34,296	22,65	2 492,41	1 715,60	-776,81
35	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	198,072	136,339	-61,733	50,00	9 903,60	6 816,94	-3 086,66

36	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	262,000	180,342	-81,658	14,65	3 838,30	2 642,02	-1 196,28
37	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	262,000	180,342	-81,658	199,81	52 350,22	36 034,22	-16 316,00
38	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	262,000	180,342	-81,658	183,46	48 066,52	33 085,62	-14 980,90
39	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	74,000	71,055	-2,945	199,81	14 785,94	14 197,50	-588,44
40	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	74,000	71,055	-2,945	375,55	27 790,70	26 684,71	-1 105,99
61	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	358,000	167,000	-191,000	141,66	50 714,28	23 657,22	-27 057,06
62	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	358,000	180,000	-178,000	273,83	98 031,14	49 289,40	-48 741,74
63	592453085	betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní	m2	354,005	161,095	-192,910	242,37	85 800,19	39 044,60	-46 755,59
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	330,700	141,700	-189,000	207,99	68 782,29	29 472,18	-39 310,11
66	592175120	betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní	kus	668,014	286,234	-381,780	38,85	25 952,34	11 120,19	-14 832,15
67	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,000	0,000	-6,000	1 323,07	7 938,42	0,00	-7 938,42
68	592284132	betonová palisáda přírodní 120/180/600 mm	kus	33,633	0,000	-33,633	139,11	4 678,69	0,00	-4 678,69
69	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	120,583	47,812	-72,771	2,08	250,81	99,45	-151,36
70	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	111,000	67,000	-44,000	166,23	18 451,53	11 137,41	-7 314,12
71	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	111,000	67,000	-44,000	157,87	17 523,57	10 577,29	-6 946,28
72	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	111,000	89,000	-22,000	276,75	30 719,25	24 630,75	-6 088,50
73	592452820	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	108,878	75,438	-33,440	251,69	27 403,50	18 986,99	-8 416,51
75	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,500	0,000	-45,500	229,81	10 456,36	0,00	-10 456,36
76	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	45,955	0,000	-45,955	80,79	3 712,70	0,00	-3 712,70
77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	35,455	21,742	-13,713	2,08	73,75	45,22	-28,53
79	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	556,000	0,000	-556,000	64,28	35 739,68	0,00	-35 739,68
80	005724100	osivo směs travní parková	kg	16,680	0,000	-16,680	186,15	3 104,98	0,00	-3 104,98
81	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	111,200	0,000	-111,200	104,16	11 582,59	0,00	-11 582,59

97	CO-NC	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	3,000	0,000	-3,000	429,58	1 288,74	0,00	-1 288,74
98	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	6,000	0,000	-6,000	181,84	1 091,04	0,00	-1 091,04
99	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	42,300	34,300	-8,000	229,81	9 720,96	7 882,48	-1 838,48
100	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	42,723	34,643	-8,080	80,79	3 451,59	2 798,81	-652,78
102	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	7,404	6,004	-1,400	2,08	15,40	12,49	-2,91
106	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	318,000	127,000	-191,000	54,67	17 385,06	6 943,09	-10 441,97
107	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	318,000	127,000	-191,000	25,96	8 255,28	3 296,92	-4 958,36
108	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	90,000	46,000	-44,000	54,67	4 920,30	2 514,82	-2 405,48
109	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	90,000	46,000	-44,000	52,91	4 761,90	2 433,86	-2 328,04
110	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	330,400	117,400	-213,000	43,77	14 461,61	5 138,60	-9 323,01
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	298,249	180,179	-118,070	54,71	16 317,20	9 857,59	-6 459,61
115	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	6 862,095	-1 771,050	2,66	22 964,17	18 253,17	-4 711,00
116	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	146,600	101,370	-45,230	50,00	7 330,00	5 068,50	-2 261,50
117	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,649	78,809	-72,840	110,00	16 681,39	8 668,99	-8 012,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-402 653,36

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 6 - obec Dolní Bělá				odečet chodníku						
49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	298,200	347,200	49,000	110,00	32 802,00	38 192,00	5 390,00
50	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	301,182	350,672	49,490	110,00	33 130,02	38 573,92	5 443,90
Celkem 371,2 - 298,2 (vv) - 24 (obytná zóna)= 49										
N	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	0,000	35,000	35,000	96,60	0,00	3 381,00	3 381,00

111	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	100,700	125,770	20,000	96,60	9 727,62	12 149,38	2 421,76
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 636,66
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-386 016,70

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 50

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá			vytrhání nezakresleného betonového potrubí							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			0,00							

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá			vytrhání nezakresleného betonového potrubí							
N	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	0,000	55,000	55,000	326,00	0,00	17 930,00	17 930,00
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	298,249	309,249	11,000	54,71	16 317,20	16 919,01	601,81
115	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	8 798,145	165,000	2,66	22 964,17	23 403,07	438,90
117	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,649	162,649	11,000	110,00	16 681,39	17 891,39	1 210,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										20 180,71
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										20 180,71

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 51

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá			bourání tří propustků							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			0,00							

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá			bourání tří propustků							
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,000	4,500	4,500	3 034,99	0,00	13 657,46	13 657,46
1*2,14*0,35=0,75m3 (6x čelo propustku); 0,75*6=4,5										
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	298,249	309,049	10,800	54,71	16 317,20	16 908,07	590,87
115	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	8 795,145	162,000	2,66	22 964,17	23 395,09	430,92
117	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,649	162,449	10,800	110,00	16 681,39	17 869,39	1 188,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 867,25
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 867,25

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 52

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 4 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady			skutečné zaměření							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	101,410	99,410	-2,000	281,130	28 509,39	27 947,13	-562,26
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,071	42,071	-3,000	28,520	1 285,42	1 199,86	-85,56
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,890	103,890	-2,000	30,170	3 194,70	3 134,36	-60,34
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,890	103,890	-2,000	107,440	11 376,82	11 161,94	-214,88
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	635,340	623,340	-12,000	10,420	6 620,24	6 495,20	-125,04
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,890	103,890	-2,000	22,650	2 398,41	2 353,11	-45,30
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	190,602	187,002	-3,600	50,000	9 530,10	9 350,10	-180,00
21	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	14,280	0,000	-14,280	158,900	2 269,09	0,00	-2 269,09
22	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,760	0,000	-4,760	12,500	59,50	0,00	-59,50
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	14,280	0,000	-14,280	30,170	430,83	0,00	-430,83
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,280	0,000	-14,280	107,440	1 534,24	0,00	-1 534,24
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,680	0,000	-85,680	10,420	892,79	0,00	-892,79
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,280	0,000	-14,280	22,650	323,44	0,00	-323,44
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,704	0,000	-25,704	50,000	1 285,20	0,00	-1 285,20
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	34,000	0,000	-34,000	14,650	498,10	0,00	-498,10
29	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	34,000	0,000	-34,000	199,810	6 793,54	0,00	-6 793,54
30	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,000	0,000	-34,000	183,460	6 237,64	0,00	-6 237,64

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 53										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá			výšková úprava šachty v km 0,172 - vjezd							
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace - úsek 6 - obec Dolní Bělá						výšková úprava šachty v km 0,172 - vjezd				
N	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	0,000	6,000	6,000	775,00	0,00	4 650,00	4 650,00
1x odkryto a zakryto pro AD, 1x odkryto a zakryto pro TDS a objednatelé k určení způsobu úpravy a 1x odkryto a zakryto pro realizaci;										
N	129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,000	0,428	0,428	2 350,00	0,00	1 005,80	1 005,80
(((1,9x1,55)-(1,3x0,95))x0,25=0,428m3										
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	298,249	299,062	0,813	54,71	16 317,20	16 361,69	44,49
115	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	8 645,343	12,198	2,66	22 964,17	22 996,61	32,44
N	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,000	0,813	0,813	630,00	0,00	512,32	512,32
90	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací pr.390 v.60 mm	kus	1,000	3,000	2,000	182,80	182,80	548,40	365,60
59	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	0,000	1,000	1,000	712,25	0,00	712,25	712,25
60	592246600	poklop šachtový D 400 bez odvětrání	kus	0,000	1,000	1,000	2 863,17	0,00	2 863,17	2 863,17
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										10 186,07
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										10 186,07

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 54

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá			zábradlí								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč	
SO 110 - komunikace- úsek 5 - obec Dolní Bělá			zábradlí								
148	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	0,000	10,900	10,900	81,74	0,00	890,97	890,97	
149	140110110	dodávka a výroba ocelového zábradlí	m	0,000	10,900	10,900	3 500,00	0,00	38 150,00	38 150,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											39 040,97
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:											39 040,97

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 55

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - Úsek 6			skutečnost							
1	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	19,000	0,000	-19,000	95,00	1 805,00	0,00	-1 805,00
2	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	14,000	0,000	-14,000	20,00	280,00	0,00	-280,00
3	342118814	kabelové oko Cu 1,5	ks	42,000	0,000	-42,000	5,00	210,00	0,00	-210,00
4	342118949	kabelové oko Al 16	ks	76,000	0,000	-76,000	18,00	1 368,00	0,00	-1 368,00
5	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	7,000	0,000	-7,000	10,00	70,00	0,00	-70,00
6	358218003	tavná spojka přístrojová 6A	ks	7,000	0,000	-7,000	19,00	133,00	0,00	-133,00
7	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	22,000	9,000	-13,000	10,00	220,00	90,00	-130,00
8	364127327	nožová pojistka PN000 16A	ks	22,000	9,000	-13,000	43,00	946,00	387,00	-559,00
9	210191516	Montáž skříně SRML 9x100 vč.základu	kus	4,000	1,000	-3,000	2 890,00	11 560,00	2 890,00	-8 670,00
10	345391142	kabelová skříň SRML 9x100	ks	3,000	1,000	-2,000	8 710,00	26 130,00	8 710,00	-17 420,00
11	345391143	skříň SRML 9x100 (bez výstroje)	ks	1,000	0,000	-1,000	3 910,00	3 910,00	0,00	-3 910,00
12	345391144	základ pro plastový pilíř	ks	4,000	1,000	-3,000	963,00	3 852,00	963,00	-2 889,00
13	210191516R	Montáž plast.pilíře pro SRML	kus	4,000	0,000	-4,000	350,00	1 400,00	0,00	-1 400,00
14	345391145	plast.pilíř pro SRML 9x100A	ks	4,000	0,000	-4,000	150,00	600,00	0,00	-600,00
15	723150365R	D+M chránička FeZn 29mm	m	9,000	0,000	-9,000	683,00	6 147,00	0,00	-6 147,00
17	348242144	svítidlo VO výbojkové parkové 70 W na výložník	ks	1,000	0,000	-1,000	4 305,00	4 305,00	0,00	-4 305,00
19	347101104	výbojka 70W	ks	1,000	0,000	-1,000	173,00	173,00	0,00	-173,00
22	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	1,000	-6,000	900,00	6 300,00	900,00	-5 400,00

23	424218039	stožár veř.osvětlení 7,5 m žár.zinek s ochrannou manžetou	ks	1,000	0,000	-1,000	4 121,00	4 121,00	0,00	-4 121,00
24	424218040	stožár veř.osvětlení 9,5 m žár.zinek s ochrannou manžetou	ks	6,000	1,000	-5,000	4 592,00	27 552,00	4 592,00	-22 960,00
25	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	0,000	-7,000	350,00	2 450,00	0,00	-2 450,00
26	358102121	výložník jednostr. na stožár V1500 žárově pozinkovaný	ks	7,000	1,000	-6,000	1 098,00	7 686,00	1 098,00	-6 588,00
27	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	1,000	-6,000	200,00	1 400,00	200,00	-1 200,00
28	358218322	stožárová výstroj z AL 1xpojistka	ks	7,000	1,000	-6,000	423,00	2 961,00	423,00	-2 538,00
29	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	290,000	0,000	-290,000	20,00	5 800,00	0,00	-5 800,00
30	354426121	zemní drát FeZn o10	m	290,000	0,000	-290,000	17,00	4 930,00	0,00	-4 930,00
31	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	22,000	0,000	-22,000	35,00	770,00	0,00	-770,00
32	354613112	svorka spojovací SS	ks	12,000	0,000	-12,000	8,00	96,00	0,00	-96,00
33	354613118	svorka připojovací SP 01	ks	10,000	0,000	-10,000	11,00	110,00	0,00	-110,00
34	210220304	Montáž proudových svorek navrhnní vedení	kus	6,000	0,000	-6,000	85,00	510,00	0,00	-510,00
35	R354613119	svorka proudová na vrchní vedení	ks	6,000	0,000	-6,000	126,00	756,00	0,00	-756,00
36	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	110,000	40,000	-70,000	10,00	1 100,00	400,00	-700,00
37	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	110,000	40,000	-70,000	10,00	1 100,00	400,00	-700,00
38	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x16 mm2 volně uložených	m	410,000	0,000	-410,000	18,00	7 380,00	0,00	-7 380,00
39	341123161	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	410,000	0,000	-410,000	29,00	11 890,00	0,00	-11 890,00
40	CO-NC1	Montáž a dodávka připevnění SP 100 a trubky na sloup	kpl	1,000	0,000	-1,000	850,00	850,00	0,00	-850,00
43	210959742R	Demontáž stožáru VO	ks	4,000	1,000	-3,000	1 000,00	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
45	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 500 m	kus	1,000	0,000	-1,000	500,00	500,00	0,00	-500,00
46	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	10,000	0,000	-10,000	55,00	550,00	0,00	-550,00
47	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	410,000	0,000	-410,000	3,00	1 230,00	0,00	-1 230,00
51	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	24,000	0,000	-24,000	250,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
56	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	7,000	0,000	-7,000	380,00	2 660,00	0,00	-2 660,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - Úsek 6			skutečnost							
18	348242145	svítidlo VO výbojkové 100 W na výložník	ks	6,000	7,000	1,000	4 410,00	26 460,00	30 870,00	4 410,00
20	347101105	výbojka 100W	ks	6,000	7,000	1,000	212,00	1 272,00	1 484,00	212,00
42	210959741R	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na sloupu	ks	5,000	6,000	1,000	200,00	1 000,00	1 200,00	200,00
N	210204101	Montáž držáků svítidel třmenových na stožár VO 9,5 m	ks	0,000	7,000	7,000	350,00	0,00	2 450,00	2 450,00
N	358102125	držák svítidel třmenových na bet.sloup	ks	0,000	7,000	7,000	742,00	0,00	5 194,00	5 194,00
N	210120212	Montáž odboček napichovacích	ks	0,000	18,000	18,000	85,00	0,00	1 530,00	1 530,00
N	R364127335	odbočka AES16 napichovací	ks	0,000	18,000	18,000	126,00	0,00	2 268,00	2 268,00
N	210810005.1	Montáž samonosného závěsného vodiče AES 4-16 s PE izolací pro pevné uložení na vzduchu	m	0,000	250,000	250,000	69,00	0,00	17 250,00	17 250,00
N	3411416017.1	samonosný zkrácený vodič AES 4-16	m	0,000	250,000	250,000	44,00	0,00	11 000,00	11 000,00
N		Montáž koncového držáku AES	ks	0,000	2,000	2,000	92,00	0,00	184,00	184,00
N		Koncový držák AES	ks	0,000	2,000	2,000	109,25	0,00	218,50	218,50
N		Montáž průběžného držáku AES	ks	0,000	4,000	4,000	103,50	0,00	414,00	414,00
N		průběžný držák AES	ks	0,000	4,000	4,000	253,00	0,00	1 012,00	1 012,00
N	210204103R	Montáž výložníků TRBK osvětlení jednoramenných sloupových	ks	0,000	7,000	7,000	575,00	0,00	4 025,00	4 025,00
N	358102121R	výložník TRBK na stožár V1500	ks	0,000	6,000	6,000	3 738,00	0,00	22 428,00	22 428,00
N	CO-NC1	Montáž a dodávka připevnění SP 100 a trubky na sloup	kpl	0,000	1,000	1,000	850,00	0,00	850,00	850,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										73 645,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-204 662,50

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 56										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení dešťové kanalizace							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení dešťové kanalizace							
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	15,855	15,855	241,31	0,00	3 825,97	3 825,97
0,5m3/m 31,71*0,5=15,855m3										
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	5,285	5,285	24,48	0,00	129,38	129,38
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	15,855	15,855	25,90	0,00	410,64	410,64
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	15,855	15,855	92,22	0,00	1 462,15	1 462,15
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	95,130	95,130	8,95	0,00	851,41	851,41
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	15,855	15,855	19,44	0,00	308,22	308,22
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	28,539	28,539	50,00	0,00	1 426,95	1 426,95
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	11,715	11,715	354,66	0,00	4 154,84	4 154,84
(31,71*1,1*0,45)-(3,14*0,2*0,2)=11,715m3										
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	21,087	21,087	194,41	0,00	4 099,52	4 099,52
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,000	5,232	5,232	1 054,09	0,00	5 515,00	5 515,00
31,71*1,1*0,15										

N	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	0,000	31,700	31,700	1 890,00	0,00	59 913,00	59 913,00	
N	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	0,000	2,000	2,000	848,00	0,00	1 696,00	1 696,00	
N	28612231	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16	kus	0,000	2,000	2,000	4 780,00	0,00	9 560,00	9 560,00	
46	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	2,000	2,000	59,00	0,00	118,00	118,00	
32	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	13,831	13,831	2,62	0,00	36,24	36,24	
N	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	31,710	31,710	238,00	0,00	7 546,98	7 546,98	
65	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,570	9,570	46,96	0,00	449,41	449,41	
66	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	143,550	143,550	2,29	0,00	328,73	328,73	
67	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	9,570	9,570	110,00	0,00	1 052,70	1 052,70	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										102 885,14	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	51 442,57

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 57										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			č.p.76							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
			0,00							

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			č.p.76							
35	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	0,000	1,000	1,000	702,05	0,00	702,05	702,05
36	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém tř.200 C	kus	0,000	1,000	1,000	5 335,08	0,00	5 335,08	5 335,08
38	597118520	ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F	kus	0,000	1,000	1,000	130,78	0,00	130,78	130,78
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	3,486	3,486	377,62	0,00	1 316,38	1 316,38
4,91*(1,85+1,70)*0,5*0,8*0,5										
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	1,162	1,162	24,48	0,00	28,45	28,45
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,000	3,486	3,486	376,84	0,00	1 313,66	1 313,66
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	1,162	1,162	25,86	0,00	30,05	30,05
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	3,555	3,555	93,91	0,00	333,85	333,85
vytlačená zemina 6,972-1,178-0,589										
ZL1-ZMč.5		štěrkodrt' 0/32 B	t	0,000	4,479	4,479	234,08	0,00	1 048,51	1 048,51
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	6,972	6,972	25,90	0,00	180,57	180,57
3,486*2										

12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	6,972	6,972	92,22	0,00	642,96	642,96
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	41,832	41,832	8,95	0,00	374,40	374,40
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	6,972	6,972	19,44	0,00	135,54	135,54
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	12,550	12,550	50,00	0,00	627,50	627,50
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	1,178	1,178	354,66	0,00	417,79	417,79
17	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	2,120	2,120	194,41	0,00	412,15	412,15
24	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	0,589	0,589	1 054,09	0,00	620,86	620,86
4,91*0,8*0,15										
25	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	0,000	4,910	4,910	296,26	0,00	1 454,64	1 454,64
26	877310310	Montáž kolén na potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	130,04	0,00	130,04	130,04
27	286113610	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	0,000	1,000	1,000	137,66	0,00	137,66	137,66
28	286115880	zátky kanalizace plastové DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
29	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	130,04	0,00	130,04	130,04
30	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 160	kus	0,000	1,000	1,000	121,68	0,00	121,68	121,68
32	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	2,142	2,142	2,62	0,00	5,61	5,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 689,25
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 689,25

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 58

Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení kanalizace do MK3							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			prodloužení kanalizace do MK3							
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	243,489	270,249	26,760	241,31	58 756,33	65 213,79	6 457,46
24,0*1,0*2,23*0,5*0,8										
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	81,163	90,083	8,920	24,48	1 986,87	2 205,23	218,36
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	243,489	270,249	26,760	252,06	61 373,84	68 118,96	6 745,13
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	81,163	90,083	8,920	25,86	2 098,88	2 329,55	230,67
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	349,228	390,278	41,050	93,91	32 796,00	36 651,01	3 855,01
(2*26,76)-3,6-8,87										
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	268,627	281,097	12,470	25,90	6 957,44	7 280,41	322,97
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,627	281,097	12,470	92,22	24 772,78	25 922,77	1 149,98
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 611,762	1686,582	74,820	8,95	14 425,27	15 094,91	669,64
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	268,627	281,097	12,470	19,44	5 222,11	5 464,53	242,42
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	483,529	505,975	22,446	50,00	24 176,45	25 298,75	1 122,30

26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	161,007	169,877	8,870	354,66	57 102,74	60 248,58	3 145,83
(24,00*1,0*0,45)-((3,14*0,16*0,16)*24)										
27	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	289,813	305,779	15,966	194,41	56 342,55	59 446,50	3 103,95
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,795	7,395	3,600	1 054,09	4 000,27	7 795,00	3 794,72
24,00*1,0*0,15										
N	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	0,000	24,000	24,000	1 300,00	0,00	31 200,00	31 200,00
N	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	0,000	2,000	2,000	392,00	0,00	784,00	784,00
N	3295116405	KG přesuvka (manžeta) DN 300	kus	0,000	2,000	2,000	831,00	0,00	1 662,00	1 662,00
61	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	10,486	10,486	2,62	0,00	27,47	27,47
70	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	0,000	48,000	48,000	141,51	0,00	6 792,48	6 792,48
33	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	0,000	24,000	24,000	459,50	0,00	11 028,00	11 028,00
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	226,700	237,260	10,560	46,96	10 645,83	11 141,73	495,90
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	158,400	158,400	2,29	0,00	362,74	362,74
36	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,000	10,560	10,560	50,00	0,00	528,00	528,00
20	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	24,000	24,000	131,64	0,00	3 159,36	3 159,36
24,0*1,0										
N	58981147.1	recyklát asfaltový frakce 0/32	T	0,000	2,250	2,250	120,00	0,00	270,00	270,00
18*0,05*2,5										
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,900	0,900	92,22	0,00	83,00	83,00
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	27,900	27,900	8,95	0,00	249,71	249,71
N	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných	m3	0,000	0,900	0,900	167,00	0,00	150,30	150,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										87 851,39
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										87 851,39

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 59										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 6 - obec Dolní Bělá			DZ obytná zóna							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 6 - obec Dolní Bělá			DZ obytná zóna							
59	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	0,000	7,000	7,000	1 629,55	0,00	11 406,85	11 406,85
60	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	7,000	7,000	591,39	0,00	4 139,73	4 139,73
61	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	8,000	8,000	481,13	0,00	3 849,04	3 849,04
N		značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 750 mm	kus	0,000	8,000	8,000	1 367,50	0,00	10 939,98	10 939,98
IZ 5a- 4x IZ 5b- 4x										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										30 335,60
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										30 335,60

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 60

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá			odstranění a znovuosazení obrub u restaurace								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - komunikace- úsek 4 - obec Dolní Bělá			odstranění a znovuosazení obrub u restaurace							
91	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	41,300	53,800	12,500	125,77	5 194,30	6 766,43	1 572,13
83	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m	28,000	40,500	12,500	54,67	1 530,76	2 214,14	683,38
60	979024441	Očištění stávajících vybouraných obrubníků	m	0,000	25,000	25,000	27,73	0,00	693,25	693,25
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	4,313	4,313	60,00	0,00	258,78	258,78
94	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,280	37,593	4,313	54,71	1 820,75	2 056,71	235,96
95	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	499,200	563,895	64,695	2,66	1 327,87	1 499,96	172,09
99	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,986	37,299	4,313	110,00	3 628,46	4 102,89	474,43
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,300	104,800	12,500	257,96	23 809,71	27 034,21	3 224,50
49	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	12,500	12,500	229,48	0,00	2 868,50	2 868,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										10 183,01
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										10 183,01

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 61										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 -přípojky			skutečné zaměření							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 -přípojky			skutečné zaměření							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,649	9,338	1,689	323,390	2 473,61	3 019,82	546,21
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,550	3,113	0,563	20,970	53,47	65,28	11,81
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,649	9,338	1,689	322,720	2 468,49	3 013,56	545,07
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,550	3,113	0,563	22,150	56,48	68,95	12,47
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,099	6,225	1,126	675,200	3 442,84	4 203,12	760,28
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,700	2,075	0,375	135,100	229,67	280,38	50,71
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,099	6,225	1,126	1 160,620	5 918,00	7 224,86	1 306,86
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,700	2,075	0,375	193,690	329,27	401,97	72,70
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,452	11,539	2,087	80,420	760,13	927,98	167,85
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	7,224	8,819	1,595	30,220	218,31	266,52	48,21

11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,820	10,768	1,948	22,180	195,63	238,83	43,20
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,820	10,768	1,948	78,980	696,60	850,43	153,83
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,920	64,606	11,686	7,660	405,37	494,88	89,51
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,820	10,768	1,948	16,650	146,85	179,28	32,43
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,876	19,382	3,506	52,630	835,55	1 020,06	184,51
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,880	7,178	1,298	303,730	1 785,93	2 180,30	394,36
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,584	12,921	2,337	133,350	1 411,38	1 723,03	311,65
18	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	19,122	22,368	3,246	12,920	247,06	288,99	41,94
19	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	19,122	22,368	3,246	8,580	164,07	191,92	27,85
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,940	3,589	0,649	752,970	2 213,73	2 702,56	488,83
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	24,500	29,910	5,410	253,710	6 215,90	7 588,47	1 372,57
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										6 662,85
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										6 662,85

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 62										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 2 -přípojky			skutečné zaměření							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 2 -přípojky			skutečné zaměření							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,378	20,111	2,733	377,620	6 562,28	7 594,18	1 031,90
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,793	6,704	0,911	24,480	141,81	164,11	22,30
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,378	20,111	2,733	376,840	6 548,73	7 578,50	1 029,77
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,793	6,704	0,911	25,860	149,81	173,36	23,56
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,586	13,408	1,822	788,420	9 134,63	10 571,03	1 436,40
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,862	4,469	0,607	157,760	609,27	705,08	95,81
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	11,586	13,408	1,822	1 355,250	15 701,93	18 171,02	2 469,09
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,862	4,469	0,607	226,170	873,47	1 010,82	137,35
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,860	27,612	3,752	93,910	2 240,69	2 593,04	352,34
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	14,448	16,720	2,272	35,290	509,87	590,05	80,18

11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,620	22,705	3,085	25,900	508,16	588,06	79,91
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,620	22,705	3,085	92,220	1 809,36	2 093,87	284,52
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,720	136,231	18,511	8,950	1 053,59	1 219,27	165,68
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,620	22,705	3,085	19,440	381,41	441,39	59,98
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,316	40,869	5,553	50,000	1 765,80	2 043,47	277,67
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,080	15,137	2,057	354,660	4 638,95	5 368,42	729,46
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	23,544	27,246	3,702	194,410	4 577,19	5 296,94	719,75
18	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,446	67,442	23,996	15,080	655,17	1 017,03	361,86
19	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,446	67,442	23,996	10,020	435,33	675,77	240,44
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,540	7,568	1,028	1 054,090	6 893,75	7 977,77	1 084,03
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	54,500	63,070	8,570	296,260	16 146,17	18 685,12	2 538,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										13 220,95
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										13 220,95

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 63										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 - stoka			skutečné zaměření + odlehčení DN 300							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 - dešťová kanalizace - úsek 1 - stoka						skutečné zaměření + odlehčení DN 300				
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	3,007	3,007	241,310	0,00	725,70	725,70
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	1,002	1,002	24,480	0,00	24,54	24,54
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	0,000	3,007	3,007	252,060	0,00	758,03	758,03
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	1,002	1,002	25,860	0,00	25,92	25,92
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,000	0,752	0,752	788,420	0,00	592,76	592,76
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,000	0,251	0,251	157,760	0,00	39,54	39,54
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,000	0,752	0,752	1 355,250	0,00	1 018,93	1 018,93
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,000	0,251	0,251	226,170	0,00	56,68	56,68
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	4,719	4,719	93,910	0,00	443,12	443,12
20	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,000	1,759	1,759	35,290	0,00	62,09	62,09

21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	1,041	1,041	25,900	0,00	26,95	26,95
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	1,041	1,041	92,220	0,00	95,96	95,96
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	6,243	6,243	8,950	0,00	55,88	55,88
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	1,041	1,041	19,440	0,00	20,23	20,23
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	1,873	1,873	50,000	0,00	93,65	93,65
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	2,356	2,356	354,660	0,00	835,65	835,65
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	4,241	4,241	194,410	0,00	824,52	824,52
28	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	16,184	16,184	15,080	0,00	244,05	244,05
29	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	16,184	16,184	10,020	0,00	162,16	162,16
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,000	0,785	0,785	1 054,090	0,00	827,88	827,88
36	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	4,760	4,760	163,490	0,00	778,21	778,21
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,000	0,200	0,200	3 034,990	0,00	607,00	607,00
65	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	0,440	0,440	46,960	0,00	20,66	20,66
66	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	0,440	0,440	2,290	0,00	1,01	1,01
67	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,440	0,440	110,000	0,00	48,40	48,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 389,52
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 389,52

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 64

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			výměna zásypu - obec								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			výměna zásypu - obec								
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	142,707	279,531	136,824	25,90	3 696,11	7 239,85	3 543,74	
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,707	279,531	136,824	92,22	13 160,44	25 778,35	12 617,91	
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku%sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	856,242	1 677,186	820,944	8,95	7 663,37	15 010,81	7 347,44	
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,707	279,531	136,824	19,44	2 774,22	5 434,08	2 659,86	
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	256,873	503,156	246,283	50,00	12 843,65	25 157,81	12 314,16	
ZL1-ZMč.5			t	0,000	246,283	246,283	234,08	0,00	57 649,97	57 649,97	
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	279,531	416,355	136,824	92,22	25 778,35	38 396,26	12 617,91	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										108 750,99	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	54 375,50

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 66										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá NN			odvodnění před domem služeb							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá NN			odvodnění před domem služeb							
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,500	8,220	0,720	439,930	3 299,48	3 616,22	316,74
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,500	2,740	0,240	28,520	71,30	78,14	6,84
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,000	5,720	0,720	918,520	4 592,60	5 253,93	661,33
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,667	1,907	0,240	183,790	306,38	350,49	44,11
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,570	13,050	0,480	109,400	1 375,16	1 427,67	52,51
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	228,170	229,130	0,960	30,170	6 883,89	6 912,85	28,96
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	228,170	229,130	0,960	107,440	24 514,58	24 617,73	103,15
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 369,020	1 374,780	5,760	10,420	14 265,19	14 325,21	60,02
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	228,170	229,130	0,960	22,650	5 168,05	5 189,79	21,74
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	410,706	412,434	1,728	50,000	20 535,30	20 621,70	86,40
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000	6,720	0,720	413,190	2 479,14	2 776,64	297,50

27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,800	12,096	1,296	226,490	2 446,09	2 739,62	293,53
28	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 500,000	1 502,400	2,400	14,650	21 975,00	22 010,16	35,16
38	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,000	134,400	2,400	183,460	24 216,72	24 657,02	440,30
112	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,000	1,240	0,240	1 228,020	1 228,02	1 522,74	294,72
114	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	29,000	32,000	3,000	296,260	8 591,54	9 480,32	888,78
115	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	12,000	4,000	46,440	371,52	557,28	185,76
116	286113630	koleno kanalizace plastové DN 150x87°	kus	8,000	12,000	4,000	200,470	1 603,76	2 405,64	801,88
117	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2,000	1,000	3 867,700	3 867,70	7 735,40	3 867,70
118	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	1,000	2,000	1,000	344,810	344,81	689,62	344,81
122	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní v.295 mm	kus	1,000	2,000	1,000	286,660	286,66	573,32	286,66
123	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací pr.390 v.60 mm	kus	1,000	2,000	1,000	182,800	182,80	365,60	182,80
124	899202111	Osazení mříží plastových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	2,000	1,000	733,940	733,94	1 467,88	733,94
125	592238800	mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v.160 mm D400	kus	1,000	2,000	1,000	5 813,680	5 813,68	11 627,36	5 813,68
61	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	46,440	0,00	46,44	46,44
62	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 150/150	kus	0,000	1,000	1,000	389,490	0,00	389,49	389,49
77	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	46,440	0,00	46,44	46,44
78	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 160	kus	0,000	1,000	1,000	141,760	0,00	141,76	141,76
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,000	0,400	0,400	3 034,990	0,00	1 214,00	1 214,00
170	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	575,543	575,943	0,400	54,710	31 487,96	31 509,84	21,88
171	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,145	8 639,145	6,000	2,660	22 964,17	22 980,13	15,96
173	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,213	206,613	0,400	110,000	22 683,43	22 727,43	44,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										17 768,99
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										17 768,99

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 67

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady			skutečné zaměření							
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,100	1,734	-0,366	439,930	923,85	762,84	-161,01
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,700	0,578	-0,122	28,520	19,96	16,48	-3,48
5	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,100	1,734	-0,366	439,020	921,94	761,26	-160,68
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,700	0,578	-0,122	30,130	21,09	17,42	-3,67
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,400	1,156	-0,244	918,520	1 285,93	1 061,81	-224,12
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,467	0,385	-0,082	183,790	85,83	70,82	-15,01
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,400	1,156	-0,244	1 578,870	2 210,42	1 825,17	-385,25
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,467	0,385	-0,082	263,490	123,05	101,53	-21,52
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,408	1,988	-0,420	109,400	263,44	217,52	-45,92
12	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,352	1,942	-0,410	41,110	96,69	79,84	-16,85
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	136,480	136,090	-0,390	30,170	4 117,60	4 105,82	-11,78
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,480	136,090	-0,390	107,440	14 663,41	14 621,47	-41,94
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	818,880	816,538	-2,342	10,420	8 532,73	8 508,32	-24,41
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,480	136,090	-0,390	22,650	3 091,27	3 082,43	-8,84
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	245,664	244,961	-0,703	50,000	12 283,20	12 248,06	-35,14
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,680	1,387	-0,293	413,190	694,16	573,18	-120,98
19	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,024	2,497	-0,527	226,490	684,91	565,54	-119,37

20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	455,000	273,000	-182,000	14,650	6 665,75	3 999,45	-2 666,30
21	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	55,440	16,972	-38,468	158,900	8 809,42	2 696,78	-6 112,64
22	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	18,480	5,657	-12,823	12,500	231,00	70,71	-160,29
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	55,440	16,972	-38,468	30,170	1 672,62	512,03	-1 160,59
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,440	16,972	-38,468	107,440	5 956,47	1 823,42	-4 133,05
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,640	101,829	-230,811	10,420	3 466,11	1 061,06	-2 405,05
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,440	16,972	-38,468	22,650	1 255,72	384,41	-871,31
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,792	30,549	-69,243	50,000	4 989,60	1 527,44	-3 462,16
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	132,000	40,408	-91,592	14,650	1 933,80	591,98	-1 341,82
29	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	132,000	40,408	-91,592	199,810	26 374,92	8 074,00	-18 300,92
30	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,000	40,408	-91,592	183,460	24 216,72	7 413,32	-16 803,40
47	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	132,000	0,000	-132,000	64,280	8 484,96	0,00	-8 484,96
48	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,960	0,000	-3,960	186,150	737,15	0,00	-737,15
49	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	26,400	0,000	-26,400	104,160	2 749,82	0,00	-2 749,82
50	637121113	Zpevnění krajnic z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	37,000	0,000	-37,000	329,480	12 190,76	0,00	-12 190,76
51	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,594	0,000	-13,594	2,680	36,43	0,00	-36,43
52	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	12,000	0,000	-12,000	130,440	1 565,28	0,00	-1 565,28
53	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	6,000	0,000	-6,000	683,040	4 098,24	0,00	-4 098,24
54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,253	0,000	-2,253	2,680	6,04	0,00	-6,04
55	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,560	0,462	-0,098	1 228,020	687,69	567,84	-119,85
56	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,320	0,000	-0,320	2 633,770	842,81	0,00	-842,81
57	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	7,000	5,780	-1,220	345,140	2 415,98	1 994,91	-421,07
58	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	1,000	-3,000	46,440	185,76	46,44	-139,32

59	286113630	koleno kanalizace plastové DN 150x87°	kus	4,000	1,000	-3,000	200,470	801,88	200,47	-601,41
73	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	4,000	0,000	-4,000	416,770	1 667,08	0,00	-1 667,08
74	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	4,000	0,000	-4,000	337,850	1 351,40	0,00	-1 351,40
75	345710220	chránička DN110	m	4,000	0,000	-4,000	544,140	2 176,56	0,00	-2 176,56
76	460490014	Krytí chrániček výstražnou fólií šířky 40 cm	m	4,000	0,000	-4,000	36,960	147,84	0,00	-147,84
77	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	0,000	-4,000	12,530	50,12	0,00	-50,12
78	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,904	0,000	-0,904	2,080	1,88	0,00	-1,88
79	CO-NC	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	45,750	0,000	-45,750	429,580	19 653,29	0,00	-19 653,29
80	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	91,500	20,000	-71,500	181,840	16 638,36	3 636,80	-13 001,56
84	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,720	0,000	-6,720	2,080	13,98	0,00	-13,98
90	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	0,307	0,000	-0,307	1 748,710	536,85	0,00	-536,85
91	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	164,207	161,210	-2,997	54,710	8 983,76	8 819,80	-163,96
92	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 463,105	2 418,108	-44,997	2,660	6 551,86	6 432,17	-119,69
93	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,087	121,087	-3,000	110,000	13 649,57	13 319,57	-330,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-130 024,83

VÍCEPRÁCE										
por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady			skutečné zaměření							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-130 024,83

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 68

Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 7 - obec Dolní Bělá - nezpůsobilé náklady						skutečné zaměření				
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,400	0,000	-2,400	688,090	1 651,42	0,00	-1 651,42
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,800	0,000	-0,800	28,520	22,82	0,00	-22,82
5	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,400	0,000	-2,400	439,020	1 053,65	0,00	-1 053,65
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,800	0,000	-0,800	30,130	24,10	0,00	-24,10
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,600	0,000	-1,600	918,520	1 469,63	0,00	-1 469,63
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,533	0,000	-0,533	183,790	97,96	0,00	-97,96
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,600	0,000	-1,600	1 578,870	2 526,19	0,00	-2 526,19
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,533	0,000	-0,533	263,490	140,44	0,00	-140,44
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,752	0,000	-2,752	109,400	301,07	0,00	-301,07
12	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,688	0,000	-2,688	41,110	110,50	0,00	-110,50
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	42,500	39,940	-2,560	30,170	1 282,23	1 204,99	-77,24
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,500	19,940	-22,560	107,440	4 566,20	2 142,35	-2 423,85
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,000	59,640	-195,360	10,420	2 657,10	621,45	-2 035,65
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,500	9,950	-32,550	22,650	962,63	225,37	-737,26
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,500	17,892	-58,608	50,000	3 825,00	894,60	-2 930,40
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,920	0,000	-1,920	413,190	793,32	0,00	-793,32
19	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,456	0,000	-3,456	226,490	782,75	0,00	-782,75
21	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	41,580	0,000	-41,580	158,900	6 607,06	0,00	-6 607,06

22	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	13,860	0,000	-13,860	12,500	173,25	0,00	-173,25
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,580	0,000	-41,580	107,440	4 467,36	0,00	-4 467,36
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	249,480	0,000	-249,480	10,420	2 599,58	0,00	-2 599,58
25	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	41,580	0,000	-41,580	30,170	1 254,47	0,00	-1 254,47
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,580	0,000	-41,580	22,650	941,79	0,00	-941,79
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	74,844	0,000	-74,844	50,000	3 742,20	0,00	-3 742,20
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	99,000	0,000	-99,000	14,650	1 450,35	0,00	-1 450,35
29	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	99,000	0,000	-99,000	183,460	18 162,54	0,00	-18 162,54
30	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	99,000	0,000	-99,000	199,810	19 781,19	0,00	-19 781,19
36	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	117,000	66,900	-50,100	141,660	16 574,22	9 477,05	-7 097,17
37	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	117,000	66,900	-50,100	273,830	32 038,11	18 319,23	-13 718,88
38	592453085	betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní	m2	117,766	67,568	-50,198	242,370	28 542,95	16 376,46	-12 166,49
39	592452670	betonová dlažba pro nevidomé tl.60 mm, barevná	m2	0,404	0,000	-0,404	517,370	209,02	0,00	-209,02
47	592452990	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, přírodní	m2	4,930	0,000	-4,930	233,050	1 148,94	0,00	-1 148,94
50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,326	17,926	-0,400	2,080	38,12	37,29	-0,83
60	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000	0,000	-12,000	64,280	771,36	0,00	-771,36
61	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,360	0,000	-0,360	186,150	67,01	0,00	-67,01
62	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,400	0,000	-2,400	104,160	249,98	0,00	-249,98
63	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,640	0,000	-0,640	1 228,020	785,93	0,00	-785,93
64	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,160	0,000	-0,160	2 633,770	421,40	0,00	-421,40
65	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	9,000	0,000	-9,000	345,140	3 106,26	0,00	-3 106,26
66	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	0,000	-2,000	46,440	92,88	0,00	-92,88
67	286113630	koleno kanalizace plastové DN 150x87°	kus	2,000	0,000	-2,000	200,470	400,94	0,00	-400,94

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 69										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 3							skutečnost osvětlení			
78	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	30,000	0,000	-30,000	250,000	7 500,00	0,00	-7 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-7 500,00			

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 3						skutečnost osvětlení				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-7 500,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 70

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MĚNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 4						skutečnost osvětlení				
36	HZS4	práce nezahmuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8,000	0,000	-8,000	250,000	2 000,00	0,00	-2 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 000,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 4			skutečnost osvětlení							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 000,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 71										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 5					skutečnost osvětlení					
48	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8,000	-9,000	-17,000	250,000	2 000,00	-2 250,00	-4 250,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 250,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 5						skutečnost osvětlení				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 250,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 72	
--	--

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 7						skutečnost osvětlení				
48	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8,000	0,000	-8,000	250,000	2 000,00	0,00	-2 000,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-2 000,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 7						skutečnost osvětlení				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										-2 000,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 73

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - obec							
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,576	220,083	-0,493	241,310	53 227,19	53 108,16	-119,03
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	73,525	73,361	-0,164	24,480	1 799,89	1 795,87	-4,02
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	220,576	220,083	-0,493	252,060	55 598,39	55 474,05	-124,34
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	73,525	73,361	-0,164	25,860	1 901,36	1 897,11	-4,25
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	55,144	55,021	-0,123	788,420	43 476,63	43 379,40	-97,23
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,381	18,340	-0,041	157,760	2 899,79	2 893,37	-6,42
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	55,144	55,021	-0,123	1 355,250	74 733,91	74 566,78	-167,13
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	18,381	18,340	-0,041	226,170	4 157,23	4 148,03	-9,20
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	346,083	345,309	-0,774	93,910	32 500,65	32 427,95	-72,70
20	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	129,037	128,749	-0,288	35,290	4 553,72	4 543,54	-10,18
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	211,068	210,898	-0,170	25,900	5 466,66	5 462,26	-4,40
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	211,068	210,898	-0,170	92,220	19 464,69	19 449,01	-15,68
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 266,408	1 265,388	-1,020	8,950	11 334,35	11 325,22	-9,13
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	211,068	210,898	-0,170	19,440	4 103,16	4 099,86	-3,30
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	379,922	379,616	-0,306	50,000	18 996,10	18 980,79	-15,31
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	138,254	137,700	-0,554	354,660	49 033,16	48 836,64	-196,52
27	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	248,857	247,860	-0,997	194,410	48 380,29	48 186,43	-193,86

28	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 002,620	1 000,380	-2,240	15,080	15 119,51	15 085,74	-33,77
29	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 002,620	1 000,380	-2,240	10,020	10 046,25	10 023,81	-22,44
31	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,850	0,000	-3,850	34,180	131,59	0,00	-131,59
32	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,850	0,000	-3,850	55,180	212,44	0,00	-212,44
33	005724100	osivo směr travní parková	kg	0,116	0,000	-0,116	159,790	18,54	0,00	-18,54
34	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,770	0,000	-0,770	89,410	68,85	0,00	-68,85
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	46,085	45,900	-0,185	1 054,090	48 577,74	48 382,73	-195,01
36	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	279,300	278,180	-1,120	163,490	45 662,76	45 479,65	-183,11
38	286147290	trubka kanalizační s plným žebrem SN12 vnitřní průměr 300 mm, dl. 3 m	kus	19,551	18,420	-1,131	2 819,120	55 116,62	51 928,19	-3 188,43
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-5 106,88

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 74

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - obec							
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,425	43,300	-6,125	422,610	20 887,50	18 299,01	-2 588,49
13	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	49,425	43,300	-6,125	619,500	30 618,79	26 824,35	-3 794,44
15	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	12,356	10,825	-1,531	772,530	9 545,38	8 362,64	-1 182,74
17	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	12,356	10,825	-1,531	1 330,170	16 435,58	14 399,09	-2 036,49
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,490	255,255	-4,235	93,910	24 368,71	23 971,00	-397,71
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	530,925	519,848	-11,077	25,900	13 750,96	13 464,06	-286,90
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	530,925	519,848	-11,077	92,220	48 961,90	47 940,38	-1 021,52
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 185,550	3 119,088	-66,462	8,950	28 510,67	27 915,84	-594,83
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	530,925	519,848	-11,077	19,440	10 321,18	10 105,85	-215,33
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	955,665	935,726	-19,939	50,000	47 783,25	46 786,32	-996,93
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	132,395	127,595	-4,800	131,640	17 428,48	16 796,61	-631,87
32	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	131,640	631,87	0,00	-631,87
33	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	131,640	631,87	0,00	-631,87
34	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	4,800	0,000	-4,800	322,360	1 547,33	0,00	-1 547,33
35	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4,800	0,000	-4,800	36,870	176,98	0,00	-176,98
36	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	4,800	0,000	-4,800	466,510	2 239,25	0,00	-2 239,25
37	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4,800	0,000	-4,800	36,870	176,98	0,00	-176,98

38	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,800	0,000	-4,800	362,800	1 741,44	0,00	-1 741,44
39	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	9,200	0,000	-9,200	73,750	678,50	0,00	-678,50
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,033	0,000	-0,033	2,300	0,08	0,00	-0,08
49	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	0,000	-1,000	9 673,840	9 673,84	0,00	-9 673,84
51	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q exelent 1000/800 mm	kus	8,000	7,000	-1,000	6 858,650	54 869,20	48 010,55	-6 858,65
52	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly TBS-Q 1000/1000/120 mm	kus	8,000	7,000	-1,000	1 454,150	11 633,20	10 179,05	-1 454,15
54	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/600/120 SPK	kus	8,000	7,000	-1,000	1 125,000	9 000,00	7 875,00	-1 125,00
55	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/60/120 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	231,790	231,79	0,00	-231,79
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-40 914,98

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 75										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - obec							
48	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	40,700	0,000	-40,700	216,930	8 829,05	0,00	-8 829,05
63	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,600	1,280	-0,320	3 034,990	4 855,98	3 884,79	-971,19
64	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	76,000	60,800	-15,200	160,860	12 225,36	9 780,29	-2 445,07
65	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,188	8,950	-2,238	46,960	525,39	420,31	-105,08
66	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	167,820	134,256	-33,564	2,290	384,31	307,45	-76,86
67	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,188	8,950	-2,238	110,000	1 230,68	984,54	-246,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 673,40

VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - obec				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:									50%	-6 336,70

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 76

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			skutečnost dešťovka - obec							
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,180	14,725	-0,455	409,160	6 211,05	6 024,72	-186,33
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,060	4,908	-0,152	78,360	396,50	384,61	-11,89
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	182,417	176,944	-5,473	241,310	44 019,05	42 698,47	-1 320,58
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,806	58,982	-1,824	24,480	1 488,53	1 443,87	-44,66
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	182,417	176,944	-5,473	252,060	45 980,03	44 600,63	-1 379,40
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	60,806	58,982	-1,824	25,860	1 572,44	1 525,27	-47,17
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	45,604	44,236	-1,368	788,420	35 955,11	34 876,45	-1 078,66
8	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,201	14,745	-0,456	157,760	2 398,11	2 326,17	-71,94
9	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	45,604	44,236	-1,368	1 355,250	61 804,82	59 950,68	-1 854,14
10	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	15,201	14,745	-0,456	226,170	3 438,01	3 334,87	-103,14
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,050	23,329	-0,721	422,610	10 163,77	9 858,86	-304,91
12	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,017	7,776	-0,241	124,510	998,20	968,25	-29,95
13	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,050	23,329	-0,721	619,500	14 898,98	14 452,01	-446,97
14	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	8,017	7,776	-0,241	195,140	1 564,44	1 517,50	-46,94
15	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,013	5,833	-0,180	772,530	4 645,22	4 505,87	-139,35
16	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,004	1,944	-0,060	154,410	309,44	300,15	-9,29
17	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,013	5,833	-0,180	1 330,170	7 998,31	7 758,36	-239,95

VÍCEPRÁCE - 50%											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - obec					
					0,000			0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	-20 353,44

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 78	
--	--

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%	
-----------------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - obec				
29	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	90,750	0,000	-90,750	131,640	11 946,33	0,00	-11 946,33
30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	90,750	0,000	-90,750	131,640	11 946,33	0,00	-11 946,33
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-23 892,66

VÍCEPRÁCE - 50%									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka						skutečnost dešťovka - obec					
					0,000			0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										50%	-11 946,33

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 79										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky						skutečnost dešťovka				
26	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	0,000	-2,000	34,180	68,36	0,00	-68,36
27	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,000	0,000	-2,000	55,180	110,36	0,00	-110,36
28	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,060	0,000	-0,060	159,790	9,59	0,00	-9,59
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,400	0,000	-0,400	89,410	35,76	0,00	-35,76
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	49,000	0,000	-49,000	16,460	806,54	0,00	-806,54
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-1 030,61

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky						skutečnost dešťovka				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 030,61

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 80										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky						skutečnost dešťovka				
20	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	0,000	-5,000	34,180	170,90	0,00	-170,90
21	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	0,000	-5,000	55,180	275,90	0,00	-275,90
22	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,150	0,000	-0,150	159,790	23,97	0,00	-23,97
23	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,000	0,000	-1,000	89,410	89,41	0,00	-89,41
31	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	35,500	0,000	-35,500	16,460	584,33	0,00	-584,33
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-1 144,51

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky						skutečnost dešťovka				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 144,51

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 81										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky					skutečnost dešťovka					
20	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	131,640	1 421,71	0,00	-1 421,71
21	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	131,640	1 421,71	0,00	-1 421,71
31	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	48,500	0,000	-48,500	16,460	798,31	0,00	-798,31
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 641,73

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky						skutečnost dešťovka				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 641,73

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 110

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky			skutečnost dešťovka							
27	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	19,000	0,000	-19,000	16,460	312,74	0,00	-312,74
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-312,74

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 Dešťová kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky			skutečnost dešťovka							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-312,74

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 113										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 1							skutečnost osvětlení			
48	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	24,000	0,000	-24,000	250,000	6 000,00	0,00	-6 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-6 000,00			

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 1						skutečnost osvětlení				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-6 000,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 114										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 2							skutečnost osvětlení			
37	HZS4	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	17,000	0,000	-17,000	250,000	4 250,00	0,00	-4 250,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-4 250,00			

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 410 - Veřejné osvětlení - úsek 2						skutečnost osvětlení				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 250,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 82										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 - stoka			šachta, + 7,94m potrubí							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 - stoka			šachta, + 7,94m potrubí							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	5,266	5,266	241,310	0,00	1 270,70	1 270,70
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	1,755	1,755	24,480	0,00	42,97	42,97
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,000	5,266	5,266	376,840	0,00	1 984,37	1 984,37
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	1,755	1,755	25,860	0,00	45,39	45,39
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,000	1,316	1,316	788,420	0,00	1 037,94	1 037,94
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,000	0,439	0,439	157,760	0,00	69,23	69,23
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,000	1,316	1,316	1 355,250	0,00	1 784,16	1 784,16
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,000	0,439	0,439	226,170	0,00	99,25	99,25
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	3,750	3,750	422,610	0,00	1 584,79	1 584,79
10	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,000	1,250	1,250	124,510	0,00	155,64	155,64

11	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,000	3,750	3,750	619,500	0,00	2 323,13	2 323,13
12	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,000	1,250	1,250	195,140	0,00	243,93	243,93
13	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	0,000	0,938	0,938	772,530	0,00	724,25	724,25
14	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,000	0,313	0,313	154,410	0,00	48,25	48,25
15	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	0,000	0,938	0,938	1 330,170	0,00	1 247,03	1 247,03
16	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	0,000	0,313	0,313	246,640	0,00	77,08	77,08
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	7,854	7,854	93,910	0,00	737,57	737,57
18	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,000	3,335	3,335	35,290	0,00	117,69	117,69
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	11,351	11,351	25,900	0,00	293,99	293,99
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	11,351	11,351	92,220	0,00	1 046,77	1 046,77
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	68,105	68,105	8,950	0,00	609,54	609,54
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	11,351	11,351	19,440	0,00	220,66	220,66
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	20,431	20,431	50,000	0,00	1 021,57	1 021,57
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	3,573	3,573	354,660	0,00	1 267,20	1 267,20
25	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	6,431	6,431	194,410	0,00	1 250,33	1 250,33
26	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	25,408	25,408	15,080	0,00	383,15	383,15
27	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	25,408	25,408	10,020	0,00	254,59	254,59
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	1,191	1,191	1 054,090	0,00	1 255,42	1 255,42
30	871360420	Montáž kanalizačního potrubí plnožebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	0,000	7,940	7,940	193,850	0,00	1 539,17	1 539,17
31	286147270	trubka kanalizační s plným žebrem SN12 vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	0,000	1,000	1,000	4 918,960	0,00	4 918,96	4 918,96
32	286147250	trubka kanalizační s plným žebrem SN12 vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	0,000	0,640	0,640	2 605,750	0,00	1 667,68	1 667,68
36	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,000	7,940	7,940	21,940	0,00	174,20	174,20
37	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	0,000	1,000	1,000	6 547,500	0,00	6 547,50	6 547,50

38	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	6 858,650	0,00	6 858,65	6 858,65
40	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly TBS-Q 1000/500/120 mm	kus	0,000	1,000	1,000	882,290	0,00	882,29	882,29
42	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/600/120 SPK	kus	0,000	1,000	1,000	1 125,000	0,00	1 125,00	1 125,00
44	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/80/120 mm	kus	0,000	1,000	1,000	295,970	0,00	295,97	295,97
47	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	0,000	1,000	1,000	2 863,170	0,00	2 863,17	2 863,17
48	592246610	poklop šachtový D 400 s odvětráním	kus	0,000	1,000	1,000	2,620	0,00	2,62	2,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										48 071,80
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										48 071,80

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 83										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační stoka ZN			asfalty							
29	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	113,000	0,000	-113,000	131,64	14 875,32	0,00	-14 875,32
33	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	113,000	0,000	-113,000	322,36	36 426,68	0,00	-36 426,68
34	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	113,000	0,000	-113,000	36,87	4 166,31	0,00	-4 166,31
35	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	113,000	0,000	-113,000	36,87	4 166,31	0,00	-4 166,31
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-59 634,62

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační stoka ZN			asfalty							
31	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	15,000	15,000	131,64	0,00	1 974,60	1 974,60
32	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	0,000	28,390	28,390	466,51	0,00	13 244,22	13 244,22
34	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	0,000	28,390	28,390	36,87	0,00	1 046,74	1 046,74
35	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	28,390	28,390	36,87	0,00	1 046,74	1 046,74
36	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	28,390	28,390	362,80	0,00	10 299,89	10 299,89
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										27 612,19
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-32 022,43

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 83a

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační stoka NN			asfalty							
29	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,000	0,000	-16,000	131,64	2 106,24	0,00	-2 106,24
33	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	16,000	0,000	-16,000	322,36	5 157,76	0,00	-5 157,76
34	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	16,000	0,000	-16,000	36,87	589,92	0,00	-589,92
35	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	16,000	0,000	-16,000	36,87	589,92	0,00	-589,92
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 443,84

VÍCEPRÁCE									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační stoka NN							asfalty			
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 443,84

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 84										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky ZN			asfalty							
27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,400	0,000	-8,400	131,64	1 105,78	0,00	-1 105,78
31	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	8,400	0,000	-8,400	322,36	2 707,82	0,00	-2 707,82
32	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	8,400	0,000	-8,400	36,87	309,71	0,00	-309,71
33	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,400	0,000	-8,400	36,87	309,71	0,00	-309,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 433,02
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky ZN			asfalty							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 433,02

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky ZN			asfalty							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 433,02

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 84a

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky NN			asfalty							
27	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,800	0,000	-2,800	131,64	368,59	0,00	-368,59
31	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	2,800	0,000	-2,800	322,36	902,61	0,00	-902,61
32	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2,800	0,000	-2,800	36,87	103,24	0,00	-103,24
33	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2,800	0,000	-2,800	36,87	103,24	0,00	-103,24
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 477,68

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK2 - kanalizační přípojky NN			asfalty							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 477,68

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 85										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 stoka			vozovka							
29	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	119,800	0,000	-119,800	131,64	15 770,47	0,00	-15 770,47
30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	119,800	0,000	-119,800	131,64	15 770,47	0,00	-15 770,47
32	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	119,800	0,000	-119,800	466,51	55 887,90	0,00	-55 887,90
33	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	119,800	0,000	-119,800	322,36	38 618,73	0,00	-38 618,73
34	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	119,800	0,000	-119,800	36,87	4 417,03	0,00	-4 417,03
35	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	119,800	0,000	-119,800	36,87	4 417,03	0,00	-4 417,03
36	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,800	0,000	-119,800	362,80	43 463,44	0,00	-43 463,44
37	599141111	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	240,600	0,000	-240,600	73,75	17 744,25	0,00	-17 744,25
38	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	0,000	-6,000	102,09	612,54	0,00	-612,54
39	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,000	0,000	-6,000	235,05	1 410,30	0,00	-1 410,30
40	592450380	dlažba betonová zámková tl.60 mm, přírodní	m2	6,060	0,000	-6,060	173,37	1 050,62	0,00	-1 050,62
41	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,220	0,000	-2,220	2,30	5,11	0,00	-5,11
42	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,300	0,000	-3,300	34,18	112,79	0,00	-112,79
43	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,300	0,000	-3,300	55,18	182,09	0,00	-182,09
44	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,099	0,000	-0,099	159,79	15,82	0,00	-15,82
45	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,660	0,000	-0,660	89,41	59,01	0,00	-59,01
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-199 537,60

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 stoka			vozovka							
29	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000	15,750	15,750	158,900	0,00	2 502,68	2 502,68
30	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivot	m3	0,000	5,250	5,250	12,500	0,00	65,63	65,63
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	22,500	22,500	25,900	0,00	582,75	582,75
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,815	150,315	31,500	92,220	10 957,12	13 862,05	2 904,93
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	143,315	159,065	15,750	19,440	2 786,04	3 092,22	306,18
N	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných kamenitých do násypů zhutněných	m3	0,000	15,750	15,750	169,000	0,00	2 661,75	2 661,75
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	712,890	1 032,390	319,500	8,950	6 380,37	9 239,89	2 859,52
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	257,967	270,117	12,150	50,000	12 898,35	13 505,85	607,50
N	58981147.1	recyklát asfaltový frakce 0/32	T	0,000	22,500	22,500	120,000	0,00	2 700,00	2 700,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 190,97
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-184 346,63

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 85a										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 přípojky			vozovka							
20	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	131,64	1 421,71	0,00	-1 421,71
21	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	131,64	1 421,71	0,00	-1 421,71
22	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,800	8,520	-2,280	131,64	1 421,71	1 121,57	-300,14
23	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	466,51	5 038,31	0,00	-5 038,31
24	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	322,36	3 481,49	0,00	-3 481,49
25	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	10,800	0,000	-10,800	36,87	398,20	0,00	-398,20
26	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	10,800	0,000	-10,800	36,87	398,20	0,00	-398,20
27	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,800	0,000	-10,800	362,80	3 918,24	0,00	-3 918,24
28	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	27,800	0,000	-27,800	73,75	2 050,25	0,00	-2 050,25
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-18 428,25

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 přípojky						vozovka				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:		-18 428,25
--------------------------------------	--	------------

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 86

Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnnožství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7			Změna těžitelnosti zeminy							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	117,727	29,433	-88,294	241,31	28408,70	7102,57	-21 306,13
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,242	20,014	-19,228	24,48	960,64	489,94	-470,70
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	29,432	7,358	-22,074	788,42	23204,78	5801,51	-17 403,27
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,811	2,453	-7,358	157,76	1547,78	387,00	-1 160,78
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,025	7,506	-22,519	422,61	12688,87	3172,28	-9 516,59
10	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,008	2,502	-7,506	124,51	1246,10	311,54	-934,56
13	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	7,506	1,877	-5,629	772,53	5798,61	1450,04	-4 348,57
14	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,502	0,626	-1,876	154,41	386,33	96,66	-289,67
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-55 430,27

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 7						Změna těžitelnosti zeminy				
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	117,727	183,404	65,677	252,06	29 674,27	46 228,81	16 554,54
11	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,025	43,483	13,458	619,50	18 600,49	26 937,72	8 337,23
ZL1-ZMč.13	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,000	44,690	44,690	1 680,00	0,00	75 079,20	75 079,20
ZL1-ZMč.13	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	0,000	14,690	14,690	2 284,80	0,00	33 563,71	33 563,71
ZL1-ZMč.13	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,000	59,380	59,380	286,72	0,00	17 025,43	17 025,43
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										150 560,11
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										95 129,85

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 87										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky			č.p.67							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
			0,00							

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační přípojky			č.p.67							
33	877360420	Montáž odboček na potrubí z PVC trub žebrovaných DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	176,54	0,00	176,54	176,54
34	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	0,000	1,000	1,000	953,80	0,00	953,80	953,80
35	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	1,666	1,666	377,62	0,00	629,11	629,11
2,67*(1,60+1,52)*0,5*0,8*0,5										
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	0,555	0,555	24,48	0,00	13,59	13,59
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	1,666	1,666	376,84	0,00	627,82	627,82
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,000	0,555	0,555	25,86	0,00	14,35	14,35
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	2,359	2,359	93,91	0,00	221,53	221,53
vytlačená zemina 3,32-0,641-0,32										
ZL1-ZMč.5		šterkodrt' 0/32 B	t	0,000	2,988	2,988	234,08	0,00	699,34	699,34
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	3,332	3,332	25,90	0,00	86,30	86,30
1,666*2										

12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	3,332	3,332	92,22	0,00	307,28	307,28
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	19,920	19,920	8,95	0,00	178,28	178,28
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	3,332	3,332	19,44	0,00	64,77	64,77
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	5,976	5,976	50,00	0,00	298,80	298,80
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	0,641	0,641	354,66	0,00	227,34	227,34
18	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	1,154	1,154	194,41	0,00	224,35	224,35
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	0,320	0,320	1 054,09	0,00	337,31	337,31
2,67*0,8*0,15										
24	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	0,000	2,670	2,670	296,26	0,00	791,01	791,01
25	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	130,04	0,00	130,04	130,04
26	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	0,000	1,000	1,000	137,66	0,00	137,66	137,66
27	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	1,165	1,165	2,62	0,00	3,05	3,05
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									6 240,28	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									6 240,28	

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 88										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			kaple							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			kaple							
33	877360420	Montáž odboček na potrubí z PVC trub žebrovaných DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	176,54	0,00	176,54	176,54
N	ULTRA COR	odbočka 45st. 250/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ceník PLASTIKA PIPES	kus	0,000	1,000	1,000	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00
35	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	2,206	2,206	377,62	0,00	833,03	833,03
3,57*(1,6+1,49)*0,5*0,8*0,5*0,6=1,324m3										
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	0,000	0,735	0,735	24,48	0,00	17,99	17,99
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	2,206	2,206	376,84	0,00	831,31	831,31
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	0,000	0,735	0,735	25,86	0,00	19,01	19,01
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	3,129	3,129	93,91	0,00	293,84	293,84
vytlačená zemina 4,414-0,428-0,857										
ZL1-ZMč.5		šterkodrt' 0/32 B	t	0,000	4,506	4,506	234,08	0,00	1 054,67	1 054,67
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	4,414	4,414	25,90	0,00	114,32	114,32
1,324*2+0,883*2										

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 89											
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah					
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky			přípojka pro č.p. 25								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky			přípojka pro č.p. 25							
45	877360420	Montáž odboček na potrubí z PVC trub žebrovaných DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	176,54	0,00	176,54	176,54
46	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	0,000	1,000	1,000	953,80	0,00	953,80	953,80
47	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	4,313	4,313	377,62	0,00	1 628,68	1 628,68
7,9*(1,48+1,25)*0,5*0,8*0,5										
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	1,438	1,438	24,48	0,00	35,20	35,20
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	4,313	4,313	376,84	0,00	1 625,31	1 625,31
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,000	1,438	1,438	25,86	0,00	37,19	37,19
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	3,128	3,128	93,91	0,00	293,75	293,75
7,9*((1,48+1,25)*0,5-0,15-0,3-0,42)*0,8										
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	2,654	2,654	35,29	0,00	93,66	93,66
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	2,844	2,844	25,90	0,00	73,66	73,66
2,588*2+1,725*2-3,128-2,654										

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 90

Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační přípojky			přípojka pro p. Spoustu							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační přípojky			přípojka pro p. Spoustu							
42	877360420	Montáž odboček na potrubí z PVC trub žebrovaných DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	176,54	0,00	176,54	176,54
43	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	0,000	1,000	1,000	953,80	0,00	953,80	953,80
44	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	2,372	2,372	377,62	0,00	895,71	895,71
3,85*(1,60+1,48)*0,5*0,8*0,5										
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	0,791	0,791	24,48	0,00	19,36	19,36
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	2,372	2,372	376,84	0,00	893,86	893,86
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,000	0,791	0,791	25,86	0,00	20,46	20,46
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	3,357	3,357	93,91	0,00	315,26	315,26
3,85*((1,60+1,48)*0,5-0,15-0,3)*0,8										
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	1,387	1,387	35,29	0,00	48,95	48,95
1,423*2+0,949*2-3,357										
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	1,387	1,387	92,22	0,00	127,91	127,91

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 91
--

Název díla:	
-------------	--

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační přípojky			asfalty								
20	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,200	0,000	-5,200	131,64	684,53	0,00	-684,53	
21	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,200	0,000	-5,200	131,64	684,53	0,00	-684,53	
23	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	5,200	0,000	-5,200	322,36	1 676,27	0,00	-1 676,27	
24	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	5,200	0,000	-5,200	36,87	191,72	0,00	-191,72	
26	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5,200	0,000	-5,200	36,87	191,72	0,00	-191,72	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-3 428,77

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační stoka			asfalty							
56	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	0,000	5,200	5,200	113,47	0,00	590,04	590,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
			590,04							
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			-2 838,73							

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 92	
Název díla:	II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační stoka			asfalty							
28	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	86,500	0,000	-86,500	131,64	11 386,86	0,00	-11 386,86
29	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	86,500	0,000	-86,500	131,64	11 386,86	0,00	-11 386,86
31	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	86,500	0,000	-86,500	322,36	27 884,14	0,00	-27 884,14
32	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	86,500	0,000	-86,500	36,87	3 189,26	0,00	-3 189,26
34	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	86,500	0,000	-86,500	36,87	3 189,26	0,00	-3 189,26
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-57 036,38

VÍCEPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek MK4 - kanalizační stoka						asfalty				
31	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	29,300	29,300	131,64	0,00	3 857,05	3 857,05
56	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	0,000	115,800	115,800	113,47	0,00	13 139,83	13 139,83
32	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	0,000	29,300	29,300	466,51	0,00	13 668,74	13 668,74
34	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	0,000	29,300	29,300	36,87	0,00	1 080,29	1 080,29
35	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	29,300	29,300	36,87	0,00	1 080,29	1 080,29
36	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	29,300	29,300	362,80	0,00	10 630,04	10 630,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									43 456,24	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-13 580,14	

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 93										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			č.p.76							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační přípojky			č.p.76							
33	877360420	Montáž odboček na potrubí z PVC trub žebrovaných DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	176,54	0,00	176,54	176,54
34	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	0,000	1,000	1,000	953,80	0,00	953,80	953,80
35	286153600	zátka plastová DN 150 mm	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	1,984	1,984	377,62	0,00	749,20	749,20
3,18*(1,60+1,52)*0,5*0,8*0,5										
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	0,000	0,661	0,661	24,48	0,00	16,19	16,19
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	1,984	1,984	376,84	0,00	747,65	747,65
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	0,000	0,661	0,661	25,86	0,00	17,10	17,10
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	2,823	2,823	93,91	0,00	265,11	265,11
vytlačená zemina 3,968-0,763-0,382										
ZL1-ZMč.5		šterkodrt' 0/32 B	t	0,000	3,122	3,122	234,08	0,00	730,80	730,80
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	3,968	3,968	25,90	0,00	102,77	102,77
1,984*2										

12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	3,968	3,968	92,22	0,00	365,93	365,93
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	23,808	23,808	8,95	0,00	213,08	213,08
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	3,968	3,968	19,44	0,00	77,14	77,14
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	7,142	7,142	50,00	0,00	357,12	357,12
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	0,763	0,763	354,66	0,00	270,68	270,68
18	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,000	1,374	1,374	194,41	0,00	267,07	267,07
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	0,382	0,382	1 054,09	0,00	402,24	402,24
3,18*0,8*0,15										
24	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	0,000	3,180	3,180	296,26	0,00	942,11	942,11
25	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	130,04	0,00	130,04	130,04
26	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	0,000	1,000	1,000	137,66	0,00	137,66	137,66
27	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	59,00	0,00	59,00	59,00
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	1,273	1,273	2,62	0,00	3,34	3,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									7 043,56	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									7 043,56	

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 94

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
320 Splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			výměna zásypu								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka			výměna zásypu							
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	82,118	210,134	128,016	25,90	2 126,86	5 442,47	3 315,61
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,118	210,134	128,016	92,22	7 572,92	19 378,56	11 805,64
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	492,708	1 260,804	768,096	8,95	4 409,74	11 284,20	6 874,46
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,118	210,134	128,016	19,44	1 596,37	4 085,00	2 488,63
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,812	378,241	230,429	50,00	7 390,60	18 912,04	11 521,44
ZL1-ZMč.5		štěrkodrt' 0/32 B	t	0,000	230,429	230,429	234,08	0,00	53 938,77	53 938,77
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	210,134	338,150	128,016	92,22	19 378,56	31 184,19	11 805,63
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										101 750,18
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										101 750,18

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3 - ZMč. 95										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			výměna záspy							
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 6 - kanalizační stoka			výměna zásypu							
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	46,240	46,240	25,90	0,00	1 197,62	1 197,62
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	46,240	46,240	92,22	0,00	4 264,25	4 264,25
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	277,440	277,440	8,95	0,00	2 483,09	2 483,09
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	46,240	46,240	19,44	0,00	898,91	898,91
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	83,232	83,232	50,00	0,00	4 161,60	4 161,60
N		štěrkodrt' 0/32 B	t	0,000	83,232	83,232	234,08	0,00	19 482,95	19 482,95
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	46,240	46,240	92,22	0,00	4 264,25	4 264,25
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										36 752,67
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										36 752,67

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 96

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
29	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,500	0,000	-52,500	34,180	1 794,45	0,00	-1 794,45
30	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,500	0,000	-52,500	55,180	2 896,95	0,00	-2 896,95
31	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,575	0,000	-1,575	159,790	251,67	0,00	-251,67
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	10,500	0,000	-10,500	89,410	938,81	0,00	-938,81
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-5 881,88

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-5 881,88

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 97										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 2 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,358	96,882	-0,476	241,310	23 493,46	23 378,60	-114,86
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,453	32,294	-0,159	24,480	794,45	790,57	-3,88
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	97,358	96,882	-0,476	376,840	36 688,39	36 509,01	-179,38
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	32,453	32,294	-0,159	25,860	839,23	835,13	-4,10
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,340	24,221	-0,119	788,420	19 190,14	19 096,32	-93,82
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,113	8,073	-0,040	157,760	1 279,91	1 273,65	-6,26
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	24,340	24,221	-0,119	1 355,250	32 986,79	32 825,51	-161,28
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,113	8,073	-0,040	226,170	1 834,92	1 825,95	-8,97
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	145,210	144,500	-0,710	93,910	13 636,67	13 570,00	-66,67
18	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	61,656	61,355	-0,301	35,290	2 175,84	2 165,22	-10,62
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	100,576	100,397	-0,179	25,900	2 604,92	2 600,28	-4,64
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,576	100,397	-0,179	92,220	9 275,12	9 258,61	-16,51
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	603,456	602,382	-1,074	8,950	5 400,93	5 391,32	-9,61
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,576	100,397	-0,179	19,440	1 955,20	1 951,72	-3,48
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	181,037	180,715	-0,322	50,000	9 051,85	9 035,74	-16,11
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,060	65,524	-0,536	354,660	23 428,84	23 238,74	-190,10
25	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	118,908	117,943	-0,965	194,410	23 116,90	22 929,34	-187,56

26	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	486,792	484,412	-2,380	15,080	7 340,82	7 304,93	-35,89
27	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	486,792	484,412	-2,380	10,020	4 877,66	4 853,81	-23,85
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,020	21,841	-0,179	1 054,090	23 211,06	23 022,38	-188,68
30	871360420	Montáž kanalizačního potrubí plnožebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	146,800	145,610	-1,190	193,850	28 457,18	28 226,50	-230,68
32	286147250	trubka kanalizační s plným žebrem SN12 vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	10,276	9,074	-1,202	2 605,750	26 776,69	23 644,58	-3 132,11
36	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	146,800	145,610	-1,190	21,940	3 220,79	3 194,68	-26,11
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 715,18

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 2 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 715,18

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 98

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
33	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	1,500	0,000	-1,500	466,510	699,77	0,00	-699,77
34	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1,500	0,000	-1,500	322,360	483,54	0,00	-483,54
35	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1,500	0,000	-1,500	36,870	55,31	0,00	-55,31
36	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1,500	0,000	-1,500	36,870	55,31	0,00	-55,31
37	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,500	0,000	-1,500	362,800	544,20	0,00	-544,20
38	599141111	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	4,000	0,000	-4,000	73,750	295,00	0,00	-295,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 133,13

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 133,13

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 3 - ZMč. 99

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	34,752	33,709	-1,043	377,620	13 123,05	12 729,36	-393,69
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,584	11,236	-0,348	24,480	283,58	275,07	-8,51
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	31,552	30,605	-0,947	376,840	11 890,06	11 533,35	-356,71
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,584	11,236	-0,348	25,860	299,56	290,58	-8,98
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých	m3	8,688	8,427	-0,261	788,420	6 849,79	6 644,30	-205,49
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,896	2,809	-0,087	157,760	456,87	443,17	-13,70
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrých	m3	8,688	8,427	-0,261	1 355,250	11 774,41	11 421,18	-353,23
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,896	2,809	-0,087	226,170	654,99	635,34	-19,65
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,444	47,562	-0,882	93,910	4 549,38	4 466,55	-82,83
18	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,806	22,232	-0,574	35,290	804,82	784,56	-20,26
19	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	35,006	33,956	-1,050	25,900	906,66	879,46	-27,20
20	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,006	33,956	-1,050	92,220	3 228,25	3 131,41	-96,84
21	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	210,036	203,735	-6,301	8,950	1 879,82	1 823,43	-56,39
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,006	33,956	-1,050	19,440	680,52	660,10	-20,42
23	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,011	61,121	-1,890	50,000	3 150,55	3 056,03	-94,52
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	24,435	23,702	-0,733	354,660	8 666,12	8 406,13	-259,99
25	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	43,983	42,664	-1,319	194,410	8 550,74	8 294,21	-256,53

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 100

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
29	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	128,450	0,000	-128,450	131,640	16 909,16	0,00	-16 909,16
30	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	128,450	0,000	-128,450	131,640	16 909,16	0,00	-16 909,16
35	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	128,450	0,000	-128,450	506,010	64 996,98	0,00	-64 996,98
64	899713120	Úprava žlábků na dně šachty a utěsnění prostupu	kus	1,000	0,000	-1,000	6 760,190	6 760,19	0,00	-6 760,19
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-105 575,49

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-105 575,49

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 101

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - NN			skutečnost							
1	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	16,416	0,000	-16,416	241,310	3 961,34	0,00	-3 961,34
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,472	0,000	-5,472	24,480	133,95	0,00	-133,95
3	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	16,416	0,000	-16,416	252,060	4 137,82	0,00	-4 137,82
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,472	0,000	-5,472	25,860	141,51	0,00	-141,51
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,104	0,000	-4,104	788,420	3 235,68	0,00	-3 235,68
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,368	0,000	-1,368	157,760	215,82	0,00	-215,82
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,104	0,000	-4,104	1 355,250	5 561,95	0,00	-5 561,95
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,368	0,000	-1,368	226,170	309,40	0,00	-309,40
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,856	0,000	-11,856	93,910	1 113,40	0,00	-1 113,40
19	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	31,000	0,000	-31,000	25,900	802,90	0,00	-802,90
20	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,000	0,000	-31,000	92,220	2 858,82	0,00	-2 858,82
21	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	186,000	0,000	-186,000	8,950	1 664,70	0,00	-1 664,70
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,000	0,000	-31,000	19,440	602,64	0,00	-602,64
23	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,800	0,000	-55,800	50,000	2 790,00	0,00	-2 790,00
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,400	0,000	-11,400	354,660	4 043,12	0,00	-4 043,12
25	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	20,520	0,000	-20,520	194,410	3 989,29	0,00	-3 989,29
26	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	110,200	0,000	-110,200	15,080	1 661,82	0,00	-1 661,82

27	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	110,200	0,000	-110,200	10,020	1 104,20	0,00	-1 104,20
28	CO-NC	Sondy pro zjištění inženýrských sítí	ks	1,000	0,000	-1,000	3 687,380	3 687,38	0,00	-3 687,38
29	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	131,640	5 265,60	0,00	-5 265,60
30	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	131,640	5 265,60	0,00	-5 265,60
31	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	131,640	5 265,60	0,00	-5 265,60
32	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	322,360	12 894,40	0,00	-12 894,40
33	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	40,000	0,000	-40,000	36,870	1 474,80	0,00	-1 474,80
34	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2,000	0,000	-2,000	466,510	933,02	0,00	-933,02
35	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	38,000	0,000	-38,000	506,010	19 228,38	0,00	-19 228,38
36	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2,000	0,000	-2,000	36,870	73,74	0,00	-73,74
37	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,000	0,000	-2,000	362,800	725,60	0,00	-725,60
39	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkokopisu do 63 mm	m3	12,160	0,000	-12,160	1 054,090	12 817,73	0,00	-12 817,73
40	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	38,000	0,000	-38,000	364,370	13 846,06	0,00	-13 846,06
41	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 DN 80 mm	m	39,900	0,000	-39,900	125,370	5 002,26	0,00	-5 002,26
49	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	38,000	0,000	-38,000	12,620	479,56	0,00	-479,56
50	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	38,000	0,000	-38,000	32,500	1 235,00	0,00	-1 235,00
51	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	38,000	0,000	-38,000	21,940	833,72	0,00	-833,72
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,697	0,000	-20,697	2,620	54,23	0,00	-54,23
65	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	0,000	-5,000	141,510	707,55	0,00	-707,55
66	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,000	0,000	-2,000	163,510	327,02	0,00	-327,02
67	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	65,820	2 632,80	0,00	-2 632,80
68	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,040	0,000	-18,040	46,960	847,16	0,00	-847,16
69	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	270,600	0,000	-270,600	2,290	619,67	0,00	-619,67

[illegible]

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační stoka - NN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-133 556,80

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 102

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,504	6,834	-0,670	377,620	2 833,66	2 580,58	-253,08
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,501	2,278	-0,223	24,480	61,22	55,76	-5,46
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,504	6,834	-0,670	376,840	2 827,81	2 575,25	-252,56
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,501	2,278	-0,223	25,860	64,68	58,90	-5,78
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	5,002	4,555	-0,447	788,420	3 943,68	3 591,17	-352,51
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,667	1,518	-0,149	157,760	262,99	239,48	-23,51
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	5,002	4,555	-0,447	1 355,250	6 778,96	6 173,03	-605,93
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,667	1,518	-0,149	226,170	377,03	343,32	-33,71
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,625	17,872	-1,753	93,910	1 842,98	1 678,34	-164,64
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,672	0,612	-0,060	35,290	23,71	21,61	-2,10
11	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,715	4,293	-0,422	25,900	122,12	111,20	-10,92
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,715	4,293	-0,422	92,220	434,82	395,92	-38,90
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	28,290	25,760	-2,531	8,950	253,20	230,55	-22,65
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,715	4,293	-0,422	19,440	91,66	83,46	-8,20
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,487	7,728	-0,759	50,000	424,35	386,39	-37,96
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,760	5,177	-0,583	354,660	2 042,84	1 836,07	-206,77
17	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,368	9,837	-0,531	194,410	2 015,64	1 912,41	-103,23

18	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,759	16,299	-2,460	15,080	282,89	245,79	-37,10
19	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	18,759	16,299	-2,460	10,020	187,97	163,32	-24,65
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,880	2,732	-0,148	1 054,090	3 035,78	2 879,77	-156,01
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	24,000	22,770	-1,230	296,260	7 110,24	6 745,84	-364,40
22	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	4,000	2,000	-2,000	130,040	520,16	260,08	-260,08
23	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	4,000	2,000	-2,000	137,660	550,64	275,32	-275,32
24	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	4,000	2,000	-2,000	59,000	236,00	118,00	-118,00
25	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	24,000	0,000	-24,000	16,460	395,04	0,00	-395,04
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,467	10,400	-0,067	2,620	27,42	27,25	-0,17
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 758,68

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 758,68

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 1 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			0,00							

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	-3 758,68
--------------------------------------	-----------

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 103										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 -přípojky						skutečné zaměření				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - úsek 2 -přípojky			skutečné zaměření							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,722	18,358	2,636	377,620	5 936,94	6 932,43	995,49
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,241	6,120	0,879	24,480	128,30	149,81	21,51
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	15,722	18,358	2,636	376,840	5 924,68	6 918,11	993,43
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	5,241	6,120	0,879	25,860	135,53	158,26	22,72
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	10,482	12,240	1,758	788,420	8 264,22	9 649,94	1 385,72
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	3,494	4,080	0,586	157,760	551,21	643,64	92,43
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	10,482	12,240	1,758	1 355,250	14 205,73	16 587,70	2 381,97
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	3,494	4,080	0,586	226,170	790,24	922,74	132,50
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,652	25,283	3,631	93,910	2 033,34	2 374,28	340,94
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,936	15,105	2,169	35,290	456,51	533,06	76,55

11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,820	20,808	2,988	25,900	461,54	538,93	77,39
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,820	20,808	2,988	92,220	1 643,36	1 918,91	275,55
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	106,920	124,848	17,928	8,950	956,93	1 117,39	160,46
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,820	20,808	2,988	19,440	346,42	404,51	58,09
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,076	37,454	5,378	50,000	1 603,80	1 872,72	268,92
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,880	13,872	1,992	354,660	4 213,36	4 919,84	706,48
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	21,384	24,970	3,586	194,410	4 157,26	4 854,34	697,08
18	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	39,306	44,286	4,980	15,080	592,73	667,83	75,10
19	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	39,306	44,286	4,980	10,020	393,85	443,75	49,90
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,996	1,992	0,996	1 054,090	1 049,87	2 099,75	1 049,87
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	8,300	16,600	8,300	296,260	2 458,96	4 917,92	2 458,96
25	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	49,500	57,800	8,300	16,460	814,77	951,39	136,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										12 457,68
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										12 457,68

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 104	
---	--

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
24	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	5,600	0,000	-5,600	466,510	2 612,46	0,00	-2 612,46
25	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	5,600	0,000	-5,600	322,360	1 805,22	0,00	-1 805,22
26	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	5,600	0,000	-5,600	36,870	206,47	0,00	-206,47
27	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5,600	0,000	-5,600	36,870	206,47	0,00	-206,47
28	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5,600	0,000	-5,600	362,800	2 031,68	0,00	-2 031,68
29	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	14,800	0,000	-14,800	73,750	1 091,50	0,00	-1 091,50
36	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	69,000	0,000	-69,000	16,460	1 135,74	0,00	-1 135,74
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-9 089,54

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										-9 089,54

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 105

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,543	0,000	-1,543	377,620	582,67	0,00	-582,67
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,514	0,000	-0,514	24,480	12,58	0,00	-12,58
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,543	0,000	-1,543	376,840	581,46	0,00	-581,46
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,514	0,000	-0,514	25,860	13,29	0,00	-13,29
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,029	0,000	-1,029	788,420	811,28	0,00	-811,28
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,343	0,000	-0,343	157,760	54,11	0,00	-54,11
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,029	0,000	-1,029	1 355,250	1 394,55	0,00	-1 394,55
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,343	0,000	-0,343	226,170	77,58	0,00	-77,58
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,664	0,000	-1,664	93,910	156,27	0,00	-156,27
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,680	0,000	-1,680	35,290	59,29	0,00	-59,29
11	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,800	0,000	-1,800	25,900	46,62	0,00	-46,62
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,800	0,000	-1,800	92,220	166,00	0,00	-166,00
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,800	0,000	-10,800	8,950	96,66	0,00	-96,66
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	0,000	-1,800	19,440	34,99	0,00	-34,99
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,240	0,000	-3,240	50,000	162,00	0,00	-162,00
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,200	0,000	-1,200	354,660	425,59	0,00	-425,59
17	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,160	0,000	-2,160	194,410	419,93	0,00	-419,93

18	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,858	0,000	-3,858	15,080	58,18	0,00	-58,18
19	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	3,858	0,000	-3,858	10,020	38,66	0,00	-38,66
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,600	0,000	-0,600	1 054,090	632,45	0,00	-632,45
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	5,000	0,000	-5,000	296,260	1 481,30	0,00	-1 481,30
22	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	1,000	0,000	-1,000	130,040	130,04	0,00	-130,04
23	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	1,000	0,000	-1,000	137,660	137,66	0,00	-137,66
24	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	1,000	0,000	-1,000	59,000	59,00	0,00	-59,00
25	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	0,000	-5,000	16,460	82,30	0,00	-82,30
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,181	0,000	-2,181	2,620	5,71	0,00	-5,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-7 720,17

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-7 720,17

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 4 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			0,00							

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	-7 720,17
--------------------------------------	-----------

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 106

Název díla:					II/204 Dolní Bělá - průtah						
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
320 Splašková kanalizace - úsek 5 - kanalizační stoka - ZN					skutečnost						
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,306	14,828	-3,478	377,620	6 912,71	5 599,30	-1 313,41	
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,102	4,943	-1,159	24,480	149,38	121,00	-28,38	
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	18,306	14,828	-3,478	376,840	6 898,43	5 587,73	-1 310,70	
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,102	4,943	-1,159	25,860	157,80	127,82	-29,98	
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	12,204	9,885	-2,319	788,420	9 621,88	7 793,72	-1 828,16	
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,068	3,295	-0,773	157,760	641,77	519,83	-121,94	
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	12,204	9,885	-2,319	1 355,250	16 539,47	13 396,97	-3 142,50	
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,068	3,295	-0,773	226,170	920,06	745,25	-174,81	
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,964	25,081	-5,883	93,910	2 907,83	2 355,34	-552,49	
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,896	6,396	-1,500	35,290	278,65	225,71	-52,94	
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	22,160	17,950	-4,210	25,900	573,94	464,89	-109,05	
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,160	17,950	-4,210	92,220	2 043,60	1 655,31	-388,29	
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	132,960	107,698	-25,262	8,950	1 189,99	963,89	-226,10	
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,160	17,950	-4,210	19,440	430,79	348,94	-81,85	
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	39,888	32,309	-7,579	50,000	1 994,40	1 615,46	-378,94	
16	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	11,600	9,396	-2,204	12,570	145,81	118,11	-27,70	
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,600	10,206	-2,394	354,660	4 468,72	3 619,66	-849,06	

18	583312000	šterkpopisek netříděný zásypový materiál	t	22,680	18,371	-4,309	194,410	4 409,22	3 571,47	-837,75
19	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	45,765	37,070	-8,695	15,080	690,14	559,01	-131,13
20	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	45,765	37,070	-8,695	10,020	458,57	371,44	-87,13
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkpopisku do 63 mm	m3	6,300	5,103	-1,197	1 054,090	6 640,77	5 379,02	-1 261,75
24	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	52,500	42,600	-9,900	296,260	15 553,65	12 620,68	-2 932,97
25	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	8,000	5,000	-3,000	130,040	1 040,32	650,20	-390,12
26	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	8,000	5,000	-3,000	137,660	1 101,28	688,30	-412,98
27	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	8,000	5,000	-3,000	59,000	472,00	295,00	-177,00
28	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	52,500	0,000	-52,500	16,460	864,15	0,00	-864,15
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,899	15,617	-7,282	2,620	60,00	40,92	-19,08
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-17 730,36

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 107

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek 7 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,831	12,118	-4,713	377,620	6 355,72	4 576,12	-1 779,60
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,610	4,039	-1,571	24,480	137,33	98,88	-38,45
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,831	12,215	-4,616	376,840	6 342,59	4 603,10	-1 739,49
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,610	4,073	-1,537	25,860	145,07	105,32	-39,75
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	11,221	8,079	-3,142	788,420	8 846,86	6 369,74	-2 477,12
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,740	2,693	-1,047	157,760	590,02	424,82	-165,20
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	11,221	8,144	-3,077	1 355,250	15 207,26	11 037,16	-4 170,10
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,740	2,716	-1,024	226,170	845,88	614,28	-231,60
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,212	14,669	-5,543	93,910	1 898,11	1 377,58	-520,53
10	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,880	4,268	-1,612	35,290	207,51	150,62	-56,89
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,012	21,782	-8,230	25,900	777,31	564,15	-213,16
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,012	21,782	-8,230	92,220	2 767,71	2 008,75	-758,96
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	180,072	130,690	-49,382	8,950	1 611,64	1 169,67	-441,97
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,012	21,782	-8,230	19,440	583,43	423,44	-159,99
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,022	39,208	-14,814	50,000	2 701,10	1 960,40	-740,70
16	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,400	16,257	-6,143	12,570	281,57	204,35	-77,22
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,880	8,622	-3,258	354,660	4 213,36	3 057,88	-1 155,48

18	583312000	šterkopísek netříděný zásepový materiál	t	21,384	15,520	-5,864	194,410	4 157,26	3 017,32	-1 139,94
19	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	42,078	30,539	-11,539	15,080	634,54	460,53	-174,01
20	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	42,078	30,539	-11,539	10,020	421,62	306,00	-115,62
21	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,400	0,000	-22,400	131,640	2 948,74	0,00	-2 948,74
22	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,400	0,000	-22,400	131,640	2 948,74	0,00	-2 948,74
23	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,400	16,128	-6,272	131,640	2 948,74	2 123,09	-825,65
24	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	22,400	16,128	-6,272	322,360	7 220,86	5 199,02	-2 021,84
25	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	22,400	16,128	-6,272	36,870	825,89	594,64	-231,25
26	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	17,600	12,672	-4,928	506,010	8 905,78	6 412,16	-2 493,62
27	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4,800	3,456	-1,344	466,510	2 239,25	1 612,26	-626,99
28	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	4,800	3,456	-1,344	36,870	176,98	127,42	-49,56
29	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,800	3,456	-1,344	362,800	1 741,44	1 253,84	-487,60
30	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	12,800	9,216	-3,584	73,750	944,00	679,68	-264,32
31	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,400	0,000	-0,400	34,180	13,67	0,00	-13,67
32	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,400	0,000	-0,400	55,180	22,07	0,00	-22,07
33	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,012	0,000	-0,012	159,790	1,92	0,00	-1,92
34	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,080	0,000	-0,080	89,410	7,15	0,00	-7,15
35	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	5,940	4,311	-1,629	1 054,090	6 261,29	4 544,18	-1 717,11
36	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	49,500	35,749	-13,751	296,260	14 664,87	10 591,00	-4 073,87
37	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	11,000	9,000	-2,000	130,040	1 430,44	1 170,36	-260,08
38	286113610	Systém (PVC) kolena 150x45°	kus	11,000	9,000	-2,000	137,660	1 514,26	1 238,94	-275,32
39	286115880	Systém (PVC) zátka hrdla DN 150	kus	11,000	9,000	-2,000	59,000	649,00	531,00	-118,00
40	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	49,500	35,750	-13,750	16,460	814,77	588,45	-226,32

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 108										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -přípojky			skutečné zaměření							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -přípojky						skutečné zaměření				
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,912	8,198	1,286	377,620	2 610,11	3 095,88	485,77
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,304	2,733	0,429	24,480	56,40	66,90	10,50
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,912	8,198	1,286	376,840	2 604,72	3 089,49	484,77
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,304	3,590	1,286	25,860	59,58	92,85	33,27
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,880	3,416	0,536	788,420	2 270,65	2 693,24	422,59
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,960	1,139	0,179	157,760	151,45	179,64	28,19
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	2,880	3,416	0,536	1 355,250	3 903,12	4 629,53	726,41
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,960	1,139	0,179	226,170	217,12	257,53	40,41
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,680	16,226	2,546	93,910	1 284,69	1 523,78	239,09
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,904	7,003	1,099	25,900	152,91	181,37	28,46

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 109

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
320 Splašková kanalizace - úsek MK3 - kanalizační přípojky - ZN			skutečnost							
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,315	6,768	-0,547	377,620	2 762,29	2 555,73	-206,56
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,438	2,256	-0,182	24,480	59,68	55,23	-4,45
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,351	6,768	-0,583	376,840	2 770,15	2 550,45	-219,70
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,438	2,256	-0,182	25,860	63,05	58,34	-4,71
5	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,877	4,512	-0,365	788,420	3 845,12	3 557,35	-287,77
6	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,626	1,504	-0,122	157,760	256,52	237,27	-19,25
7	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,877	4,512	-0,365	1 355,250	6 609,55	6 114,89	-494,66
8	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,626	1,504	-0,122	226,170	367,75	340,16	-27,59
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,868	8,205	-0,663	93,910	832,79	770,53	-62,26
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,516	14,355	-1,161	25,900	401,86	371,79	-30,07
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,516	14,355	-1,161	92,220	1 430,89	1 323,82	-107,07
12	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	93,096	86,130	-6,966	8,950	833,21	770,86	-62,35
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,516	14,355	-1,161	19,440	301,63	279,06	-22,57
14	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,929	25,839	-2,090	50,000	1 396,45	1 291,95	-104,50
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,040	4,492	-0,548	354,660	1 787,49	1 593,13	-194,36
17	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	9,072	8,086	-0,986	194,410	1 763,69	1 571,92	-191,77
18	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,288	16,008	-2,280	15,080	275,78	241,40	-34,38

19	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	18,288	16,008	-2,280	10,020	183,25	160,40	-22,85
37	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,520	2,246	-0,274	1 054,090	2 656,31	2 367,49	-288,82
38	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	21,000	18,720	-2,280	296,260	6 221,46	5 545,99	-675,47
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,938	9,900	-0,038	2,620	26,04	25,94	-0,10
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 061,27

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 111

Název díla:	
-------------	--

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -stoka ZN			skutečné zaměření							
29	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	150,000	0,000	-150,000	131,640	19 746,00	0,00	-19 746,00
30	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	150,000	0,000	-150,000	131,640	19 746,00	0,00	-19 746,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			-39 492,00							

VÍCEPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -stoka ZN						skutečné zaměření				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-39 492,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 112										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -přípojky ZN					skutečné zaměření					
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,400	0,000	-14,400	131,640	1 895,62	0,00	-1 895,62
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,400	0,000	-14,400	131,640	1 895,62	0,00	-1 895,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 791,24

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 320 - splašková kanalizace - MK1 -přípojky ZN						skutečné zaměření				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 791,24

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 115

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řád						skutečnost				
23	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,000	0,000	-7,000	36,870	258,09	0,00	-258,09
24	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	7,000	0,000	-7,000	709,610	4 967,27	0,00	-4 967,27
25	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,000	0,000	-7,000	36,870	258,09	0,00	-258,09
26	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	0,000	-7,000	454,870	3 184,09	0,00	-3 184,09
27	599141111	Vyplnění spár živичnou závlkou	m	9,000	0,000	-9,000	73,750	663,75	0,00	-663,75
31	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	31,600	0,000	-31,600	89,410	2 825,36	0,00	-2 825,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 156,65

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 156,65

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 116	
---	--

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE	
-----------	--

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní přípojky			skutečnost							
38	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	10,000	0,000	-10,000	4 283,590	42 835,90	0,00	-42 835,90
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-42 835,90

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní přípojky						skutečnost				
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-42 835,90

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 117

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní řad			skutečnost							
48	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	0,000	-2,000	208,310	416,62	0,00	-416,62
49	422736020	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	10 921,220	21 842,44	0,00	-21 842,44
50	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	0,000	-2,000	12,620	25,24	0,00	-25,24
51	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	0,000	-4,000	157,310	629,24	0,00	-629,24
52	552422155	uliční poklop samonivelační šoupátkový tuhý	kus	2,000	0,000	-2,000	520,170	1 040,34	0,00	-1 040,34
53	552422158	poklop samonivelační hydrantový	kus	2,000	0,000	-2,000	1 257,640	2 515,28	0,00	-2 515,28
54	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	0,000	-2,000	199,920	399,84	0,00	-399,84
55	899911200	Podkladní deska univerzální pod šoupátkový poklop	kus	2,000	0,000	-2,000	180,630	361,26	0,00	-361,26
56	899911200R	Podkladní deska pod hydrantové koleno	kus	2,000	0,000	-2,000	561,370	1 122,74	0,00	-1 122,74
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-28 353,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-28 353,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 118

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní přípojky						skutečnost				
38	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	10,000	1,000	-9,000	4 283,590	42 835,90	4 283,59	-38 552,31
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-38 552,31

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 2 - vodovodní přípojky			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-38 552,31

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 119

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní řad			skutečnost							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	119,675	116,675	-3,000	241,310	28 878,77	28 154,84	-723,93
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,892	38,488	-1,404	24,480	976,56	942,19	-34,37
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	119,675	116,675	-3,000	252,060	30 165,28	29 409,10	-756,18
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	39,892	38,890	-1,002	25,860	1 031,61	1 005,70	-25,91
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	29,919	29,164	-0,755	788,420	23 588,74	22 993,48	-595,26
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,973	9,715	-0,258	157,760	1 573,34	1 532,64	-40,70
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	29,919	29,164	-0,755	1 355,250	40 547,72	39 524,51	-1 023,21
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	9,973	9,718	-0,255	226,170	2 255,59	2 197,92	-57,67
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	130,294	126,999	-3,295	93,910	12 235,91	11 926,48	-309,43
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	114,206	111,311	-2,895	35,290	4 030,33	3 928,17	-102,16
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,688	53,288	-1,400	25,900	1 416,42	1 380,16	-36,26
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,688	53,288	-1,400	92,220	5 043,33	4 914,22	-129,11
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	328,128	319,726	-8,402	8,950	2 936,75	2 861,55	-75,20
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,688	53,288	-1,400	19,440	1 063,13	1 035,92	-27,21
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,438	95,718	-2,720	50,000	4 921,90	4 785,90	-136,00
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,672	13,274	-0,398	1 054,090	14 411,52	13 991,99	-419,53
20	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	187,100	182,422	-4,678	33,260	6 222,95	6 067,36	-155,59

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 120

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní přípojky			skutečnost							
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,532	10,903	-1,629	1 355,250	16 983,99	14 776,07	-2 207,92
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,177	3,634	-0,543	226,170	944,71	821,90	-122,81
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,518	17,889	-1,629	25,900	505,52	463,32	-42,20
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,518	17,889	-1,629	92,220	1 799,95	1 649,69	-150,26
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,108	107,332	-9,776	8,950	1 048,12	960,62	-87,50
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,518	17,889	-1,629	19,440	379,43	347,76	-31,67
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,132	32,199	-2,933	50,000	1 756,60	1 609,96	-146,64
32	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	7,000	0,000	-7,000	4 283,590	29 985,13	0,00	-29 985,13
36	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	61,000	15,250	-45,750	24,100	1 470,10	367,53	-1 102,57
37	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	61,000	15,250	-45,750	12,620	769,82	192,46	-577,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-34 454,08

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní přípojky			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-34 454,08

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 121

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 4 - vodovodní řad			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,994	37,994	-2,000	377,620	15 102,53	14 347,41	-755,12
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,331	12,664	-0,667	24,480	326,34	310,03	-16,31
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,994	37,994	-2,000	376,840	15 071,34	14 317,77	-753,57
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,331	12,664	-0,667	25,860	344,74	327,50	-17,24
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,999	9,499	-0,500	788,420	7 883,41	7 489,24	-394,17
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,333	3,166	-0,167	157,760	525,81	499,52	-26,29
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,999	9,499	-0,500	1 355,250	13 551,14	12 873,59	-677,55
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,333	3,166	-0,167	226,170	753,82	716,13	-37,69
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,417	41,246	-2,171	93,910	4 077,29	3 873,43	-203,86
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	38,153	36,245	-1,908	35,290	1 346,42	1 279,10	-67,32
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,416	17,495	-0,921	25,900	476,97	453,13	-23,84
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,416	17,495	-0,921	92,220	1 698,32	1 613,41	-84,91
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,496	104,971	-5,525	8,950	988,94	939,49	-49,45
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,416	17,495	-0,921	19,440	358,01	340,11	-17,90
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,149	31,492	-1,657	50,000	1 657,45	1 574,58	-82,87
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,812	13,121	-0,691	354,660	4 898,56	4 653,64	-244,92
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	24,862	23,619	-1,243	194,410	4 833,42	4 591,75	-241,67

19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,604	4,374	-0,230	1 054,090	4 853,03	4 610,38	-242,65
21	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	57,550	54,673	-2,878	33,260	1 914,11	1 818,41	-95,70
22	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	53,250	50,588	-2,663	100,120	5 331,39	5 064,82	-266,57
23	552530010	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj dl.6 m DN 100 mm	m	54,321	51,605	-2,716	980,730	53 274,23	50 610,52	-2 663,71
54	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	0,000	-6,000	157,340	944,04	0,00	-944,04
55	552422155	uliční poklop samonivelační šoupátkový tuhý	kus	5,000	0,000	-5,000	520,170	2 600,85	0,00	-2 600,85
56	552422158	poklop samonivelační hydrantový	kus	1,000	0,000	-1,000	1 257,640	1 257,64	0,00	-1 257,64
57	899911200	Podkladní deska univerzální pod šoupátkový poklop	kus	5,000	0,000	-5,000	180,630	903,15	0,00	-903,15
58	899911200R	Podkladní deska pod hydrantové koleno	kus	1,000	0,000	-1,000	561,370	561,37	0,00	-561,37
59	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	5,000	0,000	-5,000	199,920	999,60	0,00	-999,60
60	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	4,300	0,000	-4,300	12,620	54,27	0,00	-54,27
63	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	57,550	50,588	-6,962	32,500	1 870,38	1 644,11	-226,27
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-14 510,57

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 4 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-14 510,57

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

SO 330 - Vodovod - úsek 4 - vodovodní řad	skutečnost
---	------------

					0,000			0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	-------	--	--	------	------	------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	0,00
------------------------------	------

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	-14 510,57
--------------------------------------	------------

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 122										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řad			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,843	89,280	-1,563	377,620	34 304,13	33 713,95	-590,18
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,281	29,760	-0,521	24,480	741,28	728,53	-12,75
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	90,843	89,280	-1,563	376,840	34 233,28	33 644,31	-588,97
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	30,281	29,760	-0,521	25,860	783,07	769,59	-13,48
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	22,711	22,325	-0,386	788,420	17 905,81	17 601,83	-303,98
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,570	7,442	-0,129	157,760	1 194,24	1 173,97	-20,27
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	22,711	22,325	-0,386	1 355,250	30 779,08	30 256,57	-522,51
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	7,570	7,442	-0,129	226,170	1 712,11	1 683,04	-29,07
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,566	97,467	-1,099	93,910	9 256,33	9 153,14	-103,19
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	86,654	85,741	-0,913	35,290	3 058,02	3 025,81	-32,21
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	41,888	40,005	-1,883	25,900	1 084,90	1 036,12	-48,78
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,888	40,005	-1,883	92,220	3 862,91	3 689,22	-173,69
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	251,328	240,022	-11,306	8,950	2 249,39	2 148,19	-101,20
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,888	40,004	-1,884	19,440	814,30	777,68	-36,62
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	75,398	72,007	-3,391	50,000	3 769,90	3 600,33	-169,57
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,416	30,781	-0,635	354,660	11 142,00	10 916,86	-225,14
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	56,549	55,406	-1,143	194,410	10 993,69	10 771,55	-222,14

24	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	0,000	-5,000	429,330	2 146,65	0,00	-2 146,65
25	552597306	trouba přírubová z tvárné litiny DN 80 dl.0,1-1 m	kus	1,000	0,000	-1,000	984,900	984,90	0,00	-984,90
26	552597292	trouba přírubová z tvárné litiny DN 80 dl.0,9 m	kus	1,000	0,000	-1,000	4 519,690	4 519,69	0,00	-4 519,69
27	552597290	trouba přírubová z tvárné litiny DN 80 dl.1 m	kus	3,000	0,000	-3,000	2 996,570	8 989,71	0,00	-8 989,71
28	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,000	0,000	-5,000	341,250	1 706,25	0,00	-1 706,25
29	552540260	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	0,000	-2,000	1 096,000	2 192,00	0,00	-2 192,00
30	552518110.1	koleno přírubové s patkou PPL 80 pro připojení k hydrantu	kus	1,000	0,000	-1,000	2 352,550	2 352,55	0,00	-2 352,55
31	552538925	Spojka přírubová z tvárné litiny s přírubou jištěnou proti posunu DN80	kus	2,000	0,000	-2,000	4 299,480	8 598,96	0,00	-8 598,96
32	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	12,000	4,000	-8,000	355,780	4 269,36	1 423,12	-2 846,24
35	552597303	speciální těsnící tvarovka jištěná proti posunu DN100	kus	2,000	0,000	-2,000	651,440	1 302,88	0,00	-1 302,88
36	552538928	přesuvka DN 100	kus	7,000	1,000	-6,000	4 739,510	33 176,57	4 739,51	-28 437,06
38	552538580	přechod hrdlový spoj z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMR-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 967,560	1 967,56	0,00	-1 967,56
41	857241131R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop	kus	6,000	4,000	-2,000	341,250	2 047,50	1 365,00	-682,50
42	552597305	montážní propojovací kus	kus	6,000	4,000	-2,000	4 299,480	25 796,88	17 197,92	-8 598,96
49	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,000	-1,000	157,340	157,34	0,00	-157,34
50	552422155	uliční poklop samonivelační šoupátkový tuhý	kus	1,000	0,000	-1,000	520,170	520,17	0,00	-520,17
51	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	0,000	-1,000	199,920	199,92	0,00	-199,92
52	899911200	Podkladní deska univerzální pod šoupátkový poklop	kus	1,000	0,000	-1,000	180,630	180,63	0,00	-180,63
54	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,900	0,000	-3,900	12,620	49,22	0,00	-49,22
58	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	38,100	6,000	-32,100	80,460	3 065,53	482,76	-2 582,77
59	286131130	potrubí vodovodní PE 100 SDR11 m, 63 x 5,8 mm	m	38,481	6,000	-32,481	79,280	3 050,77	475,68	-2 575,09
60	871173111R	Demontáž potrubí D 63,40	m	38,100	0,000	-38,100	32,470	1 237,11	0,00	-1 237,11
61	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	60,767	55,763	-5,004	20,460	1 243,29	1 140,91	-102,38

62	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	129,000	0,000	-129,000	40,540	5 229,66	0,00	-5 229,66
63	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,699	0,000	-4,699	46,960	220,67	0,00	-220,67
64	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	70,485	0,000	-70,485	2,290	161,41	0,00	-161,41
65	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,699	0,000	-4,699	500,000	2 349,50	0,00	-2 349,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-94 085,50

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-94 085,50

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 123										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní přípojky			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,287	9,258	-1,029	377,620	3 884,58	3 496,12	-388,46
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,429	3,086	-0,343	24,480	83,94	75,55	-8,39
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,287	9,258	-1,029	376,840	3 876,55	3 488,90	-387,65
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,429	3,086	-0,343	25,860	88,67	79,81	-8,86
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,287	9,258	-1,029	788,420	8 110,48	7 299,43	-811,05
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,429	3,086	-0,343	157,760	540,96	486,86	-54,10
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	10,287	9,258	-1,029	1 355,250	13 941,46	12 547,31	-1 394,15
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,429	3,086	-0,343	226,170	775,54	697,98	-77,56
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,100	13,590	-1,510	93,910	1 418,04	1 276,24	-141,80
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,568	7,711	-0,857	35,290	302,36	272,13	-30,23
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,480	15,732	-1,748	25,900	452,73	407,46	-45,27
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,480	15,732	-1,748	92,220	1 612,01	1 450,81	-161,20
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,880	94,392	-10,488	8,950	938,68	844,81	-93,87
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,480	15,732	-1,748	19,440	339,81	305,83	-33,98
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,464	28,318	-3,146	50,000	1 573,20	1 415,88	-157,32
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,760	10,584	-1,176	354,660	4 170,80	3 753,72	-417,08
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	21,168	19,051	-2,117	194,410	4 115,27	3 703,74	-411,53

18	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	15,000	0,000	-15,000	154,990	2 324,85	0,00	-2 324,85
19	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	0,000	-15,000	102,090	1 531,35	0,00	-1 531,35
20	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	15,000	0,000	-15,000	36,870	553,05	0,00	-553,05
21	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	15,000	0,000	-15,000	709,610	10 644,15	0,00	-10 644,15
22	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	15,000	0,000	-15,000	36,870	553,05	0,00	-553,05
23	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	0,000	-15,000	454,870	6 823,05	0,00	-6 823,05
24	599141111	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	30,000	0,000	-30,000	73,750	2 212,50	0,00	-2 212,50
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,920	3,528	-0,392	1 054,090	4 132,03	3 718,83	-413,20
26	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	49,000	44,100	-4,900	33,260	1 629,74	1 466,77	-162,97
27	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	49,000	44,100	-4,900	13,980	685,02	616,52	-68,50
28	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	49,985	44,987	-4,999	22,120	1 105,67	995,10	-110,57
29	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	7,000	6,000	-1,000	790,940	5 536,58	4 745,64	-790,94
30	422735490	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	7,000	6,000	-1,000	813,950	5 697,65	4 883,70	-813,95
31	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	7,000	6,000	-1,000	230,420	1 612,94	1 382,52	-230,42
32	422211441	šoupátko pro domovní přípojky ISO DN32	kus	7,000	6,000	-1,000	2 415,010	16 905,07	14 490,06	-2 415,01
33	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	7,000	6,000	-1,000	339,980	2 379,86	2 039,88	-339,98
34	422910785	souprava teleskopická zemní pro šoupátka ISO dl.1,3 - 1,8 m	kus	7,000	6,000	-1,000	1 558,630	10 910,41	9 351,78	-1 558,63
35	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	14,000	12,000	-2,000	122,740	1 718,36	1 472,88	-245,48
36	422901050	spojka ISO 1"	ks	5,000	4,000	-1,000	305,020	1 525,10	1 220,08	-305,02
37	422901051	přechod PE/ocel 1"	ks	2,000	1,000	-1,000	305,020	610,04	305,02	-305,02
38	422901060	napojovací tvarovka ISO 1"	ks	7,000	6,000	-1,000	305,020	2 135,14	1 830,12	-305,02
39	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	7,000	0,000	-7,000	4 283,059	29 981,41	0,00	-29 981,41
40	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	0,000	-7,000	157,340	1 101,38	0,00	-1 101,38

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 124

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní řad			skutečnost							
54	899911200	Podkladní deska univerzální pod šoupátkový poklop	kus	5,000	0,000	-5,000	180,630	903,15	0,00	-903,15
56	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	5,000	0,000	-5,000	199,920	999,60	0,00	-999,60
57	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	9,300	0,000	-9,300	12,620	117,37	0,00	-117,37
65	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	265,000	0,000	-265,000	40,540	10 743,10	0,00	-10 743,10
66	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,731	0,000	-9,731	46,960	456,97	0,00	-456,97
67	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	145,965	0,000	-145,965	2,290	334,26	0,00	-334,26
68	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,731	0,000	-9,731	500,000	4 865,50	0,00	-4 865,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
			-18 419,95							

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-18 419,95

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 125										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní přípojky			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,864	5,386	-4,478	377,620	3 724,84	2 033,76	-1 691,08
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,288	1,795	-1,493	24,480	80,49	43,95	-36,54
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,864	5,386	-4,478	376,840	3 717,15	2 029,56	-1 687,59
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,288	1,795	-1,493	25,860	85,03	46,43	-38,60
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,864	5,386	-4,478	788,420	7 776,97	4 246,23	-3 530,74
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,288	1,795	-1,493	157,760	518,71	283,22	-235,49
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,864	5,386	-4,478	1 355,250	13 368,19	7 299,03	-6 069,16
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,288	1,795	-1,493	226,170	743,65	406,03	-337,62
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	6,552	-5,448	93,910	1 126,92	615,30	-511,62
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	12,096	6,604	-5,492	35,290	426,87	233,07	-193,80
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,360	8,387	-6,973	25,900	397,82	217,21	-180,61
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,360	8,387	-6,973	92,220	1 416,50	773,41	-643,09
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,160	50,319	-41,841	8,950	824,83	450,36	-374,47
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,360	8,387	-6,973	19,440	298,60	163,03	-135,57
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,648	15,096	-12,552	50,000	1 382,40	754,79	-627,61
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,520	6,290	-5,230	354,660	4 085,68	2 230,78	-1 854,90
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	20,736	11,322	-9,414	194,410	4 031,29	2 201,08	-1 830,21

18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,840	2,097	-1,743	1 054,090	4 047,71	2 210,05	-1 837,66
19	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	48,000	26,240	-21,760	33,260	1 596,48	872,74	-723,74
20	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	48,000	26,240	-21,760	13,980	671,04	366,84	-304,20
21	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	48,965	26,240	-22,725	22,120	1 083,11	580,43	-502,68
22	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	6,000	4,000	-2,000	790,940	4 745,64	3 163,76	-1 581,88
23	422735490	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	6,000	4,000	-2,000	813,950	4 883,70	3 255,80	-1 627,90
24	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	6,000	4,000	-2,000	230,420	1 382,52	921,68	-460,84
25	422211441	šoupátko pro domovní přípojky ISO DN32	kus	6,000	4,000	-2,000	2 415,010	14 490,06	9 660,04	-4 830,02
26	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	6,000	4,000	-2,000	339,980	2 039,88	1 359,92	-679,96
27	422910785	souprava teleskopická zemní pro šoupátka ISO dl.1,3 - 1,8 m	kus	6,000	4,000	-2,000	1 558,630	9 351,78	6 234,52	-3 117,26
28	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	12,000	4,000	-8,000	122,740	1 472,88	490,96	-981,92
29	422901050	spojka ISO 1"	ks	5,000	3,000	-2,000	305,020	1 525,10	915,06	-610,04
31	422901060	napojovací tvarovka ISO 1"	ks	6,000	0,000	-6,000	305,020	1 830,12	0,00	-1 830,12
32	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	6,000	0,000	-6,000	4 283,590	25 701,54	0,00	-25 701,54
33	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	0,000	-6,000	157,340	944,04	0,00	-944,04
34	552422155	uliční poklop šoupátkový	kus	6,000	0,000	-6,000	520,170	3 121,02	0,00	-3 121,02
35	899911210	Podkladní deska pod poklopy	kus	6,000	0,000	-6,000	160,110	960,66	0,00	-960,66
36	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	48,000	0,000	-48,000	24,100	1 156,80	0,00	-1 156,80
37	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	48,000	0,000	-48,000	12,620	605,76	0,00	-605,76
38	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,992	11,462	-9,530	2,620	55,00	30,03	-24,97
39	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	48,000	0,000	-48,000	35,190	1 689,12	0,00	-1 689,12
40	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,624	0,000	-0,624	46,960	29,30	0,00	-29,30
41	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,360	0,000	-9,360	2,290	21,43	0,00	-21,43

42	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,624	0,000	-0,624	500,000	312,00	0,00	-312,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 633,56

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 6 - vodovodní přípojky			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 633,56

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 126										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní řad			skutečnost							
65	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	3,000	-1,000	157,340	629,36	472,02	-157,34
66	552422155	uliční poklop samonivelační šoupátkový tuhý	kus	4,000	3,000	-1,000	520,170	2 080,68	1 560,51	-520,17
67	899911200	Podkladní deska univerzální pod šoupátkový poklop	kus	4,000	3,000	-1,000	180,630	722,52	541,89	-180,63
69	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000	0,000	-4,000	199,920	799,68	0,00	-799,68
70	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	6,600	0,000	-6,600	12,620	83,29	0,00	-83,29
71	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	220,500	220,150	-0,350	12,700	2 800,35	2 795,91	-4,44
72	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	227,100	220,150	-6,950	32,500	7 380,75	7 154,88	-225,87
74	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	66,300	0,000	-66,300	80,460	5 334,50	0,00	-5 334,50
75	286131130	potrubí vodovodní PE 100 SDR11 m, 63 x 5,8 mm	m	66,963	0,000	-66,963	79,280	5 308,83	0,00	-5 308,83
76	871173111R	Demontáž potrubí D 63,40	m	66,300	0,000	-66,300	32,470	2 152,76	0,00	-2 152,76
77	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	106,305	105,242	-1,063	20,460	2 175,00	2 153,25	-21,75
78	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	216,000	64,000	-152,000	40,540	8 756,64	2 594,56	-6 162,08
79	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	140,000	138,600	-1,400	65,820	9 214,80	9 122,65	-92,15
80	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	69,518	68,823	-0,695	46,960	3 264,57	3 231,92	-32,65
81	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 042,770	1 042,249	-0,521	2,290	2 387,94	2 386,75	-1,19
82	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	61,600	61,569	-0,031	50,000	3 080,00	3 078,46	-1,54
83	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,918	7,914	-0,004	500,000	3 959,00	3 957,02	-1,98

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	-21 080,86
------------------------------	------------

-21 080,86

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní řad			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-21 080,86

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní řád			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-21 080,86

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 127

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní přípojky			skutečnost							
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,908	11,147	-0,761	377,620	4 496,70	4 209,33	-287,37
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,969	3,715	-0,254	24,480	97,16	90,94	-6,22
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,908	11,147	-0,761	376,840	4 487,41	4 200,67	-286,74
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,969	3,715	-0,254	25,860	102,64	96,07	-6,57
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,908	11,147	-0,761	788,420	9 388,51	8 788,52	-599,99
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,969	3,715	-0,254	157,760	626,15	586,14	-40,01
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	11,908	11,147	-0,761	1 355,250	16 138,32	15 106,97	-1 031,35
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,969	3,715	-0,254	226,170	897,67	840,31	-57,36
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,568	16,445	-1,123	93,910	1 649,81	1 544,35	-105,46
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	11,424	10,694	-0,730	35,290	403,15	377,39	-25,76
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,640	17,450	-1,190	25,900	482,78	451,96	-30,82
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,640	17,450	-1,190	92,220	1 718,98	1 609,24	-109,74
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,840	104,695	-7,145	8,950	1 000,97	937,02	-63,95
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,640	17,450	-1,190	19,440	362,36	339,23	-23,13
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,552	31,410	-2,142	50,000	1 677,60	1 570,50	-107,10
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,960	12,133	-0,827	354,660	4 596,39	4 303,09	-293,30
17	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	23,328	21,838	-1,490	194,410	4 535,20	4 245,53	-289,67

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,320	3,519	-0,801	1 054,090	4 553,67	3 709,55	-844,12
23	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	54,000	44,040	-9,960	33,260	1 796,04	1 464,77	-331,27
24	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	54,000	44,040	-9,960	13,980	754,92	615,68	-139,24
25	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	55,085	44,090	-10,995	22,120	1 218,48	975,27	-243,21
26	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	14,000	13,000	-1,000	790,940	11 073,16	10 282,22	-790,94
27	422735490	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	14,000	13,000	-1,000	813,950	11 395,30	10 581,35	-813,95
28	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	14,000	13,000	-1,000	230,420	3 225,88	2 995,46	-230,42
29	422211441	šoupátko pro domovní přípojky ISO DN32	kus	14,000	13,000	-1,000	2 415,010	33 810,14	31 395,13	-2 415,01
30	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	14,000	13,000	-1,000	339,980	4 759,72	4 419,74	-339,98
31	422910785	souprava teleskopická zemní pro šoupátka ISO dl.1,3 - 1,8 m	kus	14,000	13,000	-1,000	1 558,630	21 820,82	20 262,19	-1 558,63
32	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	28,000	11,000	-17,000	122,740	3 436,72	1 350,14	-2 086,58
33	422901050	spojka ISO 1"	ks	11,000	10,000	-1,000	305,020	3 355,22	3 050,20	-305,02
34	422901051	přechod PE/ocel 1"	ks	3,000	2,000	-1,000	305,020	915,06	610,04	-305,02
35	422901060	napojovací tvarovka ISO 1"	ks	14,000	13,000	-1,000	305,020	4 270,28	3 965,26	-305,02
36	722231210	Ventil redukční DN32 na přípojce vč. stavebních přípomocích	kus	14,000	0,000	-14,000	4 283,590	59 970,26	0,00	-59 970,26
37	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	14,000	13,000	-1,000	157,340	2 202,76	2 045,42	-157,34
38	552422155	uliční poklop šoupátkový	kus	14,000	13,000	-1,000	520,170	7 282,38	6 762,21	-520,17
40	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	54,000	0,000	-54,000	24,100	1 301,40	0,00	-1 301,40
41	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	54,000	0,000	-54,000	12,620	681,48	0,00	-681,48
42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,903	21,274	-2,629	2,620	62,63	55,74	-6,89
43	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	54,000	31,550	-22,450	35,190	1 900,26	1 110,24	-790,02
44	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,702	0,363	-0,339	46,960	32,97	17,05	-15,92
45	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,530	6,048	-4,482	2,290	24,11	13,85	-10,26

46	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,702	0,363	-0,339	500,000	351,00	181,50	-169,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-77 696,19

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 7 - vodovodní přípojky			skutečnost							
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-77 696,19

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 128

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řad a přípojky			výměna zásypu - VaK								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 1 - vodovodní řad a přípojky			výměna zásypu - VaK							
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	200,038	200,038	25,90	0,00	5 180,98	5 180,98
		390,086+9,99 z toho měněno 50%		0,000	200,038					
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	200,038	200,038	92,22	0,00	18 447,50	18 447,50
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	1 200,228	1 200,228	8,95	0,00	10 742,04	10 742,04
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	200,038	200,038	19,44	0,00	3 888,74	3 888,74
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	360,068	360,068	50,00	0,00	18 003,42	18 003,42
ZL1-ZMč.5		šterkodrt' 0/32 B	t	0,000	360,068	360,068	234,08	0,00	84 284,81	84 284,81
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	200,038	200,038	92,22	0,00	18 447,50	18 447,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										158 995,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										158 995,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 129										
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní řad a přípojky			výměna záspy - VaK							
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 3 - vodovodní řad a přípojky			výměna záspy - VaK							
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	142,211	142,211	25,90	0,00	3 683,26	3 683,26
		126,99+15,221		0,000	142,211					
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	142,211	145,515	92,22	0,00	13 114,70	13 419,39
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	853,266	873,090	8,95	0,00	7 636,73	7 814,16
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	142,211	145,515	19,44	0,00	2 764,58	2 828,81
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	255,980	261,927	50,00	0,00	12 799,00	13 096,35
ZL1-ZMč.5		šterkodrt' 0/32 B	t	0,000	255,980	261,927	234,08	0,00	59 919,80	61 311,87
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	142,211	145,515	92,22	0,00	13 114,70	13 419,39
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										115 573,24
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										115 573,24

Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 130										
Název díla:							II/204 Dolní Bělá - průtah			
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řad a přípojky			výměna zásypu - VaK							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 330 - Vodovod - úsek 5 - vodovodní řad a přípojky			výměna zásypu - VaK							
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	111,057	111,057	25,90	0,00	2 876,38	2 876,38
		97,467+13,59		111,057						
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	111,057	111,057	92,22	0,00	10 241,68	10 241,68
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	666,342	666,342	8,95	0,00	5 963,76	5 963,76
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	111,057	111,057	19,44	0,00	2 158,95	2 158,95
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	199,903	199,903	50,00	0,00	9 995,15	9 995,15
ZL1-ZMč.5		štěrkodrt' 0/32 B	t	0,000	199,903	199,903	234,08	0,00	46 793,29	46 793,29
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	111,057	111,057	92,22	0,00	10 241,68	10 241,68
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										88 270,88
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										88 270,88

