



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„III/231 11 Nebřeziny - Obora“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000795

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500006013

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] jen
„kontaktní osoba objednatele“

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ALGON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 144038032 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha

zastoupen/á: Petr Študlar, předseda představenstva

IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Joštova 1, 350 02 Cheb

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/231 11 Nebřeziny - Obora“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 278.021,50 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 565.511,48 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **15.291.063,00 Kč**
se tímto dodatkem snižuje o částku 287.489,98 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 15.003.573,02 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinností uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým soupisem prací**

objednatel:

zhotovitel:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/231 11 Nebězíny - Obora			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha, IČO: 28420403			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 1, 310 00 Plzeň, IČO: 06614761			
Popis změny:				
Změna plochy ACO a ACL [vícepráce]:				
Po odstranění nánosů a očištění krajnic a na základě zaměření skutečného stavu došlo k rozšíření plochy vrstev ACL a ACO.				
Úprava rozsahu zemních prací [méněpráce]:				
Na základě provedených KD byl upřesněn rozsah provedení sanací na základě skutečného stavu komunikace při realizaci stavby.				
	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-287 489,98 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-60 372,89 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-347 862,87 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	15 291 063,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	15 291 063,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	15 003 573,02 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	18 154 323,36 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-565 511,48 Kč	-287 489,98 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	278 021,50 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: Ing. Jan Červinka	  Čech, Jablova 1, tel.: 354 433 817		
	TDS: Karel Koltr	DIČ CZ 284 20 403 Fax: 354 436 884		
Přílohy	Objednatel: Bc. Lukáš Václavík, DiS.			
	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		III/231 11 Nebřeziny - Obora									
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 01											
1	113154434	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 733,000	5333,500	-399,500	38,50	220 720,50	205 339,75	-15 380,75	
2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 733,000	5333,500	-399,500	72,00	412 776,00	384 012,00	-28 764,00	
3	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7 948,000	7578,500	-369,500	11,00	87 428,00	83 363,50	-4 064,50	
5	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 733,000	5333,500	-399,500	223,00	1 278 459,00	1 189 370,50	-89 088,50	
6	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	5 733,000	5333,500	-399,500	240,00	1 375 920,00	1 280 040,00	-95 880,00	
7	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	5 733,000	5333,500	-399,500	338,30	1 939 473,90	1 804 323,05	-135 150,85	
30	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů kompletní odvoz sutí na skládku zhotovitele, celková cena se započítáním všech nákladů	t	6 680,786	6213,528	-467,258	212,00	1 416 326,63	1 317 267,94	-99 058,70	
31	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6 680,786	6213,528	-467,258	30,00	200 423,58	186 405,84	-14 017,74	
32	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6 680,786	6213,528	-467,258	180,00	1 202 541,48	1 118 435,04	-84 106,44	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-565 511,48	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 01											
8	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	17,20	164 690,00	173 025,12	8 335,12	
9	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	12,00	114 900,00	120 715,20	5 815,20	
10	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	280,20	2 682 915,00	2 818 699,92	135 784,92	
11	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	236,60	2 265 445,00	2 380 101,36	114 656,36	
15	569931122	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 910,000	1 940,00	30,000	110,00	210 100,00	213 400,00	3 300,00	
17	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	4,00	38 300,00	40 238,40	1 938,40	
18	938909311	Čištění vozovek metaním strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 575,000	10 059,60	484,600	2,50	23 937,50	25 149,00	1 211,50	
21	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	3 822,000	3 880,00	58,000	60,00	229 320,00	232 800,00	3 480,00	
22	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 910,000	1 940,000	30,000	20,00	38 200,00	38 800,00	600,00	
24	915211112	Vodorovná dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	3 807,000	3 865,000	58,000	45,00	171 315,00	173 925,00	2 610,00	
26	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 822,000	3 880,000	58,000	5,00	19 110,00	19 400,00	290,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										278 021,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-287 489,98	