

DOHODA O NAROVNÁNÍ

závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – „Mosty ev.č. 0276-1, 2 Nezdice u Borov“

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba Objednatele“)

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Divize 3 – Plzeňské komunikace

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel

IČO: 402 33 308 DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba Zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1903 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Dohoda“).

Preambule

Smluvní strany konstatují, že:

- 1) Dne 14. 04. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „**Mosty ev.č. 0276-1, 2 Nezdice u Borov**“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele: 8500005678 a č. smlouvy Zhotovitele: 03055561 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení pod systémovým číslem: P21V00000067 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 3) V rámci provádění Stavby Zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. dodatkem ke Smlouvě. Podrobně jsou provedené změny popsány v příloze č. 1 této Dohody – změnový list, včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“).
- 4) Hodnota položek realizovaných pro Objednatele navíc (dále jen „vícepráce“) činí **2 831 983,06 Kč bez DPH** a hodnota položek pro Objednatele nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí – **2 501 018,90 Kč bez DPH. Rozdíl ceny realizovaných prací oproti předmětu díla stanovených Smlouvou pro Objednatele tedy činí 330 964,16 bez DPH.**
- 5) Stavba, resp. dílo dle Smlouvy bylo řádně předáno, resp. předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 7. 6. 2022.

I.

1.1. S ohledem na vše výše uvedené a dále

- a) vzhledem k tomu, že na stavbě došlo ke změnám skutečně realizovaných kapacit dle geodetického zaměření skutečného stavu a dodatečným změnám dle požadavků Objednatele,
- b) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval co do rozsahu méněprací a víceprací, byly tyto Zhotovitelem poskytnuty de facto bez právního důvodu,
- c) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- d) vzhledem k tomu, že Objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené Zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím,
- e) vzhledem k tomu, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím Zhotoviteli ze strany Objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné, a Zhotovitel neobdržel od Objednatele žádné odpovídající protiplnění,

se Smluvní strany dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli platbu za provedené vícepráce, od které odečte hodnotu neprovedených méněprací.

1.2. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že za celkovou cenu Stavby dle Smlouvy má být považovaná dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy částka ve výši **16 098 701,06 Kč bez DPH**. Z této částky bude před uhrazením Zhotoviteli odečtena (započtena) smluvní pokuta ve výši 2 491 302,92 Kč, viz čl. 1.5. až 1.8. této Dohody.

1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti Zhotovitele, sankcí, etc.

1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této Dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídající Změně rozsahu díla.

1.5. Jelikož ze strany Zhotovitele došlo prokazatelně k porušení čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, dle kterého byl nejzazší termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů, „nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště“ (dle faktického předání tedy do 03. 12. 2021), je vůči Zhotoviteli dle Smlouvy uplatněna a započtena smluvní pokuta oproti rozdílu ceny realizovaných prací dle odstavce 4 Preambule této Dohody.

1.6. Smluvní pokuta, která je Zhotoviteli započtena dle předchozího odstavce, je stanovena dle čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy, který stanoví, že „Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy.“

1.7. Smluvní pokuta za porušení Smlouvy dle čl. 1.5. a 1.6. této Dohody je stanovena ve výši 2 491 302,92 Kč.

1.8. **Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě Smlouvy a této dohody Zhotoviteli částku ve výši 13 607 398,14 Kč. Tato finální částka zohledňuje jak rozdíl ceny realizovaných více/méně prací dle odstavce 4 Preambule, tak započtení smluvní pokuty dle čl. 1.5. až 1.7. této Dohody. Zbývající dlužná částka bude Zhotoviteli uhrazena do 14 pracovních dnů od podpisu této Dohody na bankovní účet č. 415474953/0300 vedený u ČSOB a.s.**

1.9. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody o narovnání, a to vzhledem k narovnání vzájemných závazkových vztahů co do předmětu díla a ceny díla, jsou narovnána mezi nimi veškerá práva a povinnosti vyplývající z předchozích smluvních ujednání, a jsou vyjasněny veškeré vzájemné pochybnosti, týkající se rozsahu realizovaného díla a ceny díla. Touto Dohodou a jejím naplněním proto dochází, po úhradě dlužné částky dle odst. 1.8 Zhotoviteli, mezi Smluvními stranami k úplnému narovnání vzájemných závazkových vztahů mezi oběma Smluvními stranami, a k úplné úpravě všech práv a povinností mezi oběma stranami dosud spornými, resp. pochybnými.

II. Závěrečná ustanovení.

2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k Dohodě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně Dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně Dohody v případech touto Dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **Objednatel zveřejní úplné znění této Dohody vč. příloh**, tj. tato Dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Dohody nesdělí

Objednateli ty údaje, resp. části návrhu Dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí Objednatel.
- 2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední Smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 – rozpočet ke změnovému listu č. 1

Příloha č. 3 – předávací protokol

Příloha č. 4 – výpočet smluvní pokuty

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Ing. Adam Sinevič, jednatel
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 0726-1,2 Nezdice u Borov
Objekt:	SO 110; SO 201; SO 202
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3, Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006
Projektant:	BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461

Popis změny:

Méněpráce:

SO 110

- pol. č. 26, 42, 43, 44, 49 - nerealizované položky z důvodu neprováděného propustku
- pol. č. 14, 15, 19 - snížení výměru u položek z důvodu neprováděného propustku
- pol. č. 50 - nerealizovaná položka z důvodu požadavku na úplné odstranění stávajících sloupů VO
- pol. č. 56 - snížení výměr položek dle skutečného stavu
- pol. č. 58, 59 - snížení výměr položek dle skutečného stavu zaměření ploch opravených objízdných tras dle skutečného stavu

SO 201

- pol. č. 41, 42, 43 - snížení výměry u položek souvisejících s mostní konstrukcí dle RDS
- pol. č. 44 - nerealizovaná položka na základě skutečného stavu
- pol. č. 45 - nerealizovaná položka z důvodu neprovádění dlažby dna z lomového kamene
- pol. č. 47 - nerealizovaná položka z důvodu duplicity s SO 110
- pol. č. 16, 48 - nerealizovaná položka dle schválené RDS
- pol. č. 60 - nerealizovaná položka na základě skutečného stavu

SO 202

- pol. č. 41, 42, 43, 44 - nerealizované položky z důvodu neprováděného revizního schodiště
- pol. č. 45 - nerealizovaná položka na základě skutečného stavu
- pol. č. 46 - nerealizovaná položka z důvodu neprovádění dlažby dna z lomového kamene
- pol. č. 48 - nerealizovaná položka z důvodu duplicity s SO 110
- pol. č. 49 - nerealizovaná položka dle schválené RDS
- pol. č. 63 - nerealizovaná položka na základě skutečného stavu

Vícepráce:

SO 110

- pol. č. 7, 20, 53, 54 - navýšení výměry položek souvisejících s odstraněním sloupů VO
- pol. č. 32 a 34 - navýšení výměry dle zaměření skutečného stavu
- pol. č. 40, 47 - navýšení výměry u položek souvisejících s úpravou trvalého DZ
- pol. č. 60 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu zaměření ploch opravených objízdných tras
- pol. č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 - nové položky související s demontáží a montáží oplocení soukromého pozemku dotčeného stavbou
- pol. č. 67, 68, 69, 70, 77 - nové položky související s doplněním obrub v předpolích mostů
- pol. č. 79 - nová položka související s navýšením nivelity při opravě objízdných tras
- pol. č. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - nové položky související s požadavkem na úplné odstranění sloupů VO

SO 201

- pol. č. 7, 9, 10, 11, 12 - navýšení výměry položek z důvodu navýšení rozsahu zemních prací v přechodových oblastech mostu
- pol. č. 74, 75, 76, 77, 79, 80 - nové položky související s úpravou základové spáry
- pol. č. 78 - nová položka související s nemožností použití vytěženého materiálu v přechodových oblastech mostu
- pol. č. 81, 82, 83 - nové položky související s likvidací vytěženého stávajícího dřevěného roštu pod opěrami
- pol. č. 84, 85 - nové položky související s dodatečným požadavkem správce toku na zpevnění svahů

SO 202

- pol. č. 3 - navýšení výměry položky zahrnující čerpání vody v průběhu výstavby
- pol. č. 7, 8, 9 10, 11, 12 - navýšení výměry položek z důvodu navýšení rozsahu zemních prací v přechodových oblastech mostu
- pol. č. 40 - navýšení výměry dle schválené RDS
- pol. č. 74, 75, 76, 78 - nové položky související s úpravou základové spáry
- pol. 77 - nová položka související s nemožností použití vytěženého materiálu v přechodových oblastech mostu

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		330 964,16 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	69 502,47 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		400 466,63 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		15 767 736,90 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		16 098 701,06 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		19 479 428,28 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 501 018,90 Kč	330 964,16 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 831 983,06 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]		[redacted]	
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Most ev.č. 0276-1,2 Nezdice u Borov										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 110										
14	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	600,860	582,860	-18,000	94,19	56 595,00	54 899,58	-1 695,42
15	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12 017,200	11 657,200	-360,000	2,35	28 240,42	27 394,42	-846,00
19	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 141,634	1 107,434	-34,200	111,85	127 691,76	123 866,49	-3 825,27
26	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,600	0,000	-3,600	826,75	2 976,30	0,00	-2 976,30
42	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	12,000	0,000	-12,000	1 585,22	19 022,64	0,00	-19 022,64
43	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	5,000	0,000	-5,000	3 980,23	19 901,15	0,00	-19 901,15
44	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,780	0,000	-3,780	3 459,54	13 077,06	0,00	-13 077,06
49	977211111R	Řezání ŽB trub propustku	ks	2,000	0,000	-2,000	2 943,44	5 886,88	0,00	-5 886,88
56	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	56,000	22,240	-33,760	2 825,70	158 239,20	62 843,57	-95 395,63
58	5732311061	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	12 000,000	11 194,000	-806,000	10,71	128 520,00	119 887,74	-8 632,26
59	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 000,000	1 895,000	-4 105,000	146,35	878 100,00	277 333,25	-600 766,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-772 025,36
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 110										
50	999005001	Přemístění sloupů veřejného osvětlení	ks	4,000	0,000	-4,000	11 773,75	47 095,00	0,00	-47 095,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-47 095,00
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 201										
41	423172111	Montáž zabetonovaných ocelových nosníků mostní konstrukce o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	kus	15,000	13,000	-2,000	2 288,66	34 329,90	29 752,58	-4 577,32
42	13011009	ocel profilová HE-B 340 jakost 11 375	t	19,192	15,120	-4,072	25 184,05	483 332,29	380 782,84	-102 549,45
43	42317211901R	Povrchová úprava mostních nosníků dle projektové dokumentace	m´	130,200	112,840	-17,360	3 996,72	520 372,94	450 989,88	-69 383,06
44	4585911191R	Těsnící vrstva tl.200mm	m3	24,000	0,000	-24,000	1 298,19	31 156,56	0,00	-31 156,56
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-207 666,39
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 201										
45	4655131591	Dlažba dna z upraveného lomového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	112,000	0,000	-112,000	3 295,41	369 085,92	0,00	-369 085,92
47	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	357,500	0,000	-357,500	247,67	88 542,03	0,00	-88 542,03
48	581121114	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 140 mm	m2	117,000	0,000	-117,000	1 730,74	202 496,58	0,00	-202 496,58
60	7111110592R	Ochrana izolace novou folií	m2	158,760	0,000	-158,760	86,60	13 748,62	0,00	-13 748,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-673 873,15
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 202										
41	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,550	0,000	-0,550	8 405,37	4 622,95	0,00	-4 622,95
42	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,083	0,000	-0,083	37 676,00	3 127,11	0,00	-3 127,11
43	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	2,600	0,000	-2,600	1 000,77	2 602,00	0,00	-2 602,00
44	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,600	0,000	-2,600	176,61	459,19	0,00	-459,19
45	4585911191R	Těsnící vrstva tl.200mm	m3	12,300	0,000	-12,300	1 298,19	15 967,74	0,00	-15 967,74
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-26 778,99
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 202										
46	4655131591	Dlažba dna z upraveného lomového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	167,060	0,000	-167,060	3 295,41	550 531,19	0,00	-550 531,19
48	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	275,600	0,000	-275,600	247,67	68 257,85	0,00	-68 257,85
49	581121114	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 140 mm	m2	84,500	0,000	-84,500	1 730,74	146 247,53	0,00	-146 247,53
63	7111110592R	Ochrana izolace novou folií	m2	98,654	0,000	-98,654	86,60	8 543,44	0,00	-8 543,44
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-773 580,01
Méněpráce celkem Kč:										-2 501 018,90

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 110										
7	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	18,000	22,000	4,000	523,27	9 418,86	11 511,94	2 093,08
20	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,000	17,915	8,915	139,01	1 251,09	2 490,36	1 239,27
32	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 118,000	1 173,000	55,000	12,13	13 561,34	14 228,49	667,15
34	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	556,000	611,000	55,000	180,19	100 185,64	110 096,09	9 910,45
40	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	3,000	6,000	3,000	934,84	2 804,52	5 609,04	2 804,52
47	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	12,000	15,000	3,000	242,99	2 915,88	3 644,85	728,97
53	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,012	7,927	6,915	455,07	460,53	3 607,34	3 146,81
54	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,348	229,883	200,535	6,61	193,99	1 519,53	1 325,54
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										21 915,79
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 110										
60	5771441211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 000,000	9 484,000	3 484,000	200,16	1 200 960,00	1 898 317,44	697 357,44
61	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	0,000	15,000	15,000	328,00	0,00	4 920,00	4 920,00
62	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	0,000	15,000	15,000	175,00	0,00	2 625,00	2 625,00
63	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 3 m2 do 5 m2	kus	0,000	1,000	1,000	4 220,00	0,00	4 220,00	4 220,00
64	55342349-R	brána plotová dvoukřídla nátěr 2000x2000mm	kus	0,000	1,000	1,000	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00
65	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	0,000	45,000	45,000	95,10	0,00	4 279,50	4 279,50
66	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	0,000	47,250	47,250	77,20	0,00	3 647,70	3 647,70
67	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	24,000	24,000	277,00	0,00	6 648,00	6 648,00
68	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	0,000	24,480	24,480	216,00	0,00	5 287,68	5 287,68
69	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	16,000	16,000	237,00	0,00	3 792,00	3 792,00
70	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	16,320	16,320	138,00	0,00	2 252,16	2 252,16
71	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	0,000	45,000	45,000	66,60	0,00	2 997,00	2 997,00
72	966071-R1	vybourání ocel sloupků oplocení	kus	0,000	15,000	15,000	230,00	0,00	3 450,00	3 450,00
73	966071-R2	demontáž vjezdové brány zámečnické do 4 m2	kus	0,000	1,000	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
74	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	7,845	7,845	11,00	0,00	86,30	86,30
75	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,000	0,335	0,335	361,00	0,00	120,94	120,94
76	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,000	0,335	0,335	170,00	0,00	56,95	56,95
77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	7,295	7,295	216,00	0,00	1 575,72	1 575,72
78	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,000	2,736	2,736	221,00	0,00	604,66	604,66
79	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 50 mm	m2	0,000	1 115,000	1 115,000	51,10	0,00	56 976,50	56 976,50
80	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	0,000	2,048	2,048	6 490,00	0,00	13 291,52	13 291,52
81	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,000	6,915	6,915	114,00	0,00	788,31	788,31
82	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	4,915	4,915	1 350,00	0,00	6 635,25	6 635,25
83	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	0,000	4,000	4,000	1 220,00	0,00	4 880,00	4 880,00
84	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	0,000	4,000	4,000	206,00	0,00	824,00	824,00
85	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	0,000	4,000	4,000	701,00	0,00	2 804,00	2 804,00
86	218-R1	přepojení a ukončení kabeláže VO	hod	0,000	3,000	3,000	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
87	HZS4131-R	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů+jeřáb	hod	0,000	8,000	8,000	1 155,00	0,00	9 240,00	9 240,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										859 360,63
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 201										
7	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	720,000	1 181,330	461,330	150,56	108 403,20	177 861,04	69 457,84
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	187,335	790,790	603,455	111,85	20 953,42	88 449,86	67 496,44
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	936,675	3 953,950	3 017,275	5,89	5 517,02	23 288,77	17 771,75
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	374,670	607,330	232,660	111,85	41 906,84	67 929,86	26 023,02
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	554,400	1 084,790	530,390	111,16	61 627,10	120 585,26	58 958,15
74	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	45,470	45,470	485,00	0,00	22 052,95	22 052,95
75	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	0,000	82,350	82,350	178,00	0,00	14 658,30	14 658,30
76	162251142	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,000	82,350	82,350	71,30	0,00	5 871,56	5 871,56
77	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,000	82,350	82,350	156,00	0,00	12 846,60	12 846,60
78	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,000	1 700,199	1 700,199	413,00	0,00	702 182,19	702 182,19
79	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	0,000	17,490	17,490	1 410,00	0,00	24 660,90	24 660,90

80	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm (KD 0/32)	m3	0,000	23,490	23,490	1 210,00	0,00	28 422,90	28 422,90
81	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000	16,380	16,380	1 700,00	0,00	27 846,00	27 846,00
82	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	0,000	25,200	25,200	645,00	0,00	16 254,00	16 254,00
83	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	0,000	352,800	352,800	50,50	0,00	17 816,40	17 816,40
84	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	0,000	16,870	16,870	1 670,00	0,00	28 172,90	28 172,90
84	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	0,000	40,000	40,000	195,00	0,00	7 800,00	7 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 148 291,90
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 202										
3	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	540,000	1 172,000	632,000	46,81	25 277,40	54 861,32	29 583,92
7	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	343,530	1 018,000	674,470	150,56	51 721,88	153 270,08	101 548,20
8	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,665	127,388	96,723	287,60	8 819,25	36 636,79	27 817,53
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,795	666,723	615,928	111,85	5 681,42	74 572,97	68 891,55
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	253,975	3 333,615	3 079,640	5,89	1 495,91	19 634,99	18 139,08
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,590	311,976	210,386	111,85	11 362,84	34 894,52	23 531,67
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	323,400	843,667	520,267	111,16	35 949,14	93 782,02	57 832,88
40	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	6,199	6,359	0,160	35 321,25	218 956,43	224 607,83	5 651,40
74	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	0,000	92,768	92,768	178,00	0,00	16 512,70	16 512,70
75	162251142	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,000	92,768	92,768	71,30	0,00	6 614,36	6 614,36
76	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,000	92,768	92,768	156,00	0,00	14 471,81	14 471,81
77	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	0,000	774,258	774,258	413,00	0,00	319 768,55	319 768,55
78	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm (KD 32/63)	m3	0,000	68,743	68,743	1 630,00	0,00	112 051,09	112 051,09
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										802 414,74
Vícepráce celkem Kč:										2 831 983,06
Rozdíl oproti SOD celkem										330 964,16

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 1 ze 3)

Číslo zápisu

02/22/KT



Datum přejímacího řízení

7. 6. 2022

Mosty ev. č. 0276-1, 2 Nezdice u Borov

Přejímající – název a sídlo

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ 72053119

Předávající – název a sídlo

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Divize 3 – Plzeňské komunikace
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
(Presslova 13, 301 00 Plzeň)
IČ 402 33 308

Popis:

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostů ev. č. 0276-1 a ev. č. 0276-2 před obcí Nezdice u Borov. Stavba zahrnuje demolici stávajících mostních objektů a výstavbu mostů nových. Komunikace mezi mostními objekty byla rozšířena tak, aby vyhovovala S 6,5.

Stavba byla členěna na tyto stavební objekty:

SO 110 – Komunikace

SO 201 – Most ev. č. 0276-1 přes Úhlavu

SO 202 – Most ev. č. 0276-2 přes náhon

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ 72053119

kontaktní osoby:

tel.

e-mail: r

Technický dozor stavby objednatele:

INGEM a.s.

Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
IČ 63504006

kontaktní osoby:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Divize 3 – Plzeňské komunikace
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
(Presslova 13, 301 00 Plzeň)
IČ 402 33 308

kontaktní osoby:

Projektant

Boula IPK s.r.o.

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
IČ 28035461

kontaktní osoby:

Koordinátor BOZP

Manifold Group s.r.o.

Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň
IČ 26348764

kontaktní osoby:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 2 ze 3)



Číslo zápisu

02/22/KT

*Stavební povolení (společné povolení):*č.j.: **PR-OSD-SED/10414/2021 ze dne 16. 2. 2021**vydané: **Městským úřadem Přeštice, odborem správním a dopravním***Smlouva o dílo*číslo objednatele: **8500005678**číslo zhotovitele: **03055561**ze dne: **14. 4. 2021***Zahájení stavby (předání staveniště)***3. 5. 2022***Dokončení stavby dle SoD***3. 12. 2021** (do 7 měsíců od předání staveniště)*Důvody nedodržení lhůt dokončení stavby***Důvody nedodržení lhůty pro dokončení díla jsou na straně zhotovitele.***Zhodnocení jakosti provedených prací***Jakost díla je prokázána doloženými protokoly od kontrolních zkoušek a měření dle KZP***Soupis drobných vad zřejmých při odevzdání a převzetí stavby*

Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění drobných vad

*Termín úplného vyklizení staveniště***14. 6. 2022***Údaje o převzetí dokumentace:*

- stavební deník
- dokumentace skutečného provedení stavby
- fotodokumentace
- doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán pro dělení pozemků
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen (návrh)
- souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla

*Záruční doba:***60 měsíců – 7. 6. 2027***Vyjádření účastníků přejímacího řízení*

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 3 ze 3)

Číslo zápisu

02/22/KT



Závěr:

Zhotovitel tímto zápisem předává dílo (stavbu) vč. souvisejících dokladů bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla, objednateli a ten ho přijímá.

Zhotovitel prohlašuje, že ukončené dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci nebo její schválené změně, právním předpisům a smluvním podmínkám, a dále že byly dodrženy platné technické podmínky a příslušné normy, a dokončené dílo má vlastnosti obvyklé pro tento druh dopravních staveb.

Zástupce objednatele:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ 72053119

Jméno a příjmení



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

podpis



Zástupce zhotovitele:


Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Divize 3 – Plzeňské komunikace
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
(Presslova 13, 301 00 Plzeň)
IČ 402 33 308

Jméno a příjmení



Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393
Divize Plzeňské komunikace
-25-

podpis



Technický dozor stavby objednatele:

INGEM a.s.
Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
IČ 63504006

Jméno a příjmení



INGEM a.s.
Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

podpis



Mosty ev.č. 0276-1,2 Nezdice u Borov - výpočet smluvní pokuty

Celková částka ze smlouvy o dílo (bez DPH)	15 767 736,90 Kč
Konečný termín dokončení díla podle SOD	3.12.2021
Převzetí díla investorem od zhotovitele	7.6.2022
Celkové dny prodlení s provedením díla od doby lhůty sjednané v SOD (dny)	186
Celkové dny prodlení s provedením díla oproti sjednané lhůtě - sankční období (dny)	158
Akceptovatelné prodloužení termínu ze strany investora z doby realizace díla v řádném termínu dle SOD (dny)	28
Výpočet smluvní pokuty - 0,1% z ceny díla za každý den zprodlení	15 767,74 Kč
Celková smluvní pokuta (odpovídá 158 dnů zpoždění)	2 491 302,92 Kč