

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“, „dodatek“)

uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S1046/14-1

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 247_14s

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace SÚS PK, p.o.

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Lukáš Václavík, technik přípravy a realizace staveb Plzeň-sever, tel.: 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Jan Pracný /Dprojekt Brno/**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Nezapsán v OR

zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02 (č.j. 13462/01)

u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

sídlo: Výholec 23

jednající (jméno, funkce): Ing. Jan Pracný

IČO: 62087851

DIČ: CZ6007070025

bankovní spojení: mBank S.A. organizační složka, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8

číslo účtu: 670100-2202565738/6210

tel/fax: 541260768

datová schránka: qykiwr3

email: jpracny@gmail.com

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Jan Pracný

ve věcech technických: Ing. Jan Pracný

dále jen „zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 5.8.2014 uzavřena smlouva, č. objednatele S 1046/14, číslo zhotovitele SOD 247_14s, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro účely územního řízení, zajištění související inženýrské činnosti a získání pravomocného územního

rozhodnutí pro stavbu pod názvem zakázky „PD – „Rekonstrukce mostu ev.č. 201-025 u Podšibenského Mlýna“ (dále jen „dílo“).

- 2.2. Vzhledem k tomu, že k blížícímu se termínu plnění smlouvy se v rámci probíhající inženýrské činnosti nepodařilo zajistit souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou potřebných pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Jedná se o zajištění souhlasů k následujícím pozemkům:

- 493/2 a 495/1 v k.ú. Kralovice u Rakovníka – vlastník spol. MARO KRALOVICE spol. s r.o.;
- 509 v k.ú. Kralovice u Rakovníka – vlastník D-K zemědělská, a.s.;
- pozemky ve vlastnictví pana Petra Urbana bytem Dřevce 8, 331 41 Kralovice
- 507/1 a 5507/7 v k.ú. Kralovice u Rakovníka – vlastník Česká republika, Státní pozemkový úřad;

Na základě uvedeného se smlouva mění následovně:

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Čl. 4. Termín plnění a místo dodání díla, odst. 4.3. smlouvy se mění následovně:

4.3. Související inženýrská činnost a podání žádosti o zahájení územního řízení do **31.10.2015**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
4.2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Plzni dne 03. 04. 2015

objednatel:



Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

90

V Brně dne 1.4.2015

zhotovitel:



Ing. Jan Pracný
zodpovědný projektant
a majitel PK

Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025