



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: S458/16-1

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: P16V00000146

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Skanska a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 15904

sídlo: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený Ing. Vladislavem Fickem, oblastním manažerem Plzeňské oblasti

a

Ing. Petrem Endrlem, vedoucím týmu přípravy

IČO : 262 71 303 DIČ: CZ 262 71 303

datová schránka: d7zgbd2

tel. 737 255 725

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Svoboda, tel.: 731 535 441, e-mail: jaroslav.svoboda@skanska.cz (dále jen

„kontaktní osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

Parková 11/1205, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 30.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Most ev.č. 233-015 Dolní Stupno**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla, cena díla a konečný termín pro provedení díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu

3.3 SO Most :

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 368 359,51 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 967 074,50 Kč bez DPH

3.4 SO Provizorní přemostění :

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 537 833,72 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 76 919,00Kč bez DPH

3.5 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 4 999 999,99 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 862 199,73 Kč bez DPH.

3.5.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 5 862 199,72 Kč

3.6 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 16.12.2016



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel : 03 -11- 2016

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

92

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

03 -11- 2016

V Plzni dne _____

V Ficek

Skanska a.s.
Ing. Vladislav Ficek
oblastní manažer Plzeňské oblasti

Petr Endrle

Skanska a.s.
Ing. Petr Endrle
vedoucí týmu přípravy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 111
Stavba: Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno

Místo: Břasy Datum:
Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant:
Uchazeč: 0 SKANSKA a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
111	SO 201	5 862 199,72	7 093 261,66	STA
112	SO 202 Provizorní most	4 663 641,96	5 643 006,78	ING
		1 198 557,76	1 450 254,89	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111
Stavba: Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno
KSO:
Místo: Bránsy

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SÚS Píseňského kraje

Uchazeč:
SKANSKA a.s.

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 862 199,72

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižená	21,00%	5 862 199,72	231 061,94
	zákl. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	sniž. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	nulová	15,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 093 261,66

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno
Objekt: 111 - SO 201

KSO: CC-CZ:
Místo: Brásky Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč: SKANSKA a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH 4 663 641,96

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 663 641,96	21,00%	979 364,81
zákl. přenese	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenese	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 643 006,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno
 Objekt: 111 - SO 201

Místo: Blfasy
 Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje
 Uchazeč: SKANSKA a.s.

Datum:
 Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena celkem s DPH [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 663 641,96	979 364,81	5 643 006,78
HSV - Práce a dodávky HSV	3 602 191,66	756 460,25	4 358 651,90
1 - Zemní práce	370 109,06	77 722,90	447 831,97
2 - Zakládání	553 196,20	116 171,20	669 367,40
3 - Světlé a kompletní konstrukce	572 119,38	120 145,07	692 264,45
4 - Vodovodné konstrukce	568 877,14	119 464,20	688 341,33
5 - Komunikace pozemní	427 297,80	89 732,54	517 030,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 000,00	7 140,00	41 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	796 522,00	167 269,62	963 791,62
997 - Přesun sutě	275 270,08	57 806,72	333 076,80
998 - Přesun hmot	4 800,00	1 008,00	5 808,00
PSV - Práce a dodávky PSV	73 979,75	15 535,75	89 515,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	73 979,75	15 535,75	89 515,50
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	331 087,89	69 528,46	400 616,35
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	144 000,00	30 240,00	174 240,00
VRN3 - Zařízení staveniště	167 087,89	35 088,46	202 176,35
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00	4 200,00	24 200,00
Nové položky	656 382,67	137 840,36	794 223,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA

Stavba: Most ev.č. 233-015 Dolní Stupno
Objekt: SO 201 - Most

Objednatel: SÚS Píseňského kraje
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Místo: Dolní Stupno

Č.	Kód položky	MJ	Popis	Původní smlouva			Změny výše práce +			Změny měně práce -			Výsledný rozpočet po změně											
				Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena									
D	1. ZEMNÍ PRÁCE												4 262 355,95			1 368 399,51			-967 074,50			4 663 641,96		
D													319 230,88			50 878,18			0,00			370 109,06		
1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	0,060	23 500,00	1 410,00	0,000	23 500,00	0,00	0,000	23 500,00	0,00	0,060	23 500,00	1 410,00									
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m²	400,000	38,00	15 200,00	0,000	38,00	0,00	0,000	38,00	0,00	400,000	38,00	15 200,00									
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	400,000	28,00	11 200,00	0,000	28,00	0,00	0,000	28,00	0,00	400,000	28,00	11 200,00									
4	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m² z kamenniva těžného tl 300 mm	161,000	213,00	34 293,00	0,000	213,00	0,00	0,000	213,00	0,00	161,000	213,00	34 293,00									
5	K	113154124	Frézování živního krytu tl 100 mm pruh 3 l m pl do 500 m² bez překážek v trase	149,500	153,00	22 873,50	0,000	153,00	0,00	0,000	153,00	0,00	149,500	153,00	22 873,50									
6	K	115001102	Převádění vody potrubím DN do 800	34,850	375,00	13 068,75	0,000	375,00	0,00	0,000	375,00	0,00	34,850	375,00	13 068,75									
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	48,000	65,00	3 120,00	120,000	65,00	7 800,00	0,000	65,00	0,00	168,000	65,00	10 920,00									
8	K	115201404	Montáž sběrného potrubí DN 600 a 800	33,500	815,00	27 302,50	0,000	815,00	0,00	0,000	815,00	0,00	33,500	815,00	27 302,50									
9	K	115201414	Demontáž sběrného potrubí DN 600 a 800	33,500	105,00	3 517,50	0,000	105,00	0,00	0,000	105,00	0,00	33,500	105,00	3 517,50									
10	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m³	57,750	85,00	4 908,75	222,990	85,00	18 954,15	0,000	85,00	0,00	280,740	85,00	23 862,90									
11	K	130901113	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdlva kamenného na maltu cementovou ručně	71,630	1 870,00	133 948,10	0,000	1 870,00	0,00	0,000	1 870,00	0,00	71,630	1 870,00	133 948,10									
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	57,700	130,00	7 501,00	0,000	130,00	0,00	0,000	130,00	0,00	57,700	130,00	7 501,00									
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	57,700	305,00	17 598,50	0,000	305,00	0,00	0,000	305,00	0,00	57,700	305,00	17 598,50									
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné)	92,320	129,00	11 909,28	187,008	129,00	24 124,03	0,000	129,00	0,00	279,328	129,00	36 039,31									
15	K	182301101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	240,000	42,00	10 080,00	0,000	42,00	0,00	0,000	42,00	0,00	240,000	42,00	10 080,00									
16	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	10,000	130,00	1 300,00	0,000	130,00	0,00	0,000	130,00	0,00	10,000	130,00	1 300,00									
2. Zakládání				588 264,00			221 402,00			-256 469,80			553 196,20											
17	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	30,000	102,00	3 060,00	0,000	102,00	0,00	-11,000	102,00	-1 122,00	19,000	102,00	1 938,00									
18	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	30,000	160,00	4 800,00	0,000	160,00	0,00	-11,000	160,00	-1 760,00	19,000	160,00	3 040,00									
22	K	272311127	Základové klenby z betonu C 25/30	101,840	3 100,00	315 704,00	0,000	3 100,00	0,00	-62,038	3 100,00	-192 317,80	39,802	3 100,00	123 386,20									
23	K	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	109,500	1 150,00	125 925,00	54,500	1 150,00	62 675,00	0,000	1 150,00	0,00	164,000	1 150,00	188 600,00									
24	K	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	109,500	150,00	16 425,00	54,500	150,00	8 175,00	0,000	150,00	0,00	164,000	150,00	24 600,00									
25	K	273361116	Výztuž základových kleneb z betonářské oceli 10 S05	2,545	24 000,00	61 080,00	6,273	24 000,00	150 552,00	0,000	24 000,00	0,00	8,818	24 000,00	211 632,00									
26	K	274311128	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu C 30/37	6,000	2 900,00	17 400,00	0,000	2 900,00	0,00	-6,000	2 900,00	-17 400,00	0,000	2 900,00	0,00									

66	K	429941011	Odkružení bednění na podpěrné konstrukci - šroubové stoličky zatížení do 500 kN - zřízení	kus	14,000	300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14,000	300,00	4 200,00
67	K	429941211	Odkružení bednění na podpěrné konstrukci - šroubové stoličky zatížení do 500 kN - odstranění	kus	14,000	440,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	14,000	440,00	6 160,00
68	K	451351111	Bednění podkladní vrstvi šablony základu z hranolí a příken hloubky do 300 mm - zřízení	m2	12,000	660,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	12,000	660,00	7 920,00
69	K	451351211	Bednění podkladní vrstvi šablony základu z hranolí a příken hloubky do 300 mm - odstranění	m2	12,000	90,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	12,000	90,00	1 080,00
167	K	452471131	Výplňová vrstva z modifikované malty cementové	m3	2,400	3 250,00	7 800,00	0,00	0,00	-2,400	3 250,00	-7 800,00	0,000	3 250,00	0,00
70	K	457451112	Ochranná betonová vrstva na izolaci přešpápaných objektů tl 60 mm z prostého betonu C 16/20	m2	0,805	1 900,00	1 529,50	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,805	1 900,00	1 529,50
71	K	458311121	Výplňov nad klenbou z betonu prostého C 8/10 hutněného po vrstvách	m3	103,025	2 000,00	206 050,00	0,00	0,00	-103,025	2 000,00	-206 050,00	0,000	2 000,00	0,00
72	K	458511131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	m3	1,715	2 900,00	4 973,50	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	1,715	2 900,00	4 973,50
73	K	462511370	Zához z lomového kamene bez pročištěvání z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	36,000	355,00	12 780,00	0,00	0,00	-21,440	355,00	-7 611,20	14,560	355,00	5 168,80
74	M	583965110	kámen lomový netříděný žula, odval	t	45,360	350,00	15 876,00	0,00	0,00	-8,960	350,00	-3 136,00	36,400	350,00	12 740,00
75	K	462519003	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	18,000	150,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	18,000	150,00	2 700,00
76	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s výspárováním tl 300 mm pro hydroizolace	m2	63,000	1 145,00	72 135,00	0,00	119 930,94	0,00	1 145,00	0,00	162,503	1 145,00	186 065,94
77	K	465923212	Zpevnění svahů dlažbou kloboukov z betonových prvků tl do 150 mm s vyplněním spár zeminou	m2	6,000	900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	6,000	900,00	5 400,00
D					S komunikace pozemní		462 201,40	73 098,50		-108 002,50		427 297,80		427 297,80	
78	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrku šp tl 300 mm	m2	158,200	137,00	21 673,40	49,800	6 822,60	0,000	137,00	0,00	208,000	137,00	28 496,00
79	M	589373310	Štěrkokopsek (bratko) frakce 0-22	t	10,000	265,00	2 650,00	102,320	27 114,80	0,000	265,00	0,00	112,320	265,00	29 764,80
80	M	583439310	kamenivo drcené hrubé horninové směs frakce 16-32	t	10,000	295,00	2 950,00	83,600	24 662,00	0,000	295,00	0,00	93,600	295,00	27 612,00
81	K	564671111	Podklad z kamene hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	158,200	190,00	30 058,00	49,800	9 462,00	0,000	190,00	0,00	208,000	190,00	39 520,00
82	K	565131111	Vyrovňání povrchu dosazovacích podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	112,200	350,00	39 270,00	0,000	0,00	0,000	350,00	0,00	112,200	350,00	39 270,00
83	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	149,500	350,00	52 325,00	0,000	0,00	-149,500	350,00	-52 325,00	0,000	350,00	0,00
84	K	569241111	Zpevnění krajnic štěrkokopsek nebo kamenivem těžším tl 120 mm	m2	36,800	100,00	3 680,00	0,000	0,00	-11,100	100,00	-1 110,00	25,700	100,00	2 570,00
85	K	572131211	Vyrovňání povrchu dosazovacích krytů živčnou směsí pro asfaltový koberec mastixový SMA (AKM) tl 40mm	m2	112,200	300,00	33 660,00	0,000	0,00	0,000	300,00	0,00	112,200	300,00	33 660,00
86	K	572531131	Oprava trhlín asfaltovou sanací hmotou š do 40 mm	m	20,000	190,00	3 800,00	0,000	0,00	0,000	190,00	0,00	20,000	190,00	3 800,00
87	K	579211111	Postřik živčnou spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	796,500	25,00	18 412,50	201,500	5 037,50	0,000	25,00	0,00	936,000	25,00	23 450,00
88	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (AB) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	149,500	365,00	54 567,50	0,000	0,00	-149,500	365,00	-54 567,50	0,000	365,00	0,00
89	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	561,000	355,00	199 155,00	0,000	0,00	0,000	355,00	0,00	561,000	355,00	199 155,00
D					6 Úpravy poruchu, podlahy a osazování vlnit		34 000,00	0,00		0,00		34 000,00		34 000,00	
91	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	40,000	850,00	34 000,00	0,000	0,00	0,000	850,00	0,00	40,000	850,00	34 000,00
D					9 Ostatní konstrukce a práce, hrouřní		869 487,00	5 190,00		-78 135,00		796 522,00		796 522,00	
92	K	911331111	Svodidlo ocelové jednoramenné zděrnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	156,000	400,00	62 400,00	0,000	0,00	-66,000	400,00	-26 640,00	89,400	400,00	35 760,00
93	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	20,000	600,00	12 000,00	0,000	0,00	-4,000	600,00	-2 400,00	16,000	600,00	9 600,00
94	K	911331422	Náběh ocelového svodidla oboustranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	36,000	1 200,00	43 200,00	0,000	0,00	-36,000	1 200,00	-43 200,00	0,000	1 200,00	0,00
95	K	911334121	Svodidlo ocelové zabíraní zděrnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí	m	5,400	150,00	810,00	34,600	5 190,00	0,000	150,00	0,00	40,000	150,00	6 000,00
174	M	585948560	maltá záclá a spárovad pro přírodní kámen CEMIX 393, bal. 25 kg	t	7,290	9 200,00	67 068,00	0,000	0,00	0,000	9 200,00	0,00	7,290	9 200,00	67 068,00

96	M	246614500	barva akrylátová BARLET po 25 kg 05:04 bílý V 4014	kg	10,000	120,00	0,000	120,00	0,00	0,000	0,000	120,00	0,00	10,000	120,00	1,200,00
97	K	911334411	Ukončení ocelového zábradelního madla	kus	4,000	4 200,00	0,000	4 200,00	0,00	0,000	0,00	4 200,00	0,00	4,000	4 200,00	16 800,00
98	K	912311111	Montáž odrzk na ocelové svodidlo	kus	6,000	36,00	0,000	36,00	0,00	0,000	0,00	36,00	0,00	6,000	36,00	216,00
99	M	404451740	odrazka na svodidla M.L.B	kus	26,000	133,00	0,000	133,00	0,00	0,000	0,00	133,00	0,00	26,000	133,00	3 458,00
100	M	404451750	odrazka na svodidla V.L.B	kus	6,000	178,00	0,000	178,00	0,00	0,000	0,00	178,00	0,00	6,000	178,00	1 068,00
101	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	84,000	6,00	0,000	6,00	0,00	0,000	0,00	6,00	0,00	84,000	6,00	504,00
102	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	80,000	12,00	0,000	12,00	0,00	0,000	0,00	12,00	0,00	80,000	12,00	960,00
103	K	913111111	Připevň k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	3 600,000	8,00	0,000	8,00	0,00	0,000	0,00	8,00	0,00	3 600,000	8,00	28 800,00
104	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000	75,00	0,000	75,00	0,00	0,000	0,00	75,00	0,00	2,000	75,00	150,00
105	K	913211211	Připevň k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	16,00	0,000	16,00	0,00	0,000	0,00	16,00	0,00	180,000	16,00	2 880,00
106	K	913211212	Připevň k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	22,00	0,000	22,00	0,00	0,000	0,00	22,00	0,00	180,000	22,00	3 960,00
107	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	96,00	0,000	96,00	0,00	0,000	0,00	96,00	0,00	2,000	96,00	192,00
108	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	190,00	0,000	190,00	0,00	0,000	0,00	190,00	0,00	2,000	190,00	380,00
109	K	913411211	Připevň k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	180,000	550,00	0,000	550,00	0,00	0,000	0,00	550,00	0,00	180,000	550,00	99 000,00
110	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	42,00	0,000	42,00	0,00	0,000	0,00	42,00	0,00	2,000	42,00	84,00
111	K	913911213	Připevň k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	180,000	40,00	0,000	40,00	0,00	0,000	0,00	40,00	0,00	180,000	40,00	7 200,00
112	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	4,000	19,00	0,000	19,00	0,00	0,000	0,00	19,00	0,00	4,000	19,00	76,00
113	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	4,000	15,00	0,000	15,00	0,00	0,000	0,00	15,00	0,00	4,000	15,00	60,00
173	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 750,00	0,000	1 750,00	0,00	0,000	0,00	1 750,00	0,00	2,000	1 750,00	3 500,00
115	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	240,000	114,00	0,000	114,00	0,00	0,000	0,00	114,00	0,00	240,000	114,00	27 360,00
116	K	915211125	Vodorovné dopravní značení žlutým písmem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	6,000	130,00	0,000	130,00	0,00	0,000	0,00	130,00	0,00	6,000	130,00	780,00
117	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm přičných nebo podélných v živičném krytu	m	37,400	60,00	0,000	60,00	0,00	0,000	0,00	60,00	0,00	37,400	60,00	2 244,00
118	K	919121112	Těsnění spár závlkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	37,400	160,00	0,000	160,00	0,00	0,000	0,00	160,00	0,00	37,400	160,00	5 984,00
119	K	919122112	Těsnění spár závlkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	13,000	190,00	0,000	190,00	0,00	0,000	0,00	190,00	0,00	13,000	190,00	2 470,00
120	K	936171121	Oaxzení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	80,000	90,00	0,000	90,00	0,00	-8,000	-720,00	90,00	0,00	72,000	90,00	6 480,00
121	M	111636110	závluka asfaltová pro komunikace A2 bal. 9 kg	t	0,023	150 000,00	0,000	150 000,00	0,00	0,000	0,00	150 000,00	0,00	0,023	150 000,00	3 450,00
122	K	936171124	Oaxzení kovových doplňků mostního vybavení - patřících sloupků přičných svorníků	kus	80,000	165,00	0,000	165,00	0,00	-8,000	-1 320,00	165,00	0,00	72,000	165,00	11 880,00
123	M	548792190	šroub kotvení HAS-E-F M 16 x 125 / 98	kus	80,000	185,00	0,000	185,00	0,00	-8,000	-1 480,00	185,00	0,00	72,000	185,00	13 320,00
124	K	936642211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu	kus	1,000	2 400,00	0,000	2 400,00	0,00	0,000	0,00	2 400,00	0,00	1,000	2 400,00	2 400,00
172	M	583922120	deska obkladová, mramor leštěná 113 cm od 0,48 m2	m2	0,125	19 000,00	0,000	19 000,00	0,00	-0,125	-2 375,00	19 000,00	0,00	0,000	19 000,00	2 375,00
125	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	60,000	120,00	0,000	120,00	0,00	0,000	0,00	120,00	0,00	60,000	120,00	7 200,00
126	K	941111211	Připevň k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	840,000	5,00	0,000	5,00	0,00	0,000	0,00	5,00	0,00	840,000	5,00	4 200,00
127	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	60,000	60,00	0,000	60,00	0,00	0,000	0,00	60,00	0,00	60,000	60,00	3 600,00

128	K	9610721112	Bourání mostních záklád z kamene	m3	45,560	1 400,00	63 784,00	0,000	0,00	1 400,00	0,00	0,000	1 400,00	45,560	1 400,00	63 784,00
129	K	9620721112	Bourání mostních zdí a pilvrů z kamene	m3	30,000	1 400,00	42 000,00	0,000	0,00	1 400,00	0,00	0,000	1 400,00	30,000	1 400,00	42 000,00
130	K	9630721112	Bourání mostní nosné konstrukce z cihel	m3	45,560	1 400,00	63 784,00	0,000	0,00	1 400,00	0,00	0,000	1 400,00	45,560	1 400,00	63 784,00
131	K	9660752112	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg	kg	640,000	10,00	6 400,00	0,000	0,00	10,00	0,00	0,000	10,00	640,000	10,00	6 400,00
132	K	9660761411	Odstřežení svodidla NHKG veokur	m	240,000	123,00	29 520,00	0,000	0,00	123,00	0,00	0,000	123,00	240,000	123,00	29 520,00
133	K	9852232112	Přezdvínání kamenného ždva do aktivované malty přes 3 m3	m3	30,000	4 600,00	138 000,00	0,000	0,00	4 600,00	0,00	0,000	4 600,00	30,000	4 600,00	138 000,00
134	K	9852341113	Spárování ždva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	270,000	125,00	33 750,00	0,000	0,00	125,00	0,00	0,000	125,00	270,000	125,00	33 750,00
135	K	9853241111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	150,000	260,00	39 000,00	0,000	0,00	260,00	0,00	0,000	260,00	150,000	260,00	39 000,00
D 997 Přesun sučé							401 810,08	12 000,00	-138 540,00							275 270,08
136	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,166	185,00	6 135,71	0,000	0,00	185,00	0,00	0,000	185,00	33,166	185,00	6 135,71
137	K	9972111111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	120,820	26,00	3 141,32	0,000	0,00	26,00	0,00	0,000	26,00	120,820	26,00	3 141,32
138	K	9972115111	Vodoravná doprava sutí po suchu na vzdlenost do 1 km	t	5,671	550,00	3 119,05	0,000	0,00	550,00	0,00	0,000	550,00	5,671	550,00	3 119,05
139	M	553911490	sloupek UE100 krajní, 1900mm -pozink.	kus	6,000	800,00	4 800,00	0,000	2 400,00	800,00	0,00	0,000	800,00	9,000	800,00	7 200,00
140	M	553911550	sloupek UE100 střední, 1900mm -pozink.	kus	54,000	800,00	43 200,00	0,000	0,00	800,00	0,00	-27,000	800,00	27,000	800,00	21 600,00
141	M	553911B30	sloupek mostní U140 zabrádeňt pravý - pozink.sbarva	kus	10,000	4 500,00	45 000,00	0,000	0,00	4 500,00	-4 500,00	-1,000	4 500,00	9,000	4 500,00	40 500,00
142	M	553911B50	sloupek mostní U140 zabrádeňt levý- pozink.sbarva	kus	10,000	4 500,00	45 000,00	0,000	0,00	4 500,00	-4 500,00	-1,000	4 500,00	9,000	4 500,00	40 500,00
143	M	553914120	svodidlo silnišit jednostranně se zabranelním sloupků po 3,0 m (dlka sloupku 2 m)	m	156,000	900,00	140 400,00	0,000	0,00	900,00	-66 600	900,00	900,00	89,400	900,00	80 460,00
144	M	553914370	svodidlo silnišit jednostranne krátký mlběh H1 - sestava 3,5 m	m	20,000	1 200,00	24 000,00	0,000	0,00	1 200,00	-4,000	1 200,00	1 200,00	16,000	1 200,00	19 200,00
145	M	553914390	svodidlo silnišit jednostranne krátký nlběh H1 - sestava 11,4 m	m	36,000	1 200,00	43 200,00	0,000	0,00	1 200,00	-36,000	1 200,00	1 200,00	0,000	1 200,00	0,00
146	M	553914520	svodidlo mostn jednostranne vodorná výplň s ložením sloupků do řínsy po 1,3 m	m	24,000	1 200,00	28 800,00	8,000	9 600,00	1 200,00	0,00	0,000	1 200,00	32,000	1 200,00	38 400,00
147	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodoronné doprav vybouraných hmot	t	50,000	40,00	2 000,00	0,000	0,00	40,00	0,00	0,000	40,00	50,000	40,00	2 000,00
148	K	997221551	Vodoronná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	50,000	45,00	2 250,00	0,000	0,00	45,00	0,00	0,000	45,00	50,000	45,00	2 250,00
149	K	997221B45	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,820	200,00	10 764,00	0,000	0,00	200,00	0,00	0,000	200,00	53,820	200,00	10 764,00
D 998 Přesun hmot							4 800,00	0,00	0,00							4 800,00
150	K	998321011	Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenité	t	12,000	400,00	4 800,00	0,000	0,00	400,00	0,00	0,000	400,00	12,000	400,00	4 800,00
D 999 Práce a dodávky PSV							70 220,65	18 065,10	-41 306,00							73 979,75
151	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodoronné ze studena nátěrem penetračním	m2	147,200	20,00	2 944,00	0,000	0,00	20,00	-21,300	20,00	125,900	20,00	2 518,00	2 518,00
152	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,044	80 000,00	3 520,00	0,000	0,00	80 000,00	-0,006	80 000,00	0,038	80 000,00	3 040,00	3 040,00
153	K	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soků zateřitelnost 70 kN/m2	m2	60,000	170,00	10 200,00	0,000	0,00	170,00	-60,000	170,00	0,000	0,000	170,00	0,00
154	M	283230510	folie multifunkční profilovaná (nopové) GUTTABETA T20 2 x 20 m	m2	80,000	40,00	3 200,00	0,000	0,00	40,00	-80,000	40,00	0,000	0,000	40,00	0,00
155	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovak pásy přitavením NAIP	m2	91,975	360,00	33 111,00	33,925	12 213,00	360,00	0,000	0,000	360,00	125,900	960,00	45 324,00
156	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60540)	m2	105,771	150,00	15 865,65	39,014	5 852,10	150,00	0,000	0,000	150,00	144,785	150,00	21 717,75
157	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v obklotech výšky do 6 m	t	0,092	15 000,00	1 380,00	0,000	0,00	15 000,00	0,000	0,000	15 000,00	0,092	15 000,00	1 380,00
D 999 Práce a dodávky M							1 380,00	0,00	0,00							1 380,00

p.		35-M. Montáž čerpadel, kompr. a "vodoň zar"										17 550,00		0,00		-17 550,00		0,00	
158	K	350340064	Montáž česla ručně stírané hrubé 600 x 1200 až 1500	kus				1,950	4 000,00	0,000	4 000,00	0,00	7 800,00	0,00	4 000,00	-1,950	4 000,00	0,000	4 000,00
159	M	130102440	tyč ocelová plochá, v jakosti 11.375, 60 x 8 mm	t				0,195	50 000,00	0,000	50 000,00	0,00	9 750,00	0,00	50 000,00	-0,195	50 000,00	0,000	50 000,00
D		VRN Vedlejší rozpočtové náklady										144 000,00		0,00		0,00		144 000,00	
D		VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce										99 000,00		0,00		99 000,00		99 000,00	
160	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ks				1,000	99 000,00	0,000	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,000	99 000,00	1,000	99 000,00
168	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks				1,000	30 000,00	0,000	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,000	30 000,00	1,000	30 000,00
161	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...				1,000	15 000,00	0,000	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,000	15 000,00	1,000	15 000,00
D		VRN3 Zařízení stavenišť										167 087,89		0,00		167 087,89		167 087,89	
163	K	030001000	Zařízení stavenišť	...				1,000	167 087,89	0,000	167 087,89	0,00	167 087,89	0,00	167 087,89	0,000	167 087,89	1,000	167 087,89
D		VRN4 Inženýrská činnost										22 400,00		0,00		-2 400,00		20 000,00	
169	K	043002000	Hlavní mostní profilika	...				2,000	10 000,00	0,000	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,000	10 000,00	2,000	10 000,00
171	M	583890070	Deska mramorová, jednoduché krytí obdélník 40 x 25 cm	kus				2,000	1 200,00	0,000	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00	1 200,00	-2,000	1 200,00	0,000	0,00
Nové položky												656 382,67		0,00		0,00		656 382,67	
N1		121101101	Selmutní ornice s příměstním na vzdálenost do 50 m	m3				0,000	0,00	18,000	29,00	522,00	0,00	522,00	0,000	0,00	18,000	29,00	522,00
N2		124203101	Výkopky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3				0,000	0,00	5,000	141,00	705,00	0,00	705,00	0,000	0,00	5,000	141,00	705,00
N3		124203109	Připletek k výkopkům pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3				0,000	0,00	5,000	12,00	60,00	0,00	60,00	0,000	0,00	5,000	12,00	60,00
N4		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				0,000	0,00	5,000	305,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,000	0,00	5,000	305,00	1 525,00
N5		162701109	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3				0,000	0,00	50,000	19,00	950,00	0,00	950,00	0,000	0,00	50,000	19,00	950,00
N6		569531111	Zpevnění krajnic prohlazenou zeminou tl 100 mm	m2				0,000	0,00	589,000	38,00	22 382,00	0,00	22 382,00	0,000	0,00	589,000	38,00	22 382,00
N7		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3				0,000	0,00	58,471	80,00	4 677,68	0,00	4 677,68	0,000	0,00	58,471	80,00	4 677,68
N8		181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2				0,000	0,00	169,000	10,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,000	0,00	169,000	10,00	1 690,00
N9		182301133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2				0,000	0,00	90,000	37,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,000	0,00	90,000	37,00	3 330,00
N10		273913511	Základové desky z betonu tř. C12/15	m3				0,000	0,00	11,520	2 410,00	27 763,20	0,00	27 763,20	0,000	0,00	11,520	2 410,00	27 763,20
N11		213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	m2				0,000	0,00	88,400	30,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,000	0,00	88,400	30,00	2 652,00
N12		693112580	geotextilie natkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300	m2				0,000	0,00	88,400	27,00	2 386,80	0,00	2 386,80	0,000	0,00	88,400	27,00	2 386,80
N13		213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	m2				0,000	0,00	44,200	30,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,000	0,00	44,200	30,00	1 326,00
N14		283230240	folie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 13000 mm	m2				0,000	0,00	44,200	89,00	3 933,80	0,00	3 933,80	0,000	0,00	44,200	89,00	3 933,80
N15		345311711	Zlisky atikové, parapetní, schodišťové a zábradlní z betonu prostého tř. C 20/25	m3				0,000	0,00	2,145	2 910,00	6 241,95	0,00	6 241,95	0,000	0,00	2,145	2 910,00	6 241,95
N16		321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3				0,000	0,00	3,760	4 442,00	16 701,92	0,00	16 701,92	0,000	0,00	3,760	4 442,00	16 701,92
N17		573111112	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2				0,000	0,00	201,500	16,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,000	0,00	201,500	16,00	3 224,00
N18		577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				0,000	0,00	201,500	265,00	52 994,50	0,00	52 994,50	0,000	0,00	201,500	265,00	52 994,50
N19		577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				0,000	0,00	201,500	325,00	65 487,50	0,00	65 487,50	0,000	0,00	201,500	325,00	65 487,50
N20		565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamínko OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2				0,000	0,00	201,500	403,00	81 204,50	0,00	81 204,50	0,000	0,00	201,500	403,00	81 204,50
N21		711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2				0,000	0,00	417,714	70,00	29 239,98	0,00	29 239,98	0,000	0,00	417,714	70,00	29 239,98

N22	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-MONTEX PP 300	m2	0,000	0,00	417,714	27,00	11 278,28	0,000	0,00	0,00	417,714	27,00	11 278,28
N23	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	0,000	0,00	30,872	439,00	13 552,81	0,000	0,00	0,00	30,872	439,00	13 552,81
N24	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	0,000	0,00	2,000	1 100,00	2 200,00	0,000	0,00	0,00	2,000	1 100,00	2 200,00
N25	592231320	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 100/250 D 100 x 250 cm	kus	0,000	0,00	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	0,00	1,000	12 000,00	12 000,00
N26	859564111.1	Zřízení drenážní výústě	kus	0,000	0,00	2,000	1 197,00	2 394,00	0,000	0,00	0,00	2,000	1 197,00	2 394,00
N27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	22,000	224,00	4 928,00	0,000	0,00	0,00	22,000	224,00	4 928,00
N28	592174120	obrubník betonový chodníkový ABC 13-10 100x10x20 cm	kus	0,000	0,00	22,000	115,00	2 530,00	0,000	0,00	0,00	22,000	115,00	2 530,00
N29	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	5,000	224,00	1 120,00	0,000	0,00	0,00	5,000	224,00	1 120,00
N30	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	0,000	0,00	5,000	279,00	1 395,00	0,000	0,00	0,00	5,000	279,00	1 395,00
N31	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm (š. 500-800mm)	m	0,000	0,00	10,500	221,00	2 320,50	0,000	0,00	0,00	10,500	221,00	2 320,50
N32	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	kus	0,000	0,00	32,000	80,00	2 560,00	0,000	0,00	0,00	32,000	80,00	2 560,00
N33	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromalířovce	m2	0,000	0,00	10,500	972,00	10 206,00	0,000	0,00	0,00	10,500	972,00	10 206,00
N34	913451	Nivelační značky - dodávka a osazení	ks	0,000	0,00	6,000	429,00	2 574,00	0,000	0,00	0,00	6,000	429,00	2 574,00
N35	458501112	Výpíňové klíny za opěrrou z kamenná drenážního hutněného po vrstvách	m3	0,000	0,00	246,025	1 050,00	258 326,25	0,000	0,00	0,00	246,025	1 050,00	258 326,25
CENA CELKEM BEZ DPH:									4 262 356,95	1 968 359,51	-967 074,50	4 663 641,96		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno

Objekt: 112 - SO 202 Provízní most

KSO: Místo: Břasy

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje

Uchazeč: SKANSKA a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

0,00
0,00
1 198 557,76

Cena bez DPH

DPH	základní	snížená	zákl. přenesená	sníž. přenesená	nulová	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
						198 557,76	21,00%	251 697,13
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	21,00%	0,00
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 450 254,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most ev.č. 233 - 015 Dolní Stupno
Objekt:

112 - SO 202 Provizorní most

Místo: 0 Datum:
Zadavatel: SÚS Píseňského kraje Projektant:
Uchazeč: SIKANSKA a.s.

Kód dílu - Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena celkem s DPH [CZK]
Náklady soupisu celkem			
HSV - Práce a dodávky HSV	1 198 557,76	251 697,13	1 450 254,89
1 - Zemní práce	820 334,36	172 270,21	992 604,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 220,00	10 336,20	59 556,20
4 - Vodorovné konstrukce	77 832,96	16 344,92	94 177,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	680 268,10	142 856,30	823 124,40
998 - Přesun hmot	4 800,00	1 008,00	5 808,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 213,30	1 724,79	9 938,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 306,00	484,26	2 790,26
Nové položky	375 917,40	78 942,65	454 860,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA

Stavba: Most ev.č. 233-015 Dolní Stupno
Objekt: SO 202 - Provizorní most

Objednatel: SÚS Píseňského kraje
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Místo: Dolní Stupno

Č.	Kód položky	MJ	Popis	Převodní smlouva			Změny výměry +			Změny měřiče -			Výsledný rozpočet po změně		
				Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Práce a dodávky HSV				737 643,04			537 833,72			-76 919,00			1 598 557,76		
Zemní práce				13 700,00			55 520,00			0,00			49 220,00		
1	K 122101101	m3	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	10,000	150,00	1 500,00	34,500	150,00	5 175,00	0,000	150,00	0,00	44,500	150,00	6 675,00
2	K 161101102	m3	Směs přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	10,000	200,00	2 000,00	34,500	200,00	6 900,00	0,000	200,00	0,00	44,500	200,00	8 900,00
3	K 162701105	m3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	10,000	450,00	4 500,00	34,500	450,00	15 525,00	0,000	450,00	0,00	44,500	450,00	20 025,00
4	K 171201211	t	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	16,000	150,00	2 400,00	52,800	150,00	7 920,00	0,000	150,00	0,00	68,800	150,00	10 320,00
5	K 182101101	m2	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	50,000	42,00	2 100,00	0,000	42,00	0,00	0,000	42,00	0,00	50,000	42,00	2 100,00
6	M 005724740	kg	osnova směs travní krajiny - svahová	10,000	120,00	1 200,00	0,000	120,00	0,00	0,000	120,00	0,00	10,000	120,00	1 200,00
Směs a kompletní konstrukce				51 194,44			26 638,52			0,00			77 832,96		
7	K 334323218	m3	Mostní křídla a čelní zdičky ze ŽB C 30/37	4,793	3 200,00	15 337,60	2,718	3 200,00	8 697,60	0,000	3 200,00	0,00	7,511	3 200,00	24 035,20
8	K 334352111	m2	Bednění mostních křidel a čelních zdílek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	17,432	1 250,00	21 790,00	8,716	1 250,00	10 895,00	0,000	1 250,00	0,00	26,148	1 250,00	32 685,00
9	K 334352211	m2	Bednění mostních křidel a čelních zdílek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	17,432	120,00	2 091,84	8,716	120,00	1 045,92	0,000	120,00	0,00	26,148	120,00	3 137,76
10	K 334361226	t	Výztuž křidel, čelních zdí z betonářské oceli 10 S05	0,479	25 000,00	11 975,00	0,240	25 000,00	6 000,00	0,000	25 000,00	0,00	0,719	25 000,00	17 975,00
Vodorovné konstrukce				652 429,50			99 757,80			-71 919,00			680 268,10		
26	M 235311100	m2	přímno pojžděná izolace mostovky	18,400	1 370,00	25 208,00	0,000	1 370,00	0,00	0,000	1 370,00	0,00	18,400	1 370,00	25 208,00
11	K 423174111	t	Montáž OK s 2 nosníky s ortotropní mostovkou š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	3,700	15 500,00	57 350,00	0,000	15 500,00	0,00	0,000	15 500,00	0,00	3,700	15 500,00	57 350,00
12	M 130107560	t	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	1,498	57 500,00	86 135,00	0,000	57 500,00	0,00	0,000	57 500,00	0,00	1,498	57 500,00	86 135,00
13	M 130109900	t	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=300 mm	1,750	65 300,00	114 275,00	0,000	65 300,00	0,00	0,000	65 300,00	0,00	1,750	65 300,00	114 275,00
14	M 136112280	t	plech tlustý hadky jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	1,444	66 700,00	96 314,80	0,000	66 700,00	0,00	0,000	66 700,00	0,00	1,444	66 700,00	96 314,80
15	M 140310270	m	trubka ocelová podélně svařovaná hadká jakost 11 343, 89 x 3 mm	18,400	510,00	9 384,00	0,000	510,00	0,00	0,000	510,00	0,00	18,400	510,00	9 384,00
16	M 235311100	m2	přímno pojžděná izolace mostovky	18,400	137,00	2 520,80	0,000	137,00	0,00	0,000	137,00	0,00	18,400	137,00	2 520,80
17	M 246231620	kus	náter epoxidový EPACID komponent A náter 4 10 kg	87,000	95,00	8 265,00	0,000	95,00	0,00	0,000	95,00	0,00	87,000	95,00	8 265,00
18	K 458311131	m3	Filtrací vrstvy za operou z betonu drenážního B 5 hutnějšího po vrstvách	1,225	3 000,00	3 675,00	32,275	3 000,00	96 825,00	0,000	3 000,00	0,00	33,500	3 000,00	100 500,00
19	K 628613212	m2	Protikoroziní ochrana OK mostu - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU náter s metalizací	100,000	1 380,00	138 000,00	0,000	1 380,00	0,00	0,000	1 380,00	0,00	100,000	1 380,00	138 000,00
20	K 451351211	m2	Bednění podkladní vrstvy šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstranění	12,000	175,00	2 100,00	0,000	175,00	0,00	0,000	175,00	0,00	12,000	175,00	2 100,00
21	K 231111111	m	Zřízení pilot svíslých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	7,990	13 100,00	104 669,00	0,000	13 100,00	0,00	-5,490	13 100,00	-71 919,00	2,500	13 100,00	32 750,00
22	M 589329120	m3	směs pro beton třídy C 20/25 (B25) vodostavební V8 kamenivo do 16 mm	0,393	3 900,00	1 532,70	0,752	3 900,00	2 932,80	0,000	3 900,00	0,00	1,145	3 900,00	4 465,50
23	K 231611114	t	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 S05	0,100	30 000,00	3 000,00	0,000	30 000,00	0,00	0,000	30 000,00	0,00	0,100	30 000,00	3 000,00
Ošetření konstrukce a práce, bourání				9 800,00			0,00			-5 000,00			4 800,00		

24	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000	2 500,00	0,00	-2,000	2 500,00	-5 000,00	0,000	2 500,00	0,00
25	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s markou do otvorů	kus	80,000	60,00	4 800,00	0,000	60,00	0,00	0,000	60,00	0,00	80,000	60,00	4 800,00
p 998 Přesun hmot																
29	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a sašny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	52,989	155,00	8 213,30	0,000	155,00	0,00	0,000	155,00	0,00	52,989	155,00	8 213,30
p PSV Práce a dodávky PSV																
v 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním	m2	17,320	50,00	866,00	0,000	50,00	0,00	0,000	50,00	0,00	17,320	50,00	866,00
28	M	111631500	Jak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,018	80 000,00	1 440,00	0,000	80 000,00	0,00	0,000	80 000,00	0,00	0,018	80 000,00	1 440,00
Nové položky																
N1		915221112	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	0,00	0,00	107,000	122,00	13 054,00	0,000	0,00	0,00	107,000	122,00	13 054,00
N2		389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,000	0,00	0,00	3,414	5 660,00	19 323,24	0,000	0,00	0,00	3,414	5 660,00	19 323,24
N3		273361116	Výzrůž základových klenob betonářskou ocelí 10 505 *	t	0,000	0,00	0,00	0,017	24 000,00	408,00	0,000	0,00	0,00	0,017	24 000,00	408,00
N4		279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,000	0,00	0,00	7,320	1 129,00	8 264,28	0,000	0,00	0,00	7,320	1 129,00	8 264,28
N5		595151760.1	tvárnice betonová XB1 30A - Bednici průběžná 29x39x19cm	kus	0,000	0,00	0,00	139,000	55,00	7 645,00	0,000	0,00	0,00	139,000	55,00	7 645,00
N6		577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	0,00	0,00	81,000	263,00	21 303,00	0,000	0,00	0,00	81,000	263,00	21 303,00
N7		564871116	Podklad ze štrkodně Šo tl. 300 mm	m2	0,000	0,00	0,00	214,000	207,00	44 298,00	0,000	0,00	0,00	214,000	207,00	44 298,00
N8		573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00	81,000	25,00	2 025,00	0,000	0,00	0,00	81,000	25,00	2 025,00
N9		565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	0,000	0,00	0,00	137,000	328,00	44 936,00	0,000	0,00	0,00	137,000	328,00	44 936,00
N10		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	1 640,00	1 640,00	0,000	0,00	0,00	1,000	1 640,00	1 640,00
N11		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	0,000	0,00	0,00	9,000	957,00	8 613,00	0,000	0,00	0,00	9,000	957,00	8 613,00
N12		428992112	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 Kn	kus	0,000	0,00	0,00	6,000	1 020,00	6 120,00	0,000	0,00	0,00	6,000	1 020,00	6 120,00
N13		428000001	Elastomerové ložisko	kus	0,000	0,00	0,00	6,000	16 500,00	99 000,00	0,000	0,00	0,00	6,000	16 500,00	99 000,00
N14		936171121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	0,00	22,500	224,00	5 040,00	0,000	0,00	0,00	22,500	224,00	5 040,00
N15		592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100*15*25cm	kus	0,000	0,00	0,00	22,500	151,00	3 397,50	0,000	0,00	0,00	22,500	151,00	3 397,50
N16		948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m	t	0,000	0,00	0,00	1,400	4 114,00	5 759,60	0,000	0,00	0,00	1,400	4 114,00	5 759,60
N17		948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků l 50 dleky do 12 m	t	0,000	0,00	0,00	4,900	1 400,00	6 860,00	0,000	0,00	0,00	4,900	1 400,00	6 860,00
N18		948421211	Odstaraní podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m	t	0,000	0,00	0,00	1,400	4 794,00	6 711,60	0,000	0,00	0,00	1,400	4 794,00	6 711,60
N19		423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů	m3	0,000	0,00	0,00	0,800	14 700,00	11 760,00	0,000	0,00	0,00	0,800	14 700,00	11 760,00
N20		895941311.1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 - osazení skruží	kus	0,000	0,00	0,00	12,000	325,00	3 900,00	0,000	0,00	0,00	12,000	325,00	3 900,00
N21		592238260	vpust betonová uliční TBV-Q.500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	0,000	0,00	0,00	12,000	506,00	6 072,00	0,000	0,00	0,00	12,000	506,00	6 072,00
N22		949555556.1	Obetonování trubičného propustku betonem prostým tř. C 20/25 - obetonování skruží	m3	0,000	0,00	0,00	5,000	3 550,00	17 750,00	0,000	0,00	0,00	5,000	3 550,00	17 750,00
N23		594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	0,000	0,00	0,00	7,000	751,00	5 257,00	0,000	0,00	0,00	7,000	751,00	5 257,00
N24		583807600	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	0,000	0,00	0,00	5,250	931,00	4 887,75	0,000	0,00	0,00	5,250	931,00	4 887,75
N25		462511370	Zához z lomového kamene bez prošťování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	0,000	0,00	0,00	7,256	355,00	2 575,88	0,000	0,00	0,00	7,256	355,00	2 575,88

N26	583806510	kámen lomový netříděný žula, odval	t	0,00	0,00	0,00	13,060	350,00	4 571,00	0,000	0,00	0,00	13,060	350,00	4 571,00	
N27	462519003	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	0,00	0,00	0,00	18,140	150,00	2 721,00	0,000	0,00	0,00	18,140	150,00	2 721,00	
N28	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	0,00	0,00	0,00	6,000	103,00	618,00	0,000	0,00	0,00	6,000	103,00	618,00	
N29	286152020	trubka kanalizační ULTRA RIB SM10 UR-2 DN 150 mm/ 3 m	kus	0,00	0,00	0,00	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000	0,00	0,00	2,000	1 800,00	3 600,00	
N30	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,00	0,00	0,00	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000	0,00	0,00	1,000	1 080,00	1 080,00	
N31	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-S 500/500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,000	1 040,00	1 040,00	0,000	0,00	0,00	1,000	1 040,00	1 040,00	
N32	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,000	1 560,00	1 560,00	0,000	0,00	0,00	1,000	1 560,00	1 560,00	
N33	895623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,00	0,00	0,00	1,440	2 590,00	3 729,60	0,000	0,00	0,00	1,440	2 590,00	3 729,60	
N34	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,00	0,00	0,00	0,472	841,00	396,95	0,000	0,00	0,00	0,472	841,00	396,95	
CENA CELKEM BEZ DPH:									737 643,04	537 833,72			-76 919,00			1 198 557,76

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č.233-015 Dolní Stupno						
Číslo a název objektu: SO 201 Most ev.č.233-015						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	22.8.2016	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	Prodloužení doby čerpání	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.	
2	22.8.2016	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	Navýšení zemních prací z důvodu rozdílného založení mostu		
3	22.8.2016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	Úprava drenáže vyvolaná rozdílným tvarem opěr mostu		
4	22.8.2016	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160			
5	22.8.2016	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	Došlo ke změně tvaru spodní stavby (jiné založení mostu)		
6	22.8.2016	272311127	Základové klenby z betonu C 25/30			
7	22.8.2016	272354111	Bednění základových klenb - zřízení			
8	22.8.2016	272354211	Bednění základových klenb - odstranění			
9	22.8.2016	273361116	Výztuž základových klenb z betonářské oceli 10 505	Tyto položky jsou již v objektu SO202		
10	22.8.2016	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu C 30/37			
11	22.8.2016	275354111	Bednění základových patek - zřízení			
12	22.8.2016	275354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových patek průměru do 7,5 m			
13	22.8.2016	275354211	Bednění základových patek - odstranění			
14	22.8.2016	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	Zvětšení délky říms (změna spodní stavby, resp. křídel)		
15	22.8.2016	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37			
16	22.8.2016	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení			
17	22.8.2016	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění			
18	22.8.2016	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	Zrušení nátokové hrany - nahrazení dlažbou z lomového kamene na MC maltu		
19	22.8.2016	321311113	Konstrukce vodních staveb z betonu vodostavebného V8 tř. B 25			
20	22.8.2016	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení			

21	22 8 2016	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	Zrušení nátokové hrany - nahrazení dlažbou z lomového kamene na MC maltu	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.	
22	22 8 2016	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění			
23	22 8 2016	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm			
24	22 8 2016	334224111	Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený dvoustranně lícovaný kvádrový tl do 350 mm	Obklad klenby zrušen		
25	22 8 2016	583807580	kámen lomový soklový (1t = 1,5 m2)			
26	22 8 2016	334323218	Mostní křídla a čelní zídky ze ŽB C 30/37	Došlo k navýšení počtu křídel i k jejich zvětšení ze statického důvodu		
27	22 8 2016	334352111	Bednění mostních křídel a čelních zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení			
28	22 8 2016	334352211	Bednění mostních křídel a čelních zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění			
29	22 8 2016	334361226	Výztuž křídel, čelních zdí z betonářské oceli 10 505			
30	22 8 2016	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	Úprava tvaru a vyztužení klenby ze statického důvodu		
31	22 8 2016	421361226	Výztuž ŽB klenbového mostu z betonářské oceli 10 505			
32	22 8 2016	895941311.1	Výplňová vrstva z modifikované malty cementové	Zrušeno společně s kamenným obkladem		
33	22 8 2016	452471131	Výplňov nad klenbou z betonu prostého C 8/10 hutněného po vrstvách	Prostý beton nahrazen štěrkodrtí (statické hledisko)		
34	22 8 2016	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	Navýšení plochy dlažby z lomového kamene (zvětšení plochy pod mostem, skluzy, kužel u opěry) oproti záhozu z lomového kamene		
35	22 8 2016	583806510	kámen lomový netříděný žula, odval			
36	22 8 2016	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace			
37	22 8 2016	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	Navýšení plochy na které bude nová kce vozovka - z důvodu zvětšení stavební jámy		
38	22 8 2016	583373310	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22			

39	22 8 2016	583439310	kamenivo drcené hrubé hominová směs frakce 16-32	Navýšení plochy na které bude nová kce vozovka - z důvodu zvětšení stavební jámy	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.	
40	22 8 2016	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm			
41	22 8 2016	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	Položka nahrazena - jiná kce vozovky		
42	22 8 2016	569241111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl 120 mm	Zmenšení plochy krajnic z důvodu nahrazení částí nezp. krajnice dlažbou u mostu		
43	22 8 2016	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	Navýšení plochy, na které bude nová kce vozovka - z důvodu zvětšení stavební jámy		
44	22 8 2016	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Položka nahrazena - jiná kce vozovky		
45	22 8 2016	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	Změna délek svodidel dle požadavku investora		
46	22 8 2016	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m			
47	22 8 2016	911331422	Náběh ocelového svodidla oboustranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m			
48	22 8 2016		Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí			
49	22 8 2016	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů			
50	22 8 2016	936171124	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - patních sloupků přichycených svorníky			
51	22 8 2016	548792190	šroub kotevní HAS- E-F M 16 x 125 /38			
52	22 8 2016	583822120	deska obkladová, mramor leštěná tl 3 cm od 0,48 m2	Položka zrušena		
53	22 8 2016	553911490	sloupek UE100 krajní, 1900mm - pozink.	Změna délek svodidel dle požadavku investora		
54	22 8 2016	553911550	sloupek UE100 střední, 1900mm - pozink.			
55	22 8 2016	553911630	sloupek mostní U140 zábradelní pravý - pozink. +barva			

56	22 8 2016	553911650	sloupek mostní U140 zábradelní levý - pozink.+barva	Změna délek svodidel dle požadavku investora	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.
57	22 8 2016	553914120	svodidlo silniční jednostranné se zabíraním sloupků po 3,0 m (délka sloupku 2 m)		
58	22 8 2016	553914370	svodidlo silniční jednostranné krátký náběh H1 - sestava 3,5 m		
59	22 8 2016	553914520	svodidlo silniční jednostranné krátký náběh H1 - sestava 11,4 m		
60	22 8 2016	553914520	svodidlo mostní jednostranné vodorovná výplň s kotvením sloupků do řimsy po 1,3 m		
61	22 8 2016	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	Změny izolace vyvolaná jiným tvarem spodní stavby, resp. klenby	
62	22 8 2016	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg		
63	22 8 2016	711161511	Izolace fólemi nopolými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2		
64	22 8 2016	283230510	fólie multifunkční profilovaná (nopolová) GUTTABETA T20 2 x 20 m		
65	22 8 2016	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přítavením NAIP		
66	22 8 2016	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)		
67	22 8 2016	350340064	Montáž česla ručně stírané hrubé 600 x 1200 až 1500	Položka zrušena	
68	22 8 2016	130102440	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 8 mm		
69	22 8 2016	583890070	Deska mramorová jednoduché krytí obdélník 40 x 25 cm	Položka zrušena	
70	22 8 2016	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	Zemní práce související se změnou založení mostu, zvětšením stavební jámy	
71	22 8 2016	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v homině tř. 3		
72	22 8 2016	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v homině tř. 3 za lepivost		
73	22 8 2016	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		

74	22 8 2016	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	Zemní práce související se změnou založení mostu, zvětšením stavební jámy	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.	
75	22 8 2016	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm			
76	22 8 2016	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			
77	22 8 2016	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			
78	22 8 2016	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm			
79	22 8 2016	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	Podkladní beton pod spodní stavbou - z důvodu nového založení		
80	22 8 2016	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	Nové položky pro odvodnění přechodové oblasti (změna založení)		
81	22 8 2016	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300			
82	22 8 2016	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m			
83	22 8 2016	283220240	folie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm			
84	22 8 2016	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	Dotvarování odvodnění vozovky		
85	22 8 2016	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	Zřízení betonových prahů v patách zpevnění pod mostem (ohraničení dlažby)		
86	22 8 2016	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	Nová kce vozovky - optimalizace návrhu		
87	22 8 2016	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu			
88	22 8 2016	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu			
89	22 8 2016	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m			
90	22 8 2016	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	Ochranná vrstev izolace z důvodu izolace rubu opěr		
91	22 8 2016	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300			

92	22 8 2016	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	Nátěr říms z důvodu ochrany proti CHRL	Po odhalení opěr původního mostu byly zjištěny jiné (menší) rozměry opěr než očekával projekt. K těmto opěrám nebylo možné nové přibetonovat. Také základovou spáru bylo nutno nově posoudit z hlediska únosnosti. Došlo tedy k přepracování založení, spodní stavby mostu a křídel. S tím došlo k navýšení zemních prací (zvětšení stav. jámy) a k optimalizaci kce vozovky.	
93	22 8 2016	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	Prodloužení betonové roury podél mostu před opěru - náhrada za nátokovou hranu		
94	22 8 2016	592231320	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 100/250 D 100 x 250 cm			
95	22 8 2016	895641111	Zřízení drenážní vyústě	Zpevnění vyústění drenáže z důvodů prodloužení životnosti této drenáže		
96	22 8 2016	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Ohraničení skluzů u mostu z důvodu zpevnění skluzů		
97	22 8 2016	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm			
98	22 8 2016	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Obrubníky podél vozovky z důvodu lepšího napojení vozovky na římsu		
99	22 8 2016	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm			
100	22 8 2016	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm (š. 500-800mm)	Úprava z důvodu zlepšení odvodnění komunikace, resp. jejího svodu		
101	22 8 2016	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm			
102	22 8 2016	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace			
103	22 8 2016	913451	Nivelační značky - dodávka a osazení	Osazení nivelačních značek z důvodu výškového sledování mostu		
104	22 8 2016	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drčeného hutněného po vrstvách	Tato položka nahrazuje přesypání klenby betonem		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev.č.233-015 Dolní Stupno

Číslo a název objektu: SO 201 Most ev.č.233-015

poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min; 115101201	hod	48,000	168,000	120,000	65,00	3 120,00	10 920,00	7 800,00
2	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3; 122101101	m3	57,750	280,740	222,990	85,00	4 908,75	23 862,90	18 954,15
3	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); 171201211	t	92,320	279,328	187,008	129,00	11 909,28	36 033,31	24 124,03
4	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160; 212792212	m	30,000	19,000	-11,000	102,00	3 060,00	1 938,00	-1 122,00
5	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	trubka drenážní flexibilní Pipe-Life D 160 mm; 286112250	m	30,000	19,000	-11,000	160,00	4 800,00	3 040,00	-1 760,00
6	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Základové klenby z betonu C 25/30; 272311127	m3	101,840	39,802	-62,038	3 100,00	315 704,00	123 386,20	-192 317,80
7	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění základových klenob - zřízení; 272354111	m2	109,500	164,000	54,500	1 150,00	125 925,00	188 600,00	62 675,00
8	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění základových klenob - odstranění; 272354211	m2	109,500	164,000	54,500	150,00	16 425,00	24 600,00	8 175,00
9	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž základových klenob z betonářské oceli 10 505; 273361116	t	2,545	8,818	6,273	24 000,00	61 080,00	211 632,00	150 552,00
10	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Základové pasy, prahy, větve a ostruhy z betonu C 30/37; 274311128	m3	6,000	0,000	-6,000	2 900,00	17 400,00	0,00	-17 400,00
11	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění základových patek - zřízení; 275354111	m2	30,000	0,000	-30,000	900,00	27 000,00	0,00	-27 000,00
12	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových patek průměru do 7,5 m; 275354191	m2	5,200	0,000	-5,200	325,00	1 690,00	0,00	-1 690,00
13	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění základových patek - odstranění; 275354211	m2	5,200	0,000	-5,200	150,00	780,00	0,00	-780,00
14	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505; 275361116	t	0,600	0,000	-0,600	24 000,00	14 400,00	0,00	-14 400,00
15	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Mostní římsy ze ŽB C 30/37; 317321118	m3	4,241	10,066	5,825	3 350,00	14 207,35	33 721,10	19 513,75
16	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení; 317353121	m2	28,784	39,018	10,234	1 800,00	51 811,20	70 232,40	18 421,20
17	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění; 317353221	m2	28,784	39,018	10,234	150,00	4 317,60	5 852,70	1 535,10
18	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505; 317361116	t	0,477	1,409	0,932	24 000,00	11 448,00	33 816,00	22 368,00
19	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Konstrukce vodních staveb z betonu vodotěsného V8 tř. B 25; 321311113	m3	6,000	0,000	-6,000	3 100,00	18 600,00	0,00	-18 600,00
20	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení; 321351020	m2	8,000	0,000	-8,000	1 153,00	9 224,00	0,00	-9 224,00
21	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění; 321352010	m2	30,000	0,000	-30,000	230,00	6 900,00	0,00	-6 900,00
22	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění; 321352020	m2	30,000	0,000	-30,000	230,00	6 900,00	0,00	-6 900,00
23	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm; 321366111	t	0,010	0,000	-0,010	24 000,00	240,00	0,00	-240,00
24	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Obklad z lomového kamene zdíva mostů kotvený dvoustanně lícovaný kvádřový tl do 350 mm; 334224111	m3	0,302	0,000	-0,302	140 000,00	42 280,00	0,00	-42 280,00
25	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	kámen lomový soklový (tl = 1,5 m2); 583807580	t	2,862	0,000	-2,862	15 000,00	42 930,00	0,00	-42 930,00
26	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Mostní křídla a čelní zdičky ze ŽB C 30/37; 334323218	m3	24,638	37,050	12,412	2 950,00	72 682,10	109 297,50	36 615,40
27	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění mostních křídel a čelních zdí ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení; 334352111	m2	89,760	150,109	60,349	1 030,00	92 452,80	154 612,27	62 159,47
28	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Bednění mostních křídel a čelních zdí ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění; 334352211	m2	89,760	150,109	60,349	90,00	8 078,40	13 509,81	5 431,41
29	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž křídel, čelních zdí z betonářské oceli 10 505; 334361226	t	1,760	1,856	0,096	24 000,00	42 240,00	44 544,00	2 304,00
30	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37; 421321118	m3	27,700	29,961	2,261	3 400,00	94 180,00	101 867,40	7 687,40
31	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výztuž ŽB klenbového mostu z betonářské oceli 10 505; 421361226	t	2,770	4,494	1,724	24 000,00	66 480,00	107 856,00	41 376,00

32	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Výplňová vrstva z modifikované malty cementové; 452471131	m3	2,400	0,000	-2,400	3 250,00	7 800,00	0,00	-7 800,00
33	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Výplňová vrstva z modifikované malty cementové; 452471131	m3	103,025	0,000	-103,025	2 000,00	206 050,00	0,00	-206 050,00
34	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Zához z lomového kamene bez prošítkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg; 462511370	m3	36,000	14,560	-21,440	355,00	12 780,00	5 168,80	-7 611,20
35	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Kámen lomový netříděný žula, odval; 583806510	t	45,360	36,400	-8,960	350,00	15 876,00	12 740,00	-3 136,00
36	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace; 465513327	m2	63,000	162,503	99,503	1 145,00	72 135,00	186 065,94	113 930,94
37	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 300 mm; 564281111	m2	158,200	208,000	49,800	137,00	21 673,40	28 496,00	6 822,60
38	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Štěrkošek (Bratřice) frakce 0-22; 583373310	t	10,000	112,320	102,320	265,00	2 650,00	29 764,80	27 114,80
39	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32; 583439310	t	10,000	93,600	83,600	295,00	2 950,00	27 612,00	24 662,00
40	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm; 564671111	m2	158,200	208,000	49,800	190,00	30 058,00	39 520,00	9 462,00
41	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m; 565135111	m2	149,500	0,000	-149,500	350,00	52 325,00	0,00	-52 325,00
42	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Zpevnění krajnic štěrkošpalkem nebo kamenivem těžným tl 120 mm; 569241111	m2	36,800	25,700	-11,100	100,00	3 680,00	2 570,00	-1 110,00
43	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2; 573211111	m2	736,500	938,000	201,500	25,00	18 412,50	23 450,00	5 037,50
44	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu; 577143111	m2	149,500	0,000	-149,500	365,00	54 567,50	0,00	-54 567,50
45	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m; 911331111	m	156,000	89,400	-66,600	400,00	62 400,00	35 760,00	-26 640,00
46	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Náběh ocelového svodidla jednostranné délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m; 911331411	m	20,000	16,000	-4,000	600,00	12 000,00	9 600,00	-2 400,00
47	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Náběh ocelového svodidla oboustranné délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m; 911331422	m	36,000	0,000	-36,000	1 200,00	43 200,00	0,00	-43 200,00
48	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí; 911334121	m	5,400	40,000	34,600	150,00	810,00	6 000,00	5 190,00
49	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů; 936171121	kus	80,000	72,000	-8,000	90,00	7 200,00	6 480,00	-720,00
50	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - patníků sloupků příchycených svorníky; 936171124	kus	80,000	72,000	-8,000	165,00	13 200,00	11 880,00	-1 320,00
51	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Šroub kotvení HAS-E-F M 16 x 125/38; 548792190	kus	80,000	72,000	-8,000	185,00	14 800,00	13 320,00	-1 480,00
52	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Deska obkladová, mramor leštěná tl 3 cm od 0,48 m2; 583822120	m2	0,125	0,000	-0,125	19 000,00	2 375,00	0,00	-2 375,00
53	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Sloupek UE100 krajní, 1900mm -pozink.; 553911490	kus	6,000	9,000	3,000	800,00	4 800,00	7 200,00	2 400,00
54	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Sloupek UE100 střední, 1900mm -pozink.; 553911550	kus	54,000	27,000	-27,000	800,00	43 200,00	21 600,00	-21 600,00
55	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Sloupek mostní U140 zábradelní pravý - pozink. -barve; 553911630	kus	10,000	9,000	-1,000	4 500,00	45 000,00	40 500,00	-4 500,00
56	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Sloupek mostní U140 zábradelní levý - pozink. -barve; 553911650	kus	10,000	9,000	-1,000	4 500,00	45 000,00	40 500,00	-4 500,00
57	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo silniční jednostranné se zabíraním sloupků po 3,0 m (délka sloupku 2 m); 553914120	m	156,000	89,400	-66,600	900,00	140 400,00	80 460,00	-59 940,00
58	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo silniční jednostranné krátký náběh H1 - sestava 3,5 m; 553914370	m	20,000	16,000	-4,000	1 200,00	24 000,00	19 200,00	-4 800,00
59	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo silniční jednostranné krátký náběh H1 - sestava 11,4 m; 553914520	m	36,000	0,000	-36,000	1 200,00	43 200,00	0,00	-43 200,00
60	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Svodidlo mostní jednostranné vodorovná výplň s kotvením sloupků do římsy po 1,3 m; 553914520	m	24,000	32,000	8,000	1 200,00	28 800,00	38 400,00	9 600,00
61	22 8 2016	Sešit 2 - 124078	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním; 711111001	m2	147,200	125,900	-21,300	20,00	2 944,00	2 518,00	-426,00

62	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Jak asfaltový ALP/9 bal 9 kg; 111631500	t	0,044	0,038	-0,006	80 000,00	3 520,00	3 040,00	-480,00
63	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlných stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2; 711161511	m2	60,000	0,000	-60,000	170,00	10 200,00	0,00	-10 200,00
64	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	fólie multifunkční profilované (poprvé) GUTTABETA T20 2 x 20 m; 283230510	m2	80,000	0,000	-80,000	40,00	3 200,00	0,00	-3 200,00
65	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAI; 711341564	m2	91,975	125,900	33,925	360,00	33 111,00	45 324,00	12 213,00
66	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40); 628321340	m2	105,771	144,785	39,014	150,00	15 865,65	21 717,75	5 852,10
67	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Montáž česla ručně stráně hrubé 600 x 1200 až 1500; 350340064	kus	1,950	0,000	-1,950	4 000,00	7 800,00	0,00	-7 800,00
68	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	tvý ocelová plocha, v jakosti 11 375, 60 x 8 mm; 130102440	t	0,195	0,000	-0,195	50 000,00	9 750,00	0,00	-9 750,00
69	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Deska mramorová jednoduché krycí obdelník 40 x 25 cm; 593890070	kus	2,000	0,000	-2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
70	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m; 121101101	m3	0,000	18,000	18,000	29,00	0,00	522,00	522,00
71	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3; 124203101	m3	0,000	5,000	5,000	141,00	0,00	705,00	705,00
72	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlo; 124203109	m3	0,000	5,000	5,000	12,00	0,00	60,00	60,00
73	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4; 162701105	m3	0,000	5,000	5,000	305,00	0,00	1 525,00	1 525,00
74	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m; 162701109	m3	0,000	50,000	50,000	19,00	0,00	950,00	950,00
75	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm; 589531111	m2	0,000	589,000	589,000	38,00	0,00	22 382,00	22 382,00
76	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním; 174101101	m3	0,000	58,471	58,471	80,00	0,00	4 677,68	4 677,68
77	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním; 181951102	m2	0,000	169,000	169,000	10,00	0,00	1 690,00	1 690,00
78	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm; 182301133	m2	0,000	90,000	90,000	37,00	0,00	3 330,00	3 330,00
79	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Základové desky z betonu tř. C 12/15; 273313511	m3	0,000	11,520	11,520	2 410,00	0,00	27 763,20	27 763,20
80	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m; 213141123	m2	0,000	88,400	88,400	30,00	0,00	2 652,00	2 652,00
81	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300; 693112580	m2	0,000	88,400	88,400	27,00	0,00	2 386,80	2 386,80
82	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m; 213141123	m2	0,000	44,200	44,200	30,00	0,00	1 326,00	1 326,00
83	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm; 283230240	m2	0,000	44,200	44,200	89,00	0,00	3 933,80	3 933,80
84	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25; 345311711	m3	0,000	2,145	2,145	2 910,00	0,00	6 241,95	6 241,95
85	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30; 321311115	m3	0,000	3,760	3,760	4 442,00	0,00	16 701,92	16 701,92
86	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Posítek živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2; 573111112	m2	0,000	201,500	208,000	16,00	0,00	3 224,00	3 224,00
87	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu; 577134141	m2	0,000	201,500	208,000	263,00	0,00	52 994,50	52 994,50
88	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu; 577155142	m2	0,000	201,500	208,000	325,00	0,00	65 487,50	65 487,50
89	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m; 565166122	m2	0,000	201,500	208,000	403,00	0,00	81 204,50	81 204,50
90	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná; 711491272	m2	0,000	417,714	417,714	70,00	0,00	29 239,98	29 239,98
91	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300; 693112580	m2	0,000	417,714	417,714	27,00	0,00	11 278,28	11 278,28
92	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C); 985324221	m2	0,000	30,872	30,872	439,00	0,00	13 552,81	13 552,81
93	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky oteřeny výkop sklon do 20 % DN 1000; 812492121	m	0,000	2,000	2,000	1 100,00	0,00	2 200,00	2 200,00

94	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	trouba betonová vibrační s gumovým těsněním TBH-Q 100/250 D 100 x 250 cm; 592231320	kus	0,000	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
95	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Zřízení drenážní vyústě; 895641111.1	kus	0,000	2,000	1 197,00	0,00	2 394,00	2 394,00
96	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; 916131213	m	0,000	22,000	224,00	0,00	4 928,00	4 928,00
97	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm; 592174120	kus	0,000	22,000	115,00	0,00	2 530,00	2 530,00
98	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; 916131213	m	0,000	5,000	224,00	0,00	1 120,00	1 120,00
99	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm; 592174770	kus	0,000	5,000	279,00	0,00	1 395,00	1 395,00
100	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Osazení příkopového žlábu do betonu tl 100 mm z betonových tvární s 800 mm (š. 500-800mm); 935112211	m	0,000	10,500	221,00	0,00	2 320,50	2 320,50
101	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm; 592275140	kus	0,000	32,000	80,00	0,00	2 560,00	2 560,00
102	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace; 465513227	m2	0,000	10,500	972,00	0,00	10 206,00	10 206,00
103	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Nivelační značky - dodávka a osazení; 913451	ks	0,000	6,000	429,00	0,00	2 574,00	2 574,00
104	22.8.2016	Sešit 2 - 124078	Výplňové klíny za opěrou z kamenná drenáž hutněného po vrstvách; 458501112	m3	0,000	246,025	1 050,00	0,00	258 326,25	258 326,25
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										401 285,01

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost - Skanska a.s., Ing. Jaroslav Svoboda		7.11.2016

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Zdeněk Kadlec		7.11.2016
projektant/AD		
Ing. Milan Macko		28.10.2016
zadavatel/zobednatel		
Správa a údržba silnic Přežského kraje p.o., Ing. Jana Mrázová	podpis:	datum:
	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č.233-015 Dolní Stupno						
Číslo a název objektu: SO 202 Provizorní most						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	10.6.2016 a 22.7.2016	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	Zemní práce vyvolané rozšířením a výškovou úpravou spodní stavby provizorního mostu	Na základě jednání na ČSAD Plzeň bylo dohodnuto rozšíření mostního provizoria. Navržená ortotropní mostovka bude doplněna o SMS trámec šířky 2m. Rozšíření se dotklo i spodní stavby. Dále musela být upravena MK před a za mostním provizoriem. Na vnější části komunikace směrem od obce Střapole je vybudována opěrná zeď a zpevnění silničními obrubami (výškové vedení trasy). Vše muselo být provedeno kvůli bezproblémovému (bezpečnému) pohybu autobusů přes toto mostní provizorium.	
2	10.6.2016 a 22.7.2016	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m			
3	10.6.2016 a 22.7.2016	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4			
4	10.6.2016 a 22.7.2016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			
5	10.6.2016	915221112	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	Výšková úprava místní komunikace		
6	10.6.2016	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	Opěrná zeď podél příjezdové komunikace k provizornímu mostu.		
7	10.6.2016	273361116	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 @			
8	10.6.2016	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20			
9	10.6.2016	595151760.1	tvárnice betonová KB1 30A - Bednicí průběžná 29x39x19cm			
10	10.6.2016	334323218	Mostní křídla a čelní zídky ze ŽB C 30/37	Navýšení kubatur spodní stavby z důvodu jejího rozšíření		
11	10.6.2016	334352111	Bednění mostních křídel a čelních zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení			
12	10.6.2016	334352211	Bednění mostních křídel a čelních zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění			
13	10.6.2016	334361226	Výztuž křídel, čelních zdí z betonářské oceli 10 505	Navýšení kubatur spodní stavby z důvodu jejího rozšíření		
14	10.6.2016	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	Navýšení kubatur zásypu rubu opěr mostního provizoria z důvodu jeho rozšíření		
15	10.6.2016	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	Nová kce vozovky z důvodu navýšení únosnosti (pohyb autobusů).		
16	10.6.2016	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm			

17	10 6 2016	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	Nová kce vozovky z důvodu navýšení únosnosti (pohyb autobusů).	Na základě jednání na ČSAD Plzeň bylo dohodnuto rozšíření mostního provizoria. Navržená ortotropní mostovka bude doplněna o SMS trámec šířky 2m. Rozšíření se dotklo i spodní stavby. Dále musela být upravena MK před a za mostním provizoriem. Na vnější části komunikace směrem od obce Střapole je vybudována opěrná zeď a zpevnění silničními obrubami (výškové vedení trasy). Vše muselo být provedeno kvůli bezproblémovému (bezpečnému) pohybu autobusů přes toto mostní provizorium.
18	10 6 2016	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m		
19	10 6 2016	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	Výškový posun armatur IS - změna nivelety MK k mostnímu provizoriu	
20	10 6 2016	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu		
21	10 6 2016	428992112	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN	Osazení ložisek pod ocelovou konstrukci (z důvodu snížení hlučnosti přejezdu po mostním provizoriu)	
22	10 6 2016	428000001	Elastomerové ložisko		
23	10 6 2016	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	Po dobu výstavby bude provizorní most sloužit pouze jako dočasná kce - nemusí se osazovat ev.č.mostu	
24	10 6 2016	936171121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Silniční obrubníky lemující upravenou část MK k mostnímu provizoriu	
25	10 6 2016	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100*15*25cm		
26	10 6 2016	948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m	Dočasné rozšíření mostního provizoria, resp. NK	
27	10 6 2016	948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků l 50 délky do 12 m		
28	10 6 2016	948421211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m		
29	10 6 2016	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů		
30	22 7 2016	231111111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	Úprava založení mostu	Při vrtání pilot byla zastižena rozdílná geologie. Nastala nutnost založit technologii vybetonování bet. skruží, které spočívají na únosném podloží.
31	22 7 2016	589329120	směs pro beton třída C 20/25 (B25) vodostavebný V8 kamenivo do 16 mm		
32	22 7 2016	895941311.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 - osazení skruží		
33	22 7 2016	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm		
34	22 7 2016	919535558.1	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 - obetonování skruží		

35	22.7.2016	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	Zpevnění koryta pod provizorním mostem	Vodní tok vymýtl základovou spáru, proto bylo nutné ji ochránit zpevněním koryta.	
36	22.7.2016	583807600	kámen lomový rigol DR 20,25,30	Zpevnění koryta pod provizorním mostem		
37	8.8.2016	462511370	Zához z lomového kamene bez prošetřování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	Zpevnění svahu (násypu) okolo mostního provizoria	Při budování zemního tělesa před provizorním mostem byl stávající svah nestabilní - musel se tedy zpevnit kamenným záhozem.	
38	8.8.2016	583806510	kámen lomový netříděný žula, odval			
39	8.8.2016	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg			
40	8.8.2016	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	Provedení UV a trubního vedení kvůli změně nivelety komunikace u vjezdu na soukr. pozemek	Při napojení MK s vjezdem na soukromý pozemek nebylo možné vjezd na tento pozemek odvodnit podélným, resp. příčným sklonem komunikace (povrchově). Vzniklo úžlabí, do kterého byla následně umístěna UV.	
41	8.8.2016	286152020	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR 2 DN 150 mm/ 3 m			
42	8.8.2016	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální			
43	8.8.2016	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm			
44	8.8.2016	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm			
45	8.8.2016	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop			
46	8.8.2016	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			

* může být doloženo na samostatném listu


Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev.č.233-015 Dolní Stupno											
Číslo a název objektu: SO 202 Provizorní most											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	10.6.2016 a 22.7.2016	sešit 1-011211 a sešit 2-124068	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3; 122101101	m3	10,000	44,500	34,500	150,00	1 500,00	6 675,00	5 175,00
2	10.6.2016 a 22.7.2016	sešit 1-011211 a sešit 2-124068	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m; 161101102	m3	10,000	44,500	34,500	200,00	2 000,00	8 900,00	6 900,00
3	10.6.2016 a 22.7.2016	sešit 1-011211 a sešit 2-124068	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4; 162701105	m3	10,000	44,500	34,500	450,00	4 500,00	20 025,00	15 525,00
4	10.6.2016 a 22.7.2016	sešit 1-011211 a sešit 2-124068	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); 171201211	t	16,000	68,800	52,800	150,00	2 400,00	10 320,00	7 920,00
5	10.6.2016	sešit 1-011211	Frázování živinového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase; 915221112	m2	0,000	107,000	107,000	122,00	0,00	13 054,00	13 054,00
6	10.6.2016	sešit 1-011211	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí; 389381001	m3	0,000	3,414	3,414	5 680,00	0,00	19 323,24	19 323,24
7	10.6.2016	sešit 1-011211	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505 Ø; 273361116	t	0,000	0,017	0,017	24 000,00	0,00	408,00	408,00
8	10.6.2016	sešit 1-011211	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20; 279113134	m2	0,000	7,320	7,320	1 129,00	0,00	8 264,28	8 264,28
9	10.6.2016	sešit 1-011211	tvárnice betonová KB1 30A - Bednění průběžná 29x39x19cm; 595151760.1	kus	0,000	139,000	139,000	55,00	0,00	7 645,00	7 645,00
10	10.6.2016	sešit 1-011211	Mostní křídla a čelní zdičky ze ŽB C 30/37; 334323218	m3	4,793	7,511	2,718	3 200,00	15 337,60	24 035,20	8 697,60
11	10.6.2016	sešit 1-011211	Bednění mostních křídel a čelních zdílek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení; 334352111	m2	17,432	26,148	8,716	1 250,00	21 790,00	32 685,00	10 895,00
12	10.6.2016	sešit 1-011211	Bednění mostních křídel a čelních zdílek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění; 334352211	m2	17,432	26,148	8,716	120,00	2 091,84	3 137,76	1 045,92
13	10.6.2016	sešit 1-011211	Výztuž křídel, čelních zdí z betonářské oceli 10 505; 334361228	t	0,479	0,719	0,240	25 000,00	11 975,00	17 975,00	6 000,00
14	10.6.2016	sešit 1-011211	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách; 458311131	m3	1,225	33,500	32,275	3 000,00	3 675,00	100 500,00	96 825,00
15	10.6.2016	sešit 1-011211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu; 577134141	m2	0,000	81,000	81,000	263,00	0,00	21 303,00	21 303,00
16	10.6.2016	sešit 1-011211	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm; 564871116	m2	0,000	214,000	214,000	207,00	0,00	44 298,00	44 298,00
17	10.6.2016	sešit 1-011211	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2; 573211111	m2	0,000	81,000	81,000	25,00	0,00	2 025,00	2 025,00
18	10.6.2016	sešit 1-011211	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m; 565155111	m2	0,000	137,000	137,000	328,00	0,00	44 936,00	44 936,00
19	10.6.2016	sešit 1-011211	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu; 899331111	kus	0,000	1,000	1,000	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00
20	10.6.2016	sešit 1-011211	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmce, soupěte nebo hydrantu; 899431111	kus	0,000	9,000	9,000	957,00	0,00	8 613,00	8 613,00
21	10.6.2016	sešit 1-011211	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN; 428992112	kus	0,000	6,000	6,000	1 020,00	0,00	6 120,00	6 120,00
22	10.6.2016	sešit 1-011211	Elastomerové ložisko; 428000001	kus	0,000	6,000	6,000	16 500,00	0,00	99 000,00	99 000,00
23	10.6.2016	sešit 1-011211	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu; 914112111	kus	2,000	0,000	-2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	-5 000,00

24	10 6 2016	sešit 1-011211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; 936171121	m	0,000	22,500	22,500	0,00	5 040,00	5 040,00
25	10 6 2016	sešit 1-011211	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100*15*25cm; 592174600	kus	0,000	22,500	22,500	0,00	3 397,50	3 397,50
26	10 6 2016	sešit 1-011211	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m; 948421111	t	0,000	1,400	1,400	0,00	5 759,60	5 759,60
27	10 6 2016	sešit 1-011211	Měsíční nálepné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků 150 délkou do 12 m; 948421291	t	0,000	4,900	4,900	0,00	6 860,00	6 860,00
28	10 6 2016	sešit 1-011211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků do 4m; 948421211	t	0,000	1,400	1,400	0,00	6 711,60	6 711,60
29	10 6 2016	sešit 1-011211	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů; 423181111	m3	0,000	0,800	0,800	0,00	11 760,00	11 760,00
30	22 7 2016	sešit 1-011228	Zřízení pilot svíslých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého; 231111111	m	7,990	2,500	-5,490	104 669,00	32 750,00	-71 919,00
31	22 7 2016	sešit 1-011228	směs pro beton třídy C 20/25 (B25) vodotěsný V8 kamenivo do 16 mm; 589329120	m3	0,393	1,145	0,752	1 532,70	4 465,50	2 932,80
32	22 7 2016	sešit 1-011228	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 - osazení skruží; 895941311.1	kus	0,000	12,000	12,000	0,00	3 900,00	3 900,00
33	22 7 2016	sešit 1-011228	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruží 59x50x5 cm; 592238260	kus	0,000	12,000	12,000	0,00	6 072,00	6 072,00
34	22 7 2016	sešit 1-011228	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 - obetonování skruží; 919535558.1	m3	0,000	5,000	5,000	0,00	17 750,00	17 750,00
35	22 7 2016	sešit 1-011228	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu; 594511111	m2	0,000	7,000	7,000	0,00	5 257,00	5 257,00
36	22 7 2016	sešit 1-011228	kámen lomový rigol DR 20,25,30; 583807600	t	0,000	5,250	5,250	0,00	4 887,75	4 887,75
37	8 8 2016	sešit 2-124068	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg; 462511370	m3	0,000	7,256	7,256	0,00	2 575,88	2 575,88
38	8 8 2016	sešit 2-124068	kámen lomový netříděný žula, odval; 583806510	t	0,000	13,060	13,060	0,00	4 571,00	4 571,00
39	8 8 2016	sešit 2-124068	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg; 462519003	m2	0,000	18,140	18,140	0,00	2 721,00	2 721,00
40	8 8 2016	sešit 2-124068	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150; 871313121	m	0,000	6,000	6,000	0,00	618,00	618,00
41	8 8 2016	sešit 2-124068	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 3 m; 286152020	kus	0,000	2,000	2,000	0,00	3 600,00	3 600,00
42	8 8 2016	sešit 2-124068	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální; 895941111	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	1 080,00	1 080,00
43	8 8 2016	sešit 2-124068	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm; 592238760	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	1 040,00	1 040,00
44	8 8 2016	sešit 2-124068	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm; 592238780	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	1 560,00	1 560,00
45	8 8 2016	sešit 2-124068	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop; 899623141	m3	0,000	1,440	1,440	0,00	3 729,60	3 729,60
46	8 8 2016	sešit 2-124068	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop; 998276101	t	0,000	0,472	0,472	0,00	396,95	396,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										460 914,72

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost - Skanska a.s., Ing. Jaroslav Svoboda		7.11.2016

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Zdeněk Kadlec			7. 11. 2016
projektant/AD			
Ing. Milan Macho			28.10.2016
zadavatel/objednatel			
Správa a údržba silnic Přeštického újeje p.o., Ing. Jana Mrázová		podpis:	datum:
		podpis:	datum:

