

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 12.09.2016

ve věci „*Stavební úpravy sportovišť a oplocení*“

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy**
se sídlem: Národních mučedníků 347, Klatovy, 339 01
zastoupené ve věcech smluvních: RNDr. Jiřím Šlégl, ředitel
ve věcech technických: Ing. Drahošlav Koura
IČ: 61750972
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **RED BERRY, SE**
se sídlem: Křížová 2598/4, Smíchov, Praha 5, 150 00
zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Stanislav Novák – člen představenstva
ve věcech technických: Bc. Jiří Jaroš - CTO
IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975
bankovní spojení: KB
č. ú.: 115-2690370277/0100
(dále jen „**zhotovitel**“ na Straně druhé)

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících bodech a člancích:

5. Cena díla

Cena je stanovena ve výši 2.460.087,56 Kč bez DPH

dle dodatku č.1 je navýšena o: **162.494,32 Kč bez DPH**

Cena díla společně s dodatkem č. 1 činí: 2.622.581,88 Kč bez DPH

dle dodatku č.2 je navýšen **339.018,49 Kč bez DPH**

Cena díla společně s dodatkem č. 2 činí: **2.961.600,37 Kč bez DPH**

5. Doba plnění – doba provedení díla

Ukončení realizace díla dle SOD	21.09 + 75 dní – 5.12.2016
Ukončení realizace díla dle dodatku č. 2	31.12.2016
Počátek běhu záruční lhůty	Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků v délce 60 měsíců dle SOD

Důvod posunu doby provedení díla: zhotovitel provedl v rámci technologického postupu a klimatických podmínek dle SOD:

- Stavební úpravy pro volejbal – pro objekt č. 1
- Částečně provedl demontáže oplocení a demontáže umělého povrchu - pro objekt č. 2
- Práce pro objekt. č. 3 – rekonstrukce oplocení

Fakturace plnění ve výši **339.018,59 Kč bez DPH** bude mít zdanitelné plnění v **12/2016**, splatnost faktury bude do **28.02.2017**.

Práce na objektu č. 2 byly zhotovitelem stavby dne: 24. 11. 2016 pozastaveny s požadavkem sestavení rozpočtu pro výměnu podkladních vrstev stávajícího hřiště z důvodu nepropustnosti.

Zhotovitel sděluje, že dané práce a dodávky **nejsou obsaženy v projektové dokumentaci**, výkazu výměr nebo dalších specifikacích a nemohl je před stavbou z odborného pohledu předvídat. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo dalších specifikacích v čl. 4 odst. 4 SOD. Zhotovitel nemůže pokračovat na technologické kompletaci díla do doby výběru konkrétní technologické varianty návrhu.


V souvislosti s technologií pokládky umělého sportovního povrchu zhotovitel vyžaduje min. teplotu pro pokládku: 5 C, suchý podklad. Pokud teplota pro pokládku trávy nebude vhodná proběhne realizace v náhradním termínu.

Objednatel navrhuje společně s TDI nový termín provedení díla dle rozpočtu v rámci rozpočtu k SOD č.2 – variantního rozpočtu pomocného č.1 a č.2 , bez návaznosti na článek 8, odstavec 8.1.1, který by byl uplatňován na zhotoviteli od 5.12.2016. V této souvislosti stanovuje nový termín pro smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla. Termín je od: **1.1.2017**

Tento dodatek **má** vliv na konečnou cenu dle rozpočtu, ale **nemá** vliv na záruky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.


V Klatovech, dne: 08.12.2016


.....
za objednatele
RNDr. Jiří Šlégl
Ředitel školy

Přílohou:
Rozpočet k dodatku č.2
Více/méněpráce

**GYMNÁZIUM
JAROSLAVA VRCHLICKÉHO
KLATOVY**
Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01
tel.: 376 313 092, 376 315 245
fax: 376 310 847

V Praze, dne 08.12.2016


RED BERRY, SE
Křížova 2598/4, 150 00 Praha 6.....
ICO: 01469975
za zhotovitele
DIO: 0201469975
RED BERRY, SE
JUDr. Stanislav Novák
(v zastoupení Ing. Jaroš Martin – CEO)