

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160055

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v účinném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

ZHOTOVITEL: „Společnost parkoviště Klatovská nemocnice“			
A) Správce/Společník1		SMP CZ, a.s.	
Obchodní firma:			
Sídlo:		Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8	
Zastoupená:		Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva Ing. Jan Freudl, člen představenstva	
IČO:		271 95 147	
DIČ:		CZ27195147	
Zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654	
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:		141510186/0100	
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele:			
Ve věcech technických:		Václav Vlček, ředitel závodu Západní Čechy	
		tel:	+420 222 185 111
		e-mail:	ou@smp.cz
A) Společník2		Medisolve Medical Solutions s.r.o.	
Obchodní firma:			
Sídlo:		Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6	
Kontaktní osoba:		Libor Juříček, jednatel společnosti	
IČO:		27428095	
DIČ:		CZ27428095	
Zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111793	
		tel:	+420 775 572 512
		e-mail:	info@medisolve.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

OBJEDNATEL:	
Obchodní firma:	Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2
Zastoupený:	MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva
K podpisu smlouvy oprávněn:	MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva
IČO:	26360527
DIČ:	CZ26360527
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	78-2797570287/0100
Profil zadavatele (objednatel):	https://ezak.cnpk.cz/contact_display_5218.html
e-mail:	info@nemkt.cz

(dále jen „objednatel“) na straně druhé



Článek I.
Předmět dodatku

Na základě pravidelných kontrolních dnů a zápisů ve stavebním deníku, v nichž je konstatována skutečnost, že vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nebylo možné provádět práce v celkovém součtu 14 dnů, se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

1. 1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je úprava času plnění.
1. 2. V článku V. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy o dílo se nahrazuje odstavec V.3. následujícím zněním:

V.3. Dokončení stavebních prací

Termíny dokončení doby plnění: 16.1. 2017

1. 3. V článku V. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy o dílo se nahrazuje odstavec V.4. následujícím zněním:

V.4. Předání a převzetí díla

17.1. 2017

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2. 1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. 2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. 3. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s ním souhlasí.
2. 4. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Za objednatele, v Klatovech dne 2.1.2017

Za zhotovitele, v Praze dne 2.1.2017


MUDr. Jiří Zeithaml
Předseda představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy II:


Ing. Martin Doksanský
Předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Jan Freudl
Člen představenstva
SMP CZ, a.s.


 **Medisolve**
medical solutions s.r.o.
Makovského 1392/2b
Řepy, 160 00 Praha 6
IČ: 27428095 DIČ: CZ27428095
Libor Juříček