



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: (S114/16-2) 8500000619

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEGT/44/16

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ a § 222 odst. 7 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Lukavice

sídlo: Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice

zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce

IČO: 00256561 DIČ: CZ00256561

tel: 371 120 719

datová schránka: vmha863

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti

Bc. Davidem Brůžkem, vedoucím ekonomem
oblasti (*upraveno dodatkem č. 1 - nahrazuje Ing. Pavla Maláta*)
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
telefon: 377 832 811
datová schránka: 8yuchp8
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Martin Šrajer, vedoucí PJ, tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com
Milan Rubáš, stavbyvedoucí, tel.: 602 182 712, e-mail: milan.rubas@strabag.com
(*upraveno dodatkem č. 1*)
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 silnice III/18027 a SO 103 – chodníky III/18027. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 849 932,42 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 64 424,64 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 26 321 444,40 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 785 507,78 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 27 106 952,18 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dodatku č.1

bez DPH: 16 722 382,88 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 829 326,77 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 17 551 709,65 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD a dodatku č.1

bez DPH: 9 599 061,52 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 43 818,99 Kč bez DPH

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 9 555 242,53 Kč

3.5 S ohledem na nezbytnost provedení zejména zvětšeného rozsahu sanací a nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a původní ujednání SOD dle čl. IV. odst. 4.2. a dodatku č. 1 se mění následovně:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

a) část 1 a část 2 – nejpozději do 31.10.2017

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZZV), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

31-05-2017

V Plzni dne

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72058129

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

objednavatel č. 2:

V DOLNÍ dne 31. 5. 2017
LUKAVICI

Obec Dolní Lukavice
Vítězslav Opálko
starosta

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz


zhotovitel:

V Plzni dne 30.05.2017


STRABAG a.s.

Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn




STRABAG a.s.

Bc. David Brůžek
vedoucí ekonom oblasti
zmocněn

dodatek přezkoumal:


Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.9

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží
2. etapa - 1. část - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	134 837,11 Kč
	DPH 21%	28 315,79 Kč
	celkem s DPH	163 152,90 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(29)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

mandík
PLANAVIG

Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 260 972, 602 621 277

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5.2017

GPL - INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrď

Dne:

23.5.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 9

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 2 - 1.část

STRABAG

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	249,30	120,80	30 115,44	367,88	120,80	44 439,90	
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhuťněním	m3	249,30	493,50	123 029,55	367,88	493,50	181 548,78	
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	398,88	65,00	25 927,20	588,61	65,00	38 259,65	
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	398,88	47,10	18 787,25	588,61	47,10	27 723,53	
N	919 72 6121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	0,00	1 103,65	36,90	40 724,69	
		Celkem				197 859,44			332 696,55	
										134 837,11
Celkem bez DPH										134 837,11

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
Výšňovský závod České Budějovice
Oblast Sever
Překová 12806/III, 328 00 - Píseň
(28)

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně v rozsahu celé plochy etapy č. 2 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla osazena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 40 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 2. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)

mandik
PLZEŇSKÝ
Ing. Lubor MANDÍK
Kč.Sk. 001 00-312 00 PLZEN
M 277 266 872, 802 821 277



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.10

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice -
stavební úpravy komunikace a chodníků - záměna LT
geigerů za plastové - 2.ETAPA - Obec Dolní Lukavice

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-32 212,32 Kč
	DPH 21%	-6 764,59 Kč
	celkem s DPH	-38 976,91 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(28)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

mandík

PLANNING

Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 266 972, 602 621 277

Za TD : Ing. ~~Oldřich Batera~~

Dne:

23.5.2017

Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne:

23.5.2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 10

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Záměna LT gelgerů za plastové - 2. etapa - obec bez SFDI

STRABAG

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	721 24 2117	Lapač sítěšních splavenin litinový DN150	ks	21,00	3 624,20	76 108,20	0,00	3 624,20	0,00	-76 108,20	cena dle SOD
N		Lapač sítěšních splavenin plastový DN150	ks	0,00	0,00	0,00	21,00	2 090,28	43 895,88	43 895,88	kalkulace
		Celkem				76 108,20			43 895,88	-32 212,32	

Celkem bez DPH	-32 212,32
----------------	------------

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
oděpý závod České Budějovice
část Sever
Parkova 1303/1, 326 00 Píseň
(22)

Odůvodnění změn :

Z důvodu malé hloubky dešťové kanalizace a konstrukční výšky (70 cm) navržených litinových geigerů byla navržena záměna za nižší plastové geigery.

mandik
Ing. LUDMILA MANDIKOVÁ
Kd Sv. Jil. 186 212 00 H. ZEN
M 377 298 972, 922 821 227



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.11

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - změna mříží UV
- SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	4 414,90 Kč
	DPH 21%	927,13 Kč
	celkem s DPH	5 342,03 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
oděštný závod České Budějovice
oblast Sever
Parkova 1205/11, 326 00 Plzeň
(39)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5 2017

mandík

PLANNING

Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 30, 312 00 PLZEN
☎ 377 200 972, 600 621 277

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne:

23.5 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 11

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Odvodnění - uliční vpustl - 2. etapa

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
1	562R01	Mříž plastová DN400 500/500A	ks	1,00	3 548,70	3 548,70	0,00	0,00	0,00	-3 548,70
2	592 23 876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 A	ks	1,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	-1 701,00
3	899 20 1111	Osazení mříží včetně rámu a košu na bahno do 50kg	ks	1,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	-598,20
N		Mříž OBRUBNÍKOVÁ Radbuza B125	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	9 658,80	9 658,80	9 658,80
N	899 20 2111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	604,00	604,00	604,00
		Celkem				5 847,90			10 262,80	4 414,90
Celkem bez DPH										4 414,90

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STAVEBNÍ ZÁVOD
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(39)

Odůvodnění změn :

Z důvodu kollze uliční vpustí č. 33 s trasou plynovodu bylo navrženo a projektantem stavby odsouhlaseno posunutí vpustí za obrubník a z toho plynoucí nutnost použití obrubníkové mříže.

mandik
Ing. Libor MANDIK
Košat. Jm. 55, 312 00 PLZEŇ
W 377 240 972, 602 621 277



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.12

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží
1.ETAPA - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	677 665,96 Kč
	DPH 21%	142 309,85 Kč
	celkem s DPH	819 975,81 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.,
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parkova 1205/11, 326 00 Plzeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

mandík

Ing. Libor Mandík
Křižíkova 10, 310 00 Plzeň

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne:

23.5.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 12

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 1

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Kozní Skutečnost - SOD
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	skutečnosti dle rozpočtu	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	354,00	42 763,20	1 060,00	120,80	128 048,00	celkem rozdíl (Kč)
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním	m3	354,00	174 699,00	1 060,00	493,50	523 110,00	85 284,80
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	566,40	36 816,00	1 696,00	65,00	110 240,00	348 411,00
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	566,40	26 677,44	1 696,00	47,10	79 881,60	73 424,00
N	919 72 6121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	3 180,00	36,90	117 342,00	53 204,16
		Celkem			280 955,64			958 621,60	117 342,00
Celkem bez DPH								677 665,96	677 665,96

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Blatná
Pantovské 1205/11, 326 00 Píseň
(23)

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláň v rozsahu celé plochy etapy č. 1 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla osazena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 40 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 1. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)


mandik
Ing. LUDMILA MANDIKOVÁ
Ke Sv. Jir. 39 11200 PČEN
W 377 208 072, 802 921 177

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.13

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
stavební úpravy komunikace a chodníků - záměna LT
geigerů za plastové - Obec Dolní Lukavice

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-32 212,32 Kč
	DPH 21%	-6 764,59 Kč
	celkem s DPH	-38 976,91 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.

osvětlovací závod České Budějovice
oblasti Sever
Parr.Jva 1203/11, 326 00 Písek
(28)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

mandík
Ing. Libor Mandík
Parr.Jva 1203/11, 326 00 Písek
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne:

23.5.2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 13

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Záměna LT geigerů za plastové - 1.etapa

STRABAG

P.Č.	Položka	M.J.	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / M.J.	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / M.J.	celkem dle skutečnosti (Kč)	
1	721 24 2117	ks	Lapač sítěných splavenin liťnový DN150	21,00	3 624,20	76 108,20	0,00	3 624,20	0,00	-76 108,20
N		ks	Lapač sítěných splavenin plastový DN150	0,00	0,00	0,00	21,00	2 090,28	43 895,88	43 895,88
			Celkem			76 108,20			43 895,88	-32 212,32

Celkem bez DPH	-32 212,32
----------------	------------

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23 5 2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
uřísňový závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(25)

Odůvodnění změn :

Z důvodu malé hloubky dešťové kanalizace a konstrukční výšky (70 cm) navržených litinových geigerů byla navržena záměna za nižší plastové geigery.



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jitě 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 266 972, 602 641 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.14

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - výměna desek
RŠ ve vozovce - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	12 408,80 Kč
	DPH 21%	2 605,85 Kč
	celkem s DPH	15 014,65 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(28)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

LIBOR MANDÍK
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇ
M 377 222 222 603 321 277

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne:

23.5.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 14

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Výměna desky RŠ ve vozovce

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	skutečnost dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
N		Demontáž stávajícího konusu RŠ včetně naložení a odvozu na deponii do 500 m	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	684,00	1 368,00	1 368,00
N	894 41 2411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových TZS 100-80/120	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	1 720,00	3 440,00	3 440,00
N		Deska RŠ železobetonová 62 5-100/20	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	3 800,40	7 600,80	7 600,80
		Celkem				0,00			12 408,80	12 408,80
Celkem bez DPH										12 408,80

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
oděpňný závod České Budějovice
Česlář Sever
Pražská 1333/1, 226 00 Písek
(52)

Odůvodnění změn :

Z důvodu snížení nivelety vozovky oproti původnímu stavu v části 2. etapy (větev B) bylo nutno snížit 2 ks revizních šachet. Bylo navrženo a projektantem odsouhlaseno odstranění přechodových skruží kónických a osazení přechodových desek.



mandík
PETR MANDÍK
Ing. Petr Mandík
KčSv. J. 175 310 25 PLEZEN
☎ 377 233 672 5.2.02 17

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.15

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
stavební úpravy komunikace a chodníků - navýšení délky
odvodňovacích žlabů

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	20 605,65 Kč
	DPH 21%	4 327,19 Kč
	celkem s DPH	24 932,84 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne:

23.5.2017

STRABAG

STRABAG s.r.o.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(29)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne:

23.5.2017

Ing. LIBOR MANDÍK
Kd 24 34 01 112 00 PLZEN
M 277 266 472; 903 621 277

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne:

23.5.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne:

23.5.2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 15

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Navýšení délky odvodňovacích žlabů - Obec bez SFDI

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Kózní Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	skutečnost dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	
1	597 10 111	Montáž odvodňovacích žlabů	m	14,00	3 170,10	44 381,40	20,50	3 170,10	64 987,05	celkem rozdíl (Kč)
		Celkem				44 381,40			64 987,05	20 605,65
Celkem bez DPH										20 605,65

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 23.5.2017

Podpis :




Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(25)

Odůvodnění změn :

Z důvodu spádových poměrů v chodníku je nutno ochránit vjezdy přilehlých nemovitostí proti dešťové vodě stékající z veřejné části na soukromé pozemky. Bylo navrženo a projektantem odsouhlaseno navýšení délky odvodňovacích žlabů.



mandik
Ing. JUDr. MANDIK
Křiš. Sv. 111, 602 00 PRAHA
☎ 317 200 972, 992 981 277