

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S561/16

Číslo dodatku objednavatele: 850 0000 180

Číslo smlouvy zhotovitele: 1640

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Zdeněk Černý, tel. 737 285 614, e-mail zdenek.cerny@suspk.eu

Radek Sopr, tel. 725 800 346, e-mail radek.sopr@suspk.eu

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Daniela Škubalová**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Fyzická osoba – Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

tel: 377455842, 605572934

datová schránka:

e-mail: d.skubalova@volny.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních i ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová, Ing. Marta Bartošková

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 30.5. 2016 uzavřena smlouva o dílo č. S561/16 (číslo smlouvy zhotovitele 1640), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti pod názvem veřejné zakázky „**Přestavba mostu ev.č. 203 3 – 4 Tlučná vč. inženýrské činnosti a předložení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli (dále jen „SOD“).**

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku prodloužení procesu projednání PD DÚR.

Je nutné zkoordinovat protichůdná stanoviska obcí Tlučná a Policie ČR, DI Plzeň – venkov ohledně postupu výstavby a dopravně-inženýrského opatření. Dále pak je nutné řešení přeložek inženýrských sítí – vedení vn a nn ČEZ, které jsou potřebné pro provádění založení. Dále je nutné provést úpravy záborového elaborátu a záborů stavby z důvodu nedostupnosti pozemku parc. č. 1389/2 k.ú. Tlučná – nemožnost získání souhlasu vlastníka – Sládek – Stavby s.r.o., exekuční příkaz. Také je nutná koordinace rekonstrukce mostu s dalšími stavbami v daném území – výstavba cyklostezky, kabelizace vedení nn, úprava železničního přejezdu trati č. 180 – Plzeň – Domažlice. Důvody prodloužení termínu dokončení díla jsou popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku

2.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené v žádosti předpokládat, není odpovědný za prodloužení termínu plnění.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. SOD - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA, který se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do 30.11.2016 v požadované formě a počtu vyhotovení.

4.1. Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo vč. pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.4.2017.

4.2. Termíny plnění dle tohoto článku jsou nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění shora uvedeném i před uplynutím termínu.

4.3. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9. odst. 9.1. smlouvy o dílo - PLATEBNÍ PODMÍNKY, který se nahrazuje novým zněním:

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:

9.1.1. Část ceny díla ve výši 137 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání dokumentace pro územní rozhodnutí v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD dle čl. 2 odst. 2.2.1. této smlouvy.

9.1.2. Zbývajících část ceny díla ve výši 137 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání pravomocného stavebního povolení objednateli dle čl. 2 odst. 2.2.2. této smlouvy."

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

- Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

V Plzni dne 20.2.2017

V Plzni dne 20.2.2017

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18/334 13 Plzeň
IČ: 72054118

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:


ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektční kancelář
U Bechmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13396456, DIČ CZ: 171090353

Ing. Daniela Škubalová



Projektční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 455 842, fax: 377 440 345, e-mail : d.skubalova@volny.cz

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE

Příspěvková organizace

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Naše značka: 115/2017/Pl.

Datum: 10. 2. 2017

Věc: Žádost o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

Akce: PŘESTAVBA MOSTU EV.Č. 2033 - 4 TLUČNÁ

Žádám tímto o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu na vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou akci.

Žádost o územní rozhodnutí na přestavbu mostu je podána, Územní rozhodnutí však není ještě vydáno. Důvodem je pozdní vydání vyjádření od některých dotčených orgánů – Povodí Vltavy, MěÚ Nýřany, odbor dopravy a MěÚ Nýřany (délka vyřizování žádosti 2 měsíce).

Prosím proto o prodloužení termínu na získání pravomocného územního rozhodnutí do 30.4.2017.

Děkuji za pochopení, s pozdravem


Ing. Daniela Škubalová
tel. 377 455 842

ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

