

Časový harmonogram realizace stavebních prací

III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

Popis stavebních prací	Termín provádění		2017		2018																																2019																															
	zahájení	dokončení	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září																																		
			45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																		
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	1.11.2017	30.9.2019																																																																		
SO 001 Kácení zeleně	1.11.2017	31.3.2018																																																																		
SO 101 Hlavní trasa - obchvat III/117 24	1.2.2018	30.9.2019																																																																		
SO 103 Přeložka III/117 24 Hrádek	1.5.2019	31.8.2019																																																																		
SO 104 MK Hrádek	1.4.2019	30.6.2019																																																																		
SO 105 ÚK k betonárce	1.3.2019	31.5.2019																																																																		
SO 106 Úprava MK ke stělnici	1.6.2019	31.8.2019																																																																		
SO 107 Úprava polní cesty	1.2.2019	30.4.2019																																																																		
SO 108 Přeložka ÚK Ke Kotli	1.5.2019	31.7.2019																																																																		
SO 120 Hospodářské sjezdy	1.4.2019	31.8.2019																																																																		
SO 131 Provizorní panelové přepojení ÚK k betonárce	1.2.2019	31.5.2019																																																																		
SO 161 Dopravně inženýrská opatření	1.11.2017	30.9.2019																																																																		
SO 201 Most přes Pekelský potok km 1,18075	1.2.2018	31.3.2019																																																																		
SO 301 Trubní odpad km 1,940 - Kamenný Újezd	1.2.2018	31.5.2018																																																																		
SO 303 Přeložka odpadu z vodjemu km 2,510 - Kamenný Újezd	1.4.2018	30.6.2018																																																																		
SO 311 Přeložka vodovodu km 2,510 - Kamenný Újezd	1.6.2018	31.7.2018																																																																		
SO 321 Úprava na melioracích	1.2.2019	31.5.2019																																																																		
SO 402 Přeložka kabelů elektro NN pro vodojem km 2,520	1.7.2018	31.8.2018																																																																		
SO 504 Přeložka VTL plynovodu km 1,043	1.3.2018	30.6.2018																																																																		
SO 801 Sejmутí ornice	1.11.2017	31.3.2018																																																																		
SO 802 Výsadba zeleně	1.4.2019	30.9.2019																																																																		
SO 810.1 Rekultivace ploch dočasných záborů na zemědělské půdě - 1.rok	1.2.2018	30.11.2018																																																																		
SO 810.2 Rekultivace ploch dočasných záborů na zemědělské půdě - 2.a 3.rok	1.2.2019	30.9.2019																																																																		

Kritické body:

Termín předání a převzetí staveniště:

Termín zahájení stavby:

Technologické přestávky:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

Nejpozději do dvou týdnů od výzvy zadavatele (předpoklad 1.11.2017)

1.11.2017

1.12.2017 - 31.1.2018, 1.12.2018 - 31.1.2019

nejpozději do 23 měsíců ode dne převzetí staveniště (předpoklad 30.9.2019)

Legenda:

vystavba

technologická přestávka

STRABAG

STRABAG a.s.

NA BĚLIDLE 198/21

CZ - 150 00 PRAHA 5

zasílací adresa:

PARKOVÁ 1205/11

326 00 PLZEŇ

DIČ: CZ60838744

Ing. Pavel Klas

prokurista

Ing. Lukáš Příbyl

prokurista

22 -09- 2017
V Plzni dne