

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000064

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000625

číslo smlouvy zhotovitele: 200 635

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.: +420 376 333 920, 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 10609, oddíl B vedenou u Krajského soudu Ostrava

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená: Ing. Václavem Šafářem, Janem Munzarem – prokuristy společnosti

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

telefon: +420 571 750 111

e-mail: office@alpine.cz

datová schránka: 8hyb72q

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václav Bohatý, tel. +420 737 211 864, e-

mail: vaclav.bohaty@alpine.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 5. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/16911 Skelná - Prášily (úsek 2) (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným rozdílovým výkazem výměr. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 232 501,95 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 506 656,42 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 15 173 563,85 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 274 154,47 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 14 899 409,38 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyři vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel:

V Plzni dne 23 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

Ve Valašském Meziříčí dne 20 -10- 2017



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

30


ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

Návrh dodatku vyhotovil: Radek Kadlec dne 27.9.2017

Změnový list									
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr									
Název projektu: III/16911 Skečná - Prášíly									
Měně práce									
poř. číslo pol.	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201									
53	578143233 - Lité asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	74,100	0,000	-74,100	431,00	31 937,10	0,00	-31 937,10
54	578901112 - Zdršovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	74,100	0,000	-74,100	14,00	1 037,40	0,00	-1 037,40
55	594511111 - Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	101,100	14,100	-87,000	1 082,00	109 390,20	15 258,20	-94 134,00
80	931941211 - Dilatační mostní závěr podpovrchový s elastickou výplní a krycím plechem	m	16,000	0,000	-16,000	9 228,00	147 648,00	0,00	-147 648,00
SO 202									
57	578143233 - Lité asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	74,750	0,000	-74,750	431,00	32 217,25	0,00	-32 217,25
58	578901112 - Zdršovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	74,750	0,000	-74,750	14,00	1 046,50	0,00	-1 046,50
59	594511111 - Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	61,224	14,100	-47,124	1 082,00	66 244,37	15 258,20	-50 986,17
82	931941211 - Dilatační mostní závěr podpovrchový s elastickou výplní a krycím plechem	m	16,000	0,000	-16,000	9 228,00	147 648,00	0,00	-147 648,00
Rozdíl oprávi SoD celkem Kč:									-596 656,42

Více práce									
poř. číslo pol.	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201									
65	911334122 - Svodidlo ocelové zábradelní kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	40,000	44,000	4,000	7 350,00	294 000,00	323 400,00	29 400,00
75	919121132 - Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	120,500	133,500	13,000	134,00	16 147,00	17 889,00	1 742,00
78	919735112 - Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	120,500	133,500	13,000	81,00	9 760,50	10 813,50	1 053,00
122	577134141 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tl. l š 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	74,100	74,100	209,00	0,00	15 486,90	15 486,90
123	463211152 - Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m2	0,000	40,440	40,440	2 110,00	0,00	85 328,40	85 328,40
SO 202									
69	911334122 - Svodidlo ocelové zábradelní kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	40,000	44,000	4,000	7 350,00	294 000,00	323 400,00	29 400,00
77	919121132 - Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	102,500	115,500	13,000	134,00	13 735,00	15 477,00	1 742,00
80	919735112 - Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	102,500	115,500	13,000	81,00	8 302,50	9 355,50	1 053,00
124	577134141 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tl. l š 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	74,750	74,750	209,00	0,00	15 622,75	15 622,75
125	463211152 - Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m2	0,000	24,490	24,490	2 110,00	0,00	51 673,90	51 673,90
Rozdíl oprávi SoD celkem Kč:									232 501,95
Celkový rozdílný oprávi SoD celkem Kč:									-274 154,47

zhotovitel:

jméno	podpis	datum
ALPINE Bau CZ a.s., Jeroslav Kořenek objednatel	 ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ. 026 04 795 DIČ. CZ02604/95	3.10.2017
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň	 IČ. 72053119	3.10.2017
Antonín Beck		3.10.2017