



**SÚSPK**

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce**  
**„Rekonstrukce mostu ev.č. 19850-3 Hošťka“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000069

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele: 8500000480

číslo smlouvy zhotovitele: 007/17/0349/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: [josef.popule@suspk.eu](mailto:josef.popule@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: 376 901 255 e-mail: [pavel.muzika@eurovia.cz](mailto:pavel.muzika@eurovia.cz)

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Loučím, tel. 376 901 255,

e-mail: [jaroslav.loucim@eurovia.cz](mailto:jaroslav.loucim@eurovia.cz)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 12.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Rekonstrukce mostu ev.č. 19850-3 Hošťka“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku požadavku občanů na opravu poškozené objízdné trasy. Tento požadavek občanů byl přednesen prostřednictvím obce a je doložen zápisem z 3. kontrolního dne 22.9.2017. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Zápis z 3. kontrolního dne je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se soupisem měněných položek rozpočtu ke stavebnímu objektu SO 100 – Dopravně inženýrská opatření. Soupis měněných položek rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: **1 509 729,20 Kč bez DPH**
- 3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: **4 483 172,38 Kč**
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 509 729,20 Kč bez DPH.
- 3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 5 992 901,58 Kč**
- 3.5 Smluvní strany se dále s ohledem na sjednané vícepráce dohodly na prodloužení doby realizace díla (stavebních prací) uvedené v čl. 4.2. SOD, tj. doba uvedená v čl. 4.2. (18 týdnů) se prodlužuje nejpozději do 30.11.2017.
- 3.6 Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené odst. 3.1 předpokládat, není odpovědný za vznik víceprací.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Zápis z 3. kontrolního dne
- Soupis měněných položek rozpočtu

objednatel:

V Plzni dne 23-10-2017



Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

83

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 19.10.2017



**EUROVIA CS, a.s.**

Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň  
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Plzeň  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Josef Popule dne 11.10.2017

# **ZÁPIS**

## **ze 3. kontrolního dne stavby Rekonstrukce mostu ev.č.19850 Hošťka**

Datum konání: 22. 9. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny.

### **I. Prohlídka stavby**

Kontrolní den se uskutečnil na stavbě v Hošťce

### **II. Provedené práce**

- zabetonované opěry
- betonáže uzavíracích desek kamenných břehů před opěrami
- izolace ALP+ALN obou opěr
- čerpání vody

### **III. Plánované práce**

- výstavba skruže pod NK
- bednění NK, ukládání výztuže NK

### **IV. Ostatní ujednání, úkoly**

1. Starostka obce Hošťka přednesla požadavek občanů obce na provedení nové ohrusné vrstvy na silnici 19850 do obce Nové domky.

2. Zástupce SÚSPK se pokusí zajistit opravu v rámci stavby.

### **V. Kontrola kvality**

- TDS provedl odsouhlasení uložené výztuže opěr před betonáží
- z betonáží opěr byly odebrány zkušební krychle

### **VI. BOZP**

Koordinátor BOZP požaduje dodržování zásad uvedených v plánu BOZP. Neprodleně doplnit tabule "Zákaz vstupu na staveniště".

### **VII. Závěr**

**Příští KD se uskuteční v pátek 6.10.2017 od 10.30h na stavbě.**

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka.

Zapsal : Ing. Alexandr Veličkin, TDS

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce : **Rekonstrukce mostu ev.č. 19850 Hošťka**

Datum : 22.09.2017

### Kontrolní den č.: 3

[illegible]

**Soupis měněných položek rozpočtu**
**Č. 1**

Název projektu:

Rekonstrukce mostu ev. Č. 19850 - 3 Hošťka

Stavba:

Výsrava výtluků

Objekt:

SO 100 - Dopravně inženýrské opatření

| Poř. č. | Popis položky                         | MJ | množství<br>dle<br>smlouvy | j.cena | celková<br>cena dle<br>smlouvy | množství<br>po změně<br>ZL1 | celková<br>cena po<br>změně ZL1 | rozdíl<br>množství | rozdíl celkové<br>ceny |
|---------|---------------------------------------|----|----------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| 57792L  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA TL. DO 50MM | m2 | 450,000                    | 383,18 | 172 431,00                     | 4390,00                     | 1 682 160,20                    | 3 940,00           | 1 509 729,20           |
|         |                                       |    |                            |        |                                |                             |                                 |                    |                        |
|         | <b>Celkem za vícepráce:</b>           |    |                            |        |                                |                             |                                 |                    | <b>1 509 729,20</b>    |

|  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
|  | <b>Celkem za méněpráce:</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Celkem za vícepráce:</b> | <b>1 509 729,20</b> |
|  | <b>Celkový rozdíl:</b>      | <b>1 509 729,20</b> |

Datum: 29-09-2017

Vypracoval: Jan Holub