


SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku objednatele: 8500001478

číslo dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000681

číslo smlouvy zhotovitele: 054/16/0342/1

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.015_002/0000517

realizace díla je spolufinancována z IROP

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.5. a odst 6.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jana Mrázová

tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

datová schránka: bjpdzta

tel. 376 901 255

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Loučím tel.: 376 901 255, e-mail: jaroslav.loucim@eurovia.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s.

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 16. 12. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**II/232 Břasy – Liblín, dokončení**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění dle §222, odst. 6) v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům - SO 101.1 Oprava silnice II/232

- SO 000 Všeobecné položky

Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná dodatkem č. 2 odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: **2 040 579,25 Kč** bez DPH

b) méněpracem v celkové hodnotě: **1 908 802,22 Kč** bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 86 240 190,15 Kč

se dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 1 604 713,56 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 1 :

bez DPH: 87 844 903,76 Kč

3.4.3 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

se dodatkem č. 2 zvyšuje o částku: **131 777,03 Kč** bez DPH.

3.4.4 Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 2 činí:

bez DPH: **87 976 680,74 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření

tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.


V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- 2x změnový list

objednatel :

V Plzni dne 13.12.2017



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

86

zhotovitel :

V Plzni dne 13.12.2017



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odstěpného závodu
oblast Čechy západ

na základě plné moci řádně

oprávněn podepisovat

jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s.



21

EUROVIA CS, a.s.
odstěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Změnový list č. 5 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: II/232 Brásy - Liblín





Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000517

Číslo a název objektu: 000 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
VRN				Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN4				Inženýrská činnost								
5			043103000	Zkoušky bez rozlišení	KČ	400 000,0	105 000,0	238 560,0	1,00	400 000,00	105 000,00	-295 000,00
7			034603000	Alarm, strážní služba	MĚS	16,0	9,0	7,0	5 000,00	80 000,00	45 000,00	-35 000,00
8	23.10.2017	412733/SD č.3	091703000	Náklady na údržbu	m2	3 250,0	0,0	21,0	441,35	1 434 387,50	0,00	-1 434 387,50
VRN4				Inženýrská činnost								
												-1 764 387,50


Oprava objížděné trasy HLOHOVICE												
	23.10.2017	412733/SD číslo 3	1	Zemní práce								
8			113154222	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,0	3 624,000	3 624,000	24,55	0,00	88 969,20	88 969,20
9			113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,0	4 239,000	4 239,000	20,85	0,00	88 383,15	88 383,15
			5	Komunikace								
98			565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,0	3 624,000	3 624,000	127,87	0,00	463 400,88	463 400,88
217			572241111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	0,0	362,000	362,000	115,19	0,00	41 698,78	41 698,78
103			573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,0	4 239,0	4 239,000	17,90	0,00	75 878,10	75 878,10
104			565135121	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	0,0	3 624,0	3 624,000	8,40	0,00	30 441,60	30 441,60
105			572241111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,0	4 239,0	4 239,000	159,84	0,00	677 561,76	677 561,76
			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
157			915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	0,0	1 150,000	1 150,000	31,40	0,00	36 110,00	36 110,00
162			915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,0	1 150,000	1 150,000	1,20	0,00	1 380,00	1 380,00
169			919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	0,0	642,000	642,000	60,00	0,00	38 520,00	38 520,00
187			919721292	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 50 kN/m	m2	0,0	380,100	380,100	57,55	0,00	21 874,76	21 874,76
189			919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	0,0	22,000	22,000	75,12	0,00	1 652,64	1 652,64
198			938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,0	7 863,000	7 863,000	1,02	0,00	8 020,26	8 020,26
207			997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,0	920,000	920,000	7,21	0,00	6 633,20	6 633,20
208			997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,0	8 280,000	8 280,000	6,96	0,00	57 628,80	57 628,80
			99	Přesun hmot								
213			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,0	956,0	956,0	1,02	0,00	975,12	975,12
			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
N				Řízení dopravy	kpl	0,0	1,0	1,0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
CELKEM										1 669 128,25		
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:										-95 259,26 Kč		

Rozdíl oproti SOD celkem Kč: -95 259,26 Kč




Zhotovitel/dodavatel:		
Jméno	podpis	datum
EUROVIA CS, a.s., Ing. Vladimír Drahokoupil		25.10.2017
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
INGEM a.s., Karel Kotrc		25.10.2014
projektant/AD		
Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Ing. Václav Honzík		25-10-2017
zadavatel/objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , Ing. Jana Mrázová		25-10-2017
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list č. 4 - část 2												
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD												
Název projektu: II/232 Břasy - Liblín						Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000517						
Číslo a název objektu: 101.1 - OPRAVA SILNICE II/232, km 12,420 - 22,770												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV			Práce a dodávky HSV									
8			Trubní vedení									
129	21.4.2017	275819/SD č.1	895211131	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 hl do 1,5 m	kus	21,0	0,0	21,0	6 375,28	133 880,88	0,00	-133 880,88
8			Trubní vedení									-133 880,88
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání									
141	13.11.2017	412739/SD číslo 3	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	167,0	165,0	2,0	376,00	62 792,00	62 040,00	-752,00
144			404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	22,0	24,0	2,0	419,00	9 218,00	10 056,00	838,00
147			404443050	wed	kus	8,0	4,0	4,0	693,00	5 544,00	2 772,00	-2 772,00
154			914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	86,0	83,0	3,0	831,00	71 466,00	58 973,00	-2 493,00
155			404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	86,0	89,0	3,0	399,00	34 314,00	35 511,00	1 197,00
156			404452400	patka hliníková HP 60	kus	86,0	89,0	3,0	430,00	36 980,00	38 270,00	1 290,00
157			915111112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm (V1a)	m	0,0	4 830,0	4 830,0	31,40	0,00	151 662,00	151 662,00
N15			915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílým plastem š 125 mm (V2b)	m	0,0	1 820,0	1 820,0	13,20	0,00	24 024,00	24 024,00
N16				Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé+přerušované retroreflexní bílý plast (V3)	m	0,0	3 700,0	3 700,0	44,60	0,00	165 020,00	165 020,00
162			915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20 995,7	31 345,7	10 350,0	1,20	25 194,84	37 614,84	12 420,00
N18		Dopravně inženýrské opatření - řízení dopravy	kpl	0,0	1,0	1,0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
191	18.4.2017	275815/SD číslo 1	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,5	0,0	1,5	590,22	885,33	0,00	-885,33
192			592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	1,0	0,0	1,0	544,50	544,50	0,00	-544,50
193			592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,0	0,0	1,0	1 485,00	1 485,00	0,00	-1 485,00
194			592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	1,0	0,0	1,0	143,50	143,50	0,00	-143,50
195			592270220	rošt mřížkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíží C250	kus	1,0	0,0	1,0	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
196			592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	1,0	0,0	1,0	258,50	258,50	0,00	-258,50
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání									360 917,17
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:						227 036,29 Kč						

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
EUROVIA CS, a.s., Ing. Vladimír Drahokoupil		14.11.2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
INGEM a.s., Karel Kotrc		14.11.2017
projektant/AD		
Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Ing. Václav Honzík		14-11-2017
zadavatel/objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Jana Mrázová		14-11-2017
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: