



## DODATEK č. 2

### k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL

**Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55**

se sídlem: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 00497061

DIČ: CZ00497061

zastoupený: Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300

dále jen („objednatel“)

a

##### ZHOTOVITEL

**RONELI SE**

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281

se sídlem: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: Ing. Milan Oplíštil

IČ: 293 16 731

DIČ: CZ 293 16 731

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková

dále jen („zhotovitel“)



## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
- 2.2** Předmětem Dodatku č. 2 je změna v rozsahu a nákladech zemních prací, jejíž potřeba byla zjištěna při provádění stavby. Oproti předpokladu dle výsledku geologické sondy došlo v rámci zemních prací k výskytu většího množství škváry, která byla prvotně řešena jako nebezpečný odpad. Na základě provedených laboratorních zkoušek byla odsouhlasena varianta úpravy tohoto materiálu mícháním s ostatní zeminou v předepsaném poměru s tím, že tak bylo zajištěno zařazení odpadu do kategorie "O". I pro takto upravený odpad byla nalezena jiná skládka, která byla schopna tento materiál přijmout, na rozdíl od původně předpokládané skládky. Na základě toho byly kalkulovány zvýšené náklady na likvidaci zeminy s řešením předepsané úpravy a manipulace na staveništní mezideponii včetně poplatku za skládku, který původně v rozpočtu nebyl. Celková kubatura zemních prací se nezměnila. Z tohoto důvodu byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.
- 2.3** Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo, která uvádí:  
v původním znění článku IV. odst. 4.1:

### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** **30 391 659,54 Kč**  
*(slovy třicetmilionůtřístadevadesátjedentisícšestsetpadesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)*

**DPH 21%** **6 382 248,50 Kč**  
*(slovy šestmilionůtřistaosmdesátdvatisícdevětčtyřicetosmkorunčeskýchpadesáthaléřů)*

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** **36 773 908,04 Kč**  
*(slovy třicetšestmilionůsedmsetšedesáttřítisícdevětsetosmkorunčeskýchčtyřihaléře)*

mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí:

### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** **31 984 337,34 Kč**  
*(slovy třicetjednamilionůdevětsetosmdesátčtyřítisícčtyřicetšestsetosmkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)*

**DPH 21%** **6 716 710,84 Kč**  
*(slovy šestmilionůsedmsetšestnácttisícšedesetdesetkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)*

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** **38 701 048,18 Kč**  
*(slovy třicetšestmilionůsedmsetjednatisícčtyřicetosmkorunčeskýchosmnácthaléřů)*




### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2** Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3** Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.4** Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha k Dodatku č. 2:

- Změnový list č. 1 ze dne 27. 02. 2018

V Plzni dne 29. března 2018



za objednatele:

  
Mgr. Miloslav Šteffek  
ředitel  
Střední odborné učiliště stavební,  
Plzeň, Borská 55

V Plzni dne 29. března 2018



za zhotovitele:

  
Ing. Milan Oplíštil  
předseda představenstva  
RONELI SE

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

## Položkový rozpočet

Stavba :		Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň				
Objekt :		ZEMNÍ PRÁCE - realizace HTÚ				
SO	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	j.c.	celkem (Kč)
D.1.5 - Komunikace	R00	Uložení zeminy znečištěné stavební sutí a škvárou (kategorie O) do násypů nezhutněných, naložení na dopravní prostředek a poplatek za uložení na skládku (skládkovné) 2528,060m3*1,8=4550,508t	t	4 550,508	350	1 592 677,80
						<b>1 592 677,80</b>
Cena celk. bez DPH						<b>1 592 677,80</b>
Cena přípočtů						<b>1 592 677,80</b>
Cena odpočtů						<b>0</b>

tento rozpočet je přílohou ZL č.1

V Plzni : 28.02.2018

**Ing. Josef Sejkora**

Projektový manažer RONELI SE

**Mgr. Miloslav Šteffek**

Ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55

**Ing. Luboš Soutner**

Zástupce ředitele Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55

**Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP**

Autorský dozor

**Ing. Rudolf Horák**

Technický dozor

**RONELI** IČ 166 78 010  
aut.č. 0201396  
Ing. Rudolf HORÁK  
projektová a inženýrská činnost staveb  
Železničská 25, 312 00 Plzeň  
mobil: 603 024 242 • e-mail: hor.in@seznam.cz

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  
STAVEBNÍ.  
Plzeň, Borská 55

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  
STAVEBNÍ.  
Plzeň, Borská 55