

**SÚSPK**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000182

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000906

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 023/17/0357/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY**1.2. Objednatel č.1:****Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 778 702 844, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

1.3. Objednatel č.2:**Městys Všeruby**

sídlo: Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

zastoupený: Václavem Bernardem, starostou

IČO: 00253871 DIČ: CZ00253871

kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Bernard, tel.: +420 777 626 765, e-mail: starosta@vseruby.info (dále jen

„kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

název zhotovitele: **Společnost II/184 Všeruby**

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jan Muzika, zmocněnec, na základě plné moci oprávněn podepisovat
jménem a ve prospěch Společnost II/184 Všeruby

kontaktní e-mail: jan.muzika@eurovia.cz

Společník 1 - Správce: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského
soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

telefon: 376 901 255

Společník 2 – COLAS CZ, a.s.

Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005,

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
6556,

Zastoupená Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silničního stavitelství, na základě
plné moci

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 24.8. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: II/184 průtah Všeruby (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany
dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101
– průtah 184. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.378.640,70 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 574.230,25 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 43.259.726,70 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.804.410,45 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 45.064.137,15 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 27.727.640,31 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.804.410,25 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 29.532.050,76 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 15.532.086,39 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5 Dále se s ohledem na nutnost provedení výše uvedených prací mění termín dokončení díla a to pro objednatele č. 1 – do 31.10. 2018 a pro objednatele č. 2 – do 30.11. 2018.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ STRAN A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy.

Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

5.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

5.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

5.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu osmi vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č.1:

V Plzni dne 15.6.2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
pověřený řízením organizace

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

objednatel č.2:

Ve Všerubech dne 14.6.2018

MĚSTYS VŠERUBY
VŠERUBY 77, 345 07
IČO: 00253871
DIČ: CZ00253871

Městys Všeruby
Václav Bernard
starosta

zhotovitel (Správce):

V Plzni dne - 7 -06- 2018



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

zhotovitel (Společník 2)

V Plzni dne 11-06- 2018

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (61)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000906, zhotovitele 023/17/0357/I

Stavební akce:	II/184 průtah Všeruby
----------------	-----------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	---

Dotčený úsek stavby:	SO 101 - Průtah II/184
----------------------	------------------------

Dotčená část stavby:	ZÚ - km 0,900 rekonstruované silnice II/184 v průtahu Všerub
----------------------	--

Podklad pro změnu:	nový vzorový příčný řez od projektního
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	21.05.2018
-----------------------------------	------------

Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	21.05.2018
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:

Po odtěžení původní konstrukce vozovky a provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že v úseku ZÚ - km 0,900 se nachází neúnosné podloží. Po provedení sanací aktivní zóny dle původní PD a opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že stále nelze dosáhnout požadované únosnosti. Na základě tohoto zjištění byl ve spolupráci s projektantem stavby navržen nový vzorový příčný řez a byla provedena kalkulace změny.

Z důvodu značného navýšení rozsahu prací na sanaci aktivní zóny, pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti zemní pláň, dojde k prodloužení termínu výstavby:

Dokončení komunikace SO 101 – Průtah II/184 do 31.10.2018

Dokončení veškerých prací na chodnících a přilehlých plochách do 30.11.2018

Tyto termíny byly projednány se zástupci investorů SÚS PK a Městys Všeruby.

Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2. Celkový objem víceprací je 2.378.640,70 Kč bez DPH, celkový objem méněprací je 574.230,25 Kč bez DPH.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
--------------------------------------	----	--	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	-----	--	--

Náklady na změnu celkem:	1 804 410,45 Kč bez DPH.		
--------------------------	--------------------------	--	--

Přílohy: - rozdílový výkaz výměr
výsledky provedených zkoušek

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost II/184 Všeruby	Ing. Jan Muzika	04.06.2018	
EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Hudler	04.06.2018	
za investora - SÚSPK	PhDr. M. Klimentová	04.06.2018	
za TDS - Boula IPK s.r.o.	Bc. L. Boula	04.06.2018	
za AD - Woring s.r.o.	Ing. Marek	04.06.2018	

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha dodatku č.2 k SoD

Název projektu: III/184 průtah Všeřuby											
Číslo a název objektu: SO 101 - Průtah III/184											
poř. číslo pol.	kód	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
7	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 Sanace 4125*0,2=825m3	m3	1 892,880	2 717,880	825,00	45,00	85 179,60	122 304,60	37 125,00	
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4 095,080	4 920,080	825,00	74,47	304 960,61	366 398,36	61 437,75	
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	4 095,080	4 920,080	825,00	15,00	61 426,20	73 801,20	12 375,00	
32	171201212	Uložení sypaniny na skládky Sanace	m3	1 892,880	2 717,880	825,00	2,11	3 993,98	5 734,73	1 740,75	
33	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Sanace 825*1,8=1485 t	t	3 407,184	4 892,184	1 485,00	60,00	204 431,04	293 531,04	89 100,00	
47	564861110	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	8 604,000	2 569,000	-6 035,00	95,15	818 670,60	244 440,35	-574 230,25	
48	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm - Sanace Sanací jen se souhlasem TDS	m2	8 604,000	12 729,000	4 125,00	95,15	818 670,60	1 211 164,35	392 493,75	
51	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	52,000	6 087,000	6 035,00	295,67	15 374,84	1 799 743,29	1 784 368,45	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 804 410,45	

Zhotovitel/dodavatel:		podpis	datum
Společnost II/184 Všeřuby, společnosti: EUROVIA CS, a.s.- Ing Jan Muzika, COLAS CZ, a.s. - Ing Pavel Hudler			04.06.2018
Zadavatel/objednatel			04.06.2018
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., PhDr. M. Klimentová			
Technický dozor stavebníka			
Boula IPK s.r.o., Bc. L. Boula			04.06.2018
Autorský dozor			
Woring s.r.o., Ing. Marek			04.06.2018