

III. PŘEDMĚT DODATKU

2. Zhotovitel se v čl. 6.3. smlouvy zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději k 31.08.2018:

6.3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 08. 2018. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s ohledem na zahájení školního roku zásadní.

3. Z důvodu neexistující projektové dokumentace skutečného stavu či jiného technického podkladu dokumentující elektroinstalaci v objektu, došlo k technickým komplikacím, které zapříčinily zdržení realizace díla. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla a odsouhlasily změnu článku 6.3 smlouvy takto:

6.3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 2. 11. 2018. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s ohledem na zahájení školního roku zásadní.

4. Smluvní strany po vzájemném projednání harmonogramu provádění díla a po uvážení objektivních důvodů popsaných v čl. III odsouhlasily prodloužení termínu dokončení a předání díla za předpokladu, že zhotovitel je povinen všechny skutečnosti zaznamenat do stavebního deníku a řádně ve stavebním deníku popsat technické komplikace v průběhu realizace díla.
5. Vzájemně odsouhlasený harmonogram provádění díla tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou platná.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

v Plzni dne30. 08. 2018

v Plzni dne30. 08. 2018

za objednatele:




Bc. Eva Tischlerová
ředitelka

Středisko volného času RADOVÁNEK

Středisko volného času RADOVÁNEK,
Pallova 52/19, Východní Předměstí
301 00 Plzeň
IČ: 69977836

za zhotovitele:



Libor Juříček
jednatel společnosti

J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.



J.C.E. consulting & engineering s.r.o.
Plzeňská 2761/315, Stodůlky
155 00 Praha 5
IČ: 03939715, DIČ: CZ03939715