



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000117

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000843

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@uspz.cz

datová schránka:
posta@uspz.cz

telefon: +420
.....

kontaktní osoba ve věcech technických:

.....
.....

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Mýto

se sídlem: Náměstí č. p. 109, 338 05 Mýto

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

zastoupeno: – starostou města

tel: +420
.....

datová schránka

kontaktní osoba ve věcech technických:

.....
.....

„kontaktní osoba objednatele č.2“

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ——

dále jen „objednatel č.2“

z (dále jen

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 11191 vedenou u Městského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

zastoupená: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: 377 242 127 e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

datová schránka: zpixx9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. 377 242 127, e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 1.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**III/1179 Mýto**“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 598102,89 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 76 801,14 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: **5 167 402,37 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 521 300,95 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 688 703,32 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 4 897 335,45 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 521 300,95 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 418 636,40 Kč

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 se tímto dodatkem nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list

objednatel č.1:

V Plzni dne 26 -02- 2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková orga:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

objednavatel č.2:

V Mýto dne 22 -02- 2018

MĚSTO MÝTO
Náměstí 109, 358 05 Mýto
IČO: 00268911
DIČ: CZ00268911
Tel: 371 750 390

Město Mýto

starosta

zhotovitel:

V Plzni dne 22 -02- 2018

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 40a
IČO: 2
DIČ: CZ

ROBSTAV stavby k.s.

zastupující společnost Rekoskov s.r.o
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 16.2.2018

Název projektu: Ocelárna s výměr 1000 x 1000 mm		Rozpisování dílů projektů									
číslo části	části	části	části	části	části	části	části	části	části	části	části
1	9.10.2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	9.10.2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	9.10.2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	9.10.2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	21.11.2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	21.11.2017	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	9.10.2017	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	9.10.2017	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9.10.2017	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	21.11.2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	21.11.2017	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	21.11.2017	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	21.11.2017	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	21.11.2017	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	21.11.2017	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	21.11.2017	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	21.11.2017	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	21.11.2017	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	21.11.2017	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	21.11.2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21.11.2017	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	21.11.2017	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	21.11.2017	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	21.11.2017	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	21.11.2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	21.11.2017	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	21.11.2017	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	21.11.2017	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	21.11.2017	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	21.11.2017	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	21.11.2017	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	21.11.2017	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	21.11.2017	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	21.11.2017	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	21.11.2017	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	21.11.2017	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	21.11.2017	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	21.11.2017	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	21.11.2017	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	21.11.2017	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	21.11.2017	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	21.11.2017	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	21.11.2017	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	21.11.2017	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	21.11.2017	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	21.11.2017	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	21.11.2017	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	21.11.2017	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	21.11.2017	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	21.11.2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	21.11.2017	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	21.11.2017	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	21.11.2017	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	21.11.2017	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	21.11.2017	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	21.11.2017	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	21.11.2017	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	21.11.2017	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	21.11.2017	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	21.11.2017	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	21.11.2017	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	21.11.2017	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	21.11.2017	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	21.11.2017	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	21.11.2017	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	21.11.2017	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	21.11.2017	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	21.11.2017	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	21.11.2017	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	21.11.2017	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	21.11.2017	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	21.11.2017	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	21.11.2017	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	21.11.2017	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	21.11.2017	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	21.11.2017	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	21.11.2017	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	21.11.2017	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	21.11.2017	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	21.11.2017	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	21.11.2017	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	21.11.2017	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	21.11.2017	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	21.11.2017	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	21.11.2017	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	21.11.2017	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	21.11.2017	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	21.11.2017	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	21.11.2017	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	21.11.2017	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	21.11.2017	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	21.11.2017	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	21.11.2017	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	21.11.2017	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	21.11.2017	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	21.11.2017	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	21.11.2017	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	21.11.2017	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	21.11.2017	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	21.11.2017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Zpracovatel: ROKETAR s.r.o.

16-02-2018

Schválil:

16-02-2018

16-02-2018

16-02-2018

16-02-2018

2

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/1178 - Mýto				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: A - Část stavby finančně BÚS PK - 02 - Nové konstrukce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výskyt OK/POKČ
1	9.10.2017	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m3	dodatečné stavební práce	doplnění obrubníků v km od do včetně příložky z důvodu lepšího odvodnění komunikace	
2	9.10.2017	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se skložením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele			
3	9.10.2017	171201201	Uložení sypání na skládky			
4	9.10.2017	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)			
5	21.11.2017	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kaménka tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2			
6	21.11.2017	4400849020-R1	Příložka betonová 250/125/100			
7	9.10.2017	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stejného s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky			
8	9.10.2017	592174880	Obrubník betonový a železobetonový obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25			
9	9.10.2017	996225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu			
10	21.11.2017	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15			
11	21.11.2017	274315412	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	odečet neprovedených prací	z důvodu koordinace s navazujícími akcemi města Mýto nebylo možno uvedené práce realizovat	
12	21.11.2017	327581111	Zřízení výpíně a protínacových klínů za opěrní z jilu včetně zhutnění			
13	21.11.2017	918511112	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou			
14	21.11.2017	918521015	Zřízení propustků s hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600			
15	21.11.2017	592224100	trouba hrdlíková příčná železobetonová s integrovaným tláčením TŽH-Q 600/2500 40 x 250 x 10 cm			
16	21.11.2017	919521015-R	Úprava trouby žb ležem na 45°	dodatečné stavební práce	doplnění příkopových žlabů v km od do z důvodu lepšího odvodnění komunikace	
17	21.11.2017	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových trubic šířky přes 600 do 800 mm			
18	21.11.2017	592274960	Žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm	odečet neprovedených prací	z důvodu zvýšení únosnosti zvolena jiná skladba podkladních vrstev	
19	21.11.2017	564851111-R	Podklad ze štěrku třídy ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm kamenivo musí plnit jakostní požadavky dané projekčovou dokumentací			
20	21.11.2017	567122114	Podklad ze směsi smetené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	dodatečné stavební práce	doplnění zábradlí z důvodu bezpečnosti chodců v místě otevřené šachty (výtluk z propustku)	
21	29.11.2017	911121311	Opěra nebo zřízení nového ocelového zábradlí evařovaného nebo šroubovaného montáž			
22	29.11.2017	140110260	trubka ocelová bezšvová hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm	dodatečné stavební práce	provedení napojení místní komunikace	
23	29.11.2017	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm			
24	21.11.2017	996225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu			
25	29.11.2017	585155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 165 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	odečet neprovedených prací	z důvodu koordinace s navazujícími akcemi města Mýto nebylo možno uvedené práce realizovat	
26	29.11.2017	935114112	Šterbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikrošterbinový) se spádem dna 0,5%			
27	21.11.2017	961055111	Bourání základů z betonu železového			
28	21.11.2017	968024111	Odstanění drátěných košů (gabionů) vyplněných kamenivem	dodatečné stavební práce	z důvodu změny výšek vozovky	
29	29.11.2017	585125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm			

