





II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět díla a článek IV. Cena díla a platební podmínky, předmět díla se doplňuje o více práce a méně práce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Změny a související vícepráce jsou dvojího charakteru, první jsou vyvolané nalezeným stavem stávajících konstrukcí. V tomto případě muselo dojít k úpravě pracovních postupů a použitých materiálů a výrobků protože skutečný stav konstrukcí a prvků neodpovídal odhad v dokumentaci. Z hlediska projektu vybrané konstrukce a prvky bylo možno pouze odhadovat, nebylo totiž možné provést všechny potřebné sondy k zakrytým vrstvám apod. Druhý případ změn je vyvolán přímo či nepřímo požadavky zástupců památkářské péče či investora. V tomto případě se jedná o změny vycházející z dodatečných průzkumů archivních materiálů muzeí apod. Došlo tedy k do upřesnění na základě archivních fotografií, např. výplní oken, či materiálu dlažeb. V této souvislosti pak došlo především k zadání doplnit čtvrté vodní kolo a s ním související dmychadlo do expozice hamru.

Specifikace více a méně prací je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se dále mění článek VI. Termíny plnění. Z důvodů zpoždění při uzavření SoD na restaurátorské práce, které podmiňují dokončení stavebních prací, se posunuje termín ukončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2. položky prováděné v následující etapě. Položky uvedené ve Změnovém listu č. 3 byly dokončeny v původním termínu.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Požadované vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiloženého Změnového listu č. 1.

Celkem cena za vícepráce bez DPH činí	93 503,- Kč
<i>(slovy devadesáttřítisícpětsetři)</i>	
DPH 21%	19 636,- Kč
<i>(slovy devatenácttisícšestsetřicetšest)</i>	
Celkem cena za vícepráce včetně 21% DPH činí	113 139,- Kč
<i>(slovy stotřinácttisícstotřicetdevět)</i>	



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Dokončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2: nejpozději do sedmi set třiceti jednoho (731) kalendářního dne od předání staveniště.

Přílohy k dodatku č. 2:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3

v Plzni dne 21. 7. 2018

v Plzni dne 21. 7. 2018

za objednatele:


.....
PhDr. František Frýda
ředitel
Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace

za zhotovitele:

ZOLT CZ spol. s r.o.
Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641 ④
Ondřej Drnec
jednatel
ZOLT CZ spol. s r.o.

