

**DODATEK č. 1
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31. 8. 2018**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Smluvní strany

1.1 Kupující/Objednatel

Název:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba:	Ing. Jitka Spalová
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	18242171

1.2 Prodávající/Zhotovitel

Název:	ROADFIN BUILDING s.r.o.
Zástupce:	Petr Bitengl, jednatel
Kontaktní osoba: (Jméno, funkce, email, telefon)	Petr Bitengl, jednatel bitengl@rf-b.cz 775 166 744
Sídlo:	Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	06799736
Banka:	Raiffeisen bank a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	č. ú. 2401201822/5500

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě

2 Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě veřejné zakázky s názvem „Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany (3. vyhlášení)“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“).

3 Předmět dodatku

3.1 Termín plnění – odůvodnění:

Zhotovitel stavby s objednatelem se vzájemně dohodli na prodloužení řádného termínu dokončení stavby „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“. **Termín dokončení díla bude 18. 4. 2019.**

Důvody pro prodloužení termínu dokončení stavby:

1. Po odkrytí stávajících podlah v 1. PP byly objeveny stávající drenáže, které byly ve špatném technickém stavu, nebyly plně funkční a bylo rozhodnuto o jejich plném obnovení – viz vícenáklady.
2. V chodbě a na schodišti do 1. PP byly zjištěny stávající přízdívky, které musely být ubourány, aby bylo možné provedení správných hydroizolací a zároveň je řešeno alternativní řešení náhrady přízdívek – viz vícenáklady.
3. Po odkrytí místa napojení drenáží v zadní části objektu, bylo zjištěno, že není možné dodržet plánovanou hloubku plánované drenáže a bylo nutné opravit výškovou polohu injektáží v místě chodby a schodiště – viz vícenáklady.
4. Instalace nových ramp – viz dřívější zápisy ve stavebním deníku – vícenáklady.


Z těchto důvodů firma ROADFIN BUILDING s.r.o. nemůže předat stavbu do 31. 3. 2019.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

za Objednatele:

V Rokycanech dne 4. 3. 2019


Ing. Irena Vostrá
ředitelka
Střední škola, Rokycany

STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY
Jeřabinová 96/III

za Zhotovitele:

V Rokycanech dne 4. 3. 2019

Petr Bitengl
jednatel společnosti
ROADFIN BUILDING s.r.o.

