



+ -

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice (2. etapa)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000450

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500003456

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu : P19V00000250

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupená:

IČO: 26177005 DIC: CZ26177005

telefon:

e-mail:

datová schránka:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.6. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/195 Klenci pod Čerchovem – Poběžovice (2. etapa) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům 3 - Poběžovice – Vlkanov úsek 1 a 2 – Vlkanov – Nový Kramolín – úsek 2. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 131.734,07 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 156.845,33 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 13.590.000,00 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 25.111,26 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 13.564.888,74 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které

nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0, platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice (2. etapa)			
Objekt:	3 - Poběžovice - Vikanov úsek 1, 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Píseň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o. - A			
Projektant:	SUDOP Project Píseň a.s.			
Popis změny: V rámci provádění stavby byla dohodnuta změna rozsahu sanací na obou úsecích, dále byla provedena úprava délky stávajícího propustku v úseku č. 2 - Vikanov - Nový Kramolín. S ohledem na stav silnice po odfrézování povrchu a provedení sanací, nebyla provedena oprava použitím geomříží.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - SÚSPK		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenové změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-25 111,26 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-5 273,36 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-30 384,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	13 590 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	13 590 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	13 564 888,74 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	16 413 616,38 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-156 845,33 Kč	-25 111,26 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	131 734,07 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel	1.11.2019		
	Objednatel	1.11.2019		
	TDS: I	1.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (2. etapa)

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: 3 - Poběžovice -Vikanov úsek 1										
45	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	2 112,120	0,00	-2 112,120	5,00	10 560,60	0,00	-10 560,60
69	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	873,243	869,06	-4,182	20,00	17 464,86	17 381,22	-83,64
objekt: 3 - Poběžovice -Vikanov úsek 1 - celkem bez DPH:										-10 644,24
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2										
1	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	950,200	241,24	-708,960	5,00	4 751,00	1 206,20	-3 544,80
11	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	950,200	225,00	-725,200	1,00	950,20	225,00	-725,20
14	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm dle proj.pr.5.7cm	m2	1 045,220	30,00	-1 015,220	5,00	5 226,10	150,00	-5 076,10
20	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	950,200	225,00	-725,200	20,00	19 004,00	4 500,00	-14 504,00
41	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	1 223,400	0,00	-1 223,400	5,00	6 117,00	0,00	-6 117,00
42	91973111R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm vč.zalitií asf.modif.zálivkou	m	828,200	12,20	-816,000	100,00	82 820,00	1 220,00	-81 600,00
44	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	527,100	157,50	-369,600	50,00	26 355,00	7 875,00	-18 480,00
59	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	712,357	581,10	-131,261	100,00	71 235,70	58 109,60	-13 126,10
60	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 349,472	3 504,84	-844,635	1,00	4 349,47	3 504,84	-844,64
64	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	212,617	168,95	-43,665	50,00	10 630,85	8 447,60	-2 183,25
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2 - celkem bez DPH:										-146 201,09
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										-156 845,33

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: 3 - Poběžovice -Vikanov úsek 1										
1	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 050,640	2 781,00	730,360	5,00	10 253,20	13 905,00	3 651,80
10	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 050,600	2 781,00	730,400	1,00	2 050,60	2 781,00	730,40
22	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm dle proj.pr.6.51cm	m2	1 674,420	2 761,000	1 086,580	5,00	8 372,10	13 805,00	5 432,90
23	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm č. do 3 m	m2	2 050,640	2 761,000	710,360	20,00	41 012,80	55 220,00	14 207,20
48	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 075,000	2 211,000	1 136,000	50,00	53 750,00	110 550,00	56 800,00
62	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	471,896	632,575	160,679	100,00	47 189,60	63 257,50	16 067,90
63	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 966,024	12 018,925	3 052,901	1,00	8 966,02	12 018,93	3 052,90
67	899331111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	451,141	611,820	160,679	50,00	22 557,05	30 591,00	8 033,95
objekt: 3 - Poběžovice -Vikanov úsek 1 - celkem bez DPH:										107 977,05
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2										
5	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	m3	19,540	22,169	2,619	100,00	1 954,00	2 215,90	261,90
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	86,040	88,659	2,619	140,00	12 045,60	12 412,26	366,66

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	860,400	886,588	26,188	1,00	860,40	886,59	26,19
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	154,870	159,584	4,714	100,00	15 487,00	15 958,40	471,40
9	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	5,220	5,920	0,700	550,00	2 871,00	3 256,00	385,00
10	58344171	Štěrkodrt' frakce 0-32	t	9,960	11,295	1,335	550,00	5 478,00	6 212,25	734,25
12	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	10,000	12,000	2,000	400,00	4 000,00	4 800,00	800,00
14	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	8,000	9,000	1,000	150,00	1 200,00	1 350,00	150,00
15	59223729R	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 cm	kus	8,080	9,090	1,010	200,00	1 616,00	1 818,00	202,00
16	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2otevřený výkop - propust.	m3	1,940	2,200	0,260	3 950,00	7 663,00	8 690,00	1 027,00
17	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,080	0,091	0,011	33 000,00	2 640,00	3 003,00	363,00
37	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 vč. štěrkov.podsypu	m	9,700	11,000	1,300	2 950,00	28 615,00	32 450,00	3 835,00
38	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	10,000	11,000	1,000	2 500,00	25 000,00	27 500,00	2 500,00
39	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2	m3	11,470	13,007	1,537	3 950,00	45 306,50	51 377,65	6 071,15
40	95236821R	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,193	0,219	0,026	33 000,00	6 369,00	7 227,00	858,00
50	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,000	10,000	2,000	2 345,00	18 760,00	23 450,00	4 690,00
61	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,440	20,550	4,110	100,00	1 644,00	2 055,00	411,00
62	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	312,360	390,450	78,090	1,00	312,36	390,45	78,09
63	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,440	20,550	4,110	100,00	1 644,00	2 055,00	411,00
66	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	350,197	355,966	5,769	20,00	7 003,94	7 119,32	115,38
objekt: 2 - Vlkanov-Nový Kramolín úsek 2 - celkem bez DPH:										23 757,02
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										131 734,07
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										-25 111,26