

DOHODA O NAROVNÁNÍ

závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – II/605 Stříbro – oprava
uzavřená dle § 1746, § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“)

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

telefon: +420 378 777 101

e-mail: info@bergerbohemia.cz

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Mokrý, vedoucí divize silničních a inženýrských staveb, tel. +420 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1746, dle § 1903 a násl. občanského zákoníku

Preambule

Smluvní strany konstatují, že:

- 1) Dne 16. 05. 2019 byla mezi Objednatelům a Zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: II/605 Stříbro – oprava (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele 8500003279, č. smlouvy Zhotovitele: 06/19/DSS (dále jen „Smlouva“).
- 2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení pod systémovým číslem P19V00000148 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) V rámci provádění Stavby Zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. dodatkem ke Smlouvě. Podrobně jsou provedené změny popsány v příloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“).
- 4) Hodnota položek realizovaných navíc (dále jen „vícepráce“) činí **1.780.696,74 Kč bez DPH** a hodnota položek nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí **781.087,44 Kč bez DPH. Rozdíl ceny realizovaných prací oproti předmětu díla stanovených Smlouvou tedy činí 999.609,30 Kč bez DPH.**
- 5) Stavba, resp. dílo dle Smlouvy bylo řádně předáno, resp. předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 30. 09. 2019.

I.

1.1. S ohledem na vše výše uvedené a dále

- a) vzhledem k průběhu realizace díla, kdy po odstranění dlažebních kostek došlo ke zjištění, že se pod dlažebními kostkami nenachází standardní konstrukční vrstvy na skalnatém podloží, které projektant předpokládal dle původní stavební PD. Bourací práce betonové desky a její následná likvidace nebyly obsaženy v PD ani v soupisu prací. Dále vyvstala nutnost osazení krajní řady žulových dlažebních kostek do betonového lože s opěrou z důvodu zajištění jejich stability - podrobný popis viz. příloha č. 1 – změnový list. S ohledem na nepředvídatelnost a nutnost provedení uvedených změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle Smlouvy, které jak je uvedeno výše byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a
- b) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval co do rozsahu méněprací a víceprací, byly tyto Zhotovitelem poskytnuty de facto bez právního důvodu, a
- c) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
- d) vzhledem k tomu, že Objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené Zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užítku a s jeho vědomím, a
- e) vzhledem k tomu, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím Zhotoviteli ze strany Objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné, a že Zhotovitel neobdržel od Objednatele žádné odpovídající protiplnění,

se smluvní strany dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli platbu za provedené vícepráce, od které odečte hodnotu neprovedených méněprací.

- 1.2. Smluvní strany se ohledem na vše výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že Objednatel v závěrečném vyúčtování stavby poskytne Zhotoviteli částku ve výši **999.609,30 Kč (bez DPH)**.
- 1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že za celkovou cenu Stavby dle Smlouvy má být považovaná dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy částka ve výši **8.678.075,93 Kč bez DPH**.
- 1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti Zhotovitele, sankcí, etc.
- 1.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla.
- 1.6. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této dohody o narovnání, a to vzhledem k narovnání vzájemných závazkových vztahů co do předmětu díla a ceny díla, jsou narovnána mezi nimi veškerá práva a povinnosti vyplývající z předchozích smluvních ujednání, a jsou vyjasněny veškeré vzájemné pochybnosti, týkající se rozsahu realizovaného díla a ceny díla. Touto dohodou proto dochází mezi Smluvními stranami k úplnému narovnání vzájemných závazkových vztahů mezi oběma Smluvními stranami, a k úplné úpravě všech práv a povinností mezi oběma stranami dosud spornými, resp. pochybnými.

II. Závěrečná ustanovení.

- 2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **Objednatel zveřejní úplné znění Smlouvy vč. příloh**, tj. i tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí Objednatel.
- 2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední Smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – předávací protokol

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:



Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Stříbro - oprava			
Objekt:				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA, a.s.			
Projektant:	Boula IPK s.r.o.			
Popis změny:				
K rozpočtu č. 1 Projektová dokumentace na stavbu řešila v určité části výměnu povrchu silnice a to výměnu dlažby za asfaltový beton. Návrh opravy vycházel z původní zachovalé stavební dokumentace, která uváděla standardní podkladní vrstvy včetně založení na skalnatém podloží. Tato dokumentace však neodpovídala skutečně provedeným pracím v té době. Předpokládáme, že při výstavbě původní komunikace došlo ke změně vzhledem k tomu, že se očekávala velká zátěž vozidly armády ČR. Změna v konstrukci vozovky však nebyla nikde uvedena. Po odtěžení stávající žulové dlažby byla zjištěna silně rozpadlá a degradovaná betonová deska, která nebyla PDPS předpokládána a musela být odtěžena, odvezena a nahrazena vrstvou MZK v tloušťce 200 mm pro dorovnání výškové nivelety a následné pokládky živичného souvrství. V úseku od staničení 0,21459 km (konec původní dlážděné vozovky) – KÚ 0,51918 km (kruhový objezd) byla po odřezování cca 100 mm zjištěna stabilní soudržná živичná vrstva. Po prohlídce a po konzultaci projektanta, investora a dodavatele bylo následně rozhodnuto neprovádět podkladní vrstvu ACP 22S v tloušťce 60 mm. Následné živичné vrstvy byly provedeny beze změn dle PD. Tato změna nemá vliv na životnost provedené opravy silnice II/605. K rozpočtu č. 2 V návaznosti na nutnost odtěžení spodních vrstev a pokládky MZK ve staničení 0,000 – 0,21459 km investor v rámci zajištění stability a životnosti nově pokládané žulové dlažby odvodňovací proužku požadoval montáž přilehlé řady žulových kostek k živичné komunikaci do betonového lože s opěrrou.				
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 a 6 zák. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	999 609,30 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	209 917,95 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 209 527,25 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 678 466,63 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 678 466,63 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 678 075,93 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 500 471,87 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-781 087,44 Kč	999 609,30 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 780 696,74 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Holba	30.9.2019		
	Objednatel: Ing. Josef Popule	30.9.2019		
Přílohy	Přílohy: fotodokumentace, rozdílový soupis prací			

Rozpočet č. 1 k ZL

Název díla: II/605 Stříbro - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt										
1	565146121R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 3 m, po zhutnění tl. 60 mm z modifikovaného asfaltu	m2	6 346,700	3407,700	-2 939,00	252,27	1 601 058,53	859 647,87	-741 410,66
2	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 Kg/m2	m2	12 693,400	9754,400	-2 939,000	13,50	171 360,60	131 684,40	-39 676,20
Rozdíli oproti SoD celkem Kč:										-781 087,44

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	má mě jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt										
1	113107223	Odstavení podkladů nebo krytů střešní plochy jednotlivě přes 200m2 a přemístění hmot na skidku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, a t. Vrstvy přes 200 ce 300 mm	m2	0,000	2 943,500	2 943,500	52,30	0,00	153 945,05	153 945,05
2	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	t	646,660	7 416,6100	6 770,050	12,53	8 100,10	62 628,83	84 828,73
3	997221566	Přilepek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť z kusových materiálů	t	9 051,840	25 706,1600	16 654,32	9,28	84073,49	238 792,15	154 718,66
4	564662111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním , po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	0,000	2 943,500	2 943,500	305,00	0,00	887 767,50	897 767,50
Rozdíli oproti SoD celkem Kč:										1 291 289,94
Celkový rozdíli oproti SoD celkem Kč:										510 172,50

Rozpočet č. 2 k ZL

Název díla: II/605 Střbro - oprava

VÍCEPRÁCE

[illegible]

Zápis o předání a převzetí dokončeného díla

Název díla : II/605 Stříbro - oprava

Smlouva číslo : 8500003279

Řízení se zúčastnili :

Zástupci objednatele : Ing. Popule Josef

Zástupci zhotovitele : pan. Holba Petr , *ING. MARTIN MOKRÝ*

Cena (bez DPH) – 8 678 075,93 Kč.

Záruční doba – 60 měsíců tj. do 30.9.2024

Objednatel prohlašuje, že odevzdané práce přijímá-odmítá převzít z těchto důvodů:

Přijímá ve velmi dobré kvalitě bez závad. Provedení díla je dle PDPS a uzavřené smlouvy o dílo.

Soupis vad a nedodělků : bez vad a nedodělků.

Ostatní: Zhotovitel předal objednateli doklady dle SOD čl. IX odst. 9.2. v plném rozsahu.

Závěr: Přijímané dílo je tímto řádně předáno zhotovitelem a řádně převzato objednatelem.

Datum : 30.9.2019

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

84

Za objednatele : *Popule*

Ing. Josef Popule
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.



Za zhotovitele : *Holba*

Petr Holba
BERGER Bohemia, a.s.

Mokrý
ING. MARTIN MOKRÝ