



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/235 Drahoňův Újezd - Terešov "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: *851 0000479*

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500003672

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 odst. 4 a odst.6 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014, oddíl A vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

IČO: 274 30 774 DIČ: 27430774

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 05.09.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**II/235 Drahoňův Újezd - Terešov**“ (dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO - 101 Komunikace a oprava objízdné trasy. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 800 995,22 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 228 552,69 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 17 768 377,62 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 572 442,53 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 20 340 820,15 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o

všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list celkový, č.1 a č.2
- rozpočet ke změnovému listu č.1 a č.2

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
komplementář

Celkový změnový list

Předmět díla:	II/235 Drahoňov Újezd - Terešov			
Objekt:	Objízdová trasa; úsek I. + II.			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s.			
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o.			
Projektant:	PK dopravní s.r.o.			
Popis změny:	- na základě stížnosti města Zbřeh na zhoršený stav komunikace III/23513 byla vybrána k opravě lokální závada v obci Třebnuška a souvislý úsek pod obcí směrem k Sýkovicím mýnu; - zvýšení nákladů na DIO, tj. požadavek provozovatele linkové autobusové dopravy na osazení semaforů na objízdové trase; - změna technologie v úseku most ev. č. 235/004 až křižovatka s III/23513 z důvodu zajištění průjezdu;			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	stížnost města Zbřeh, zépis z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 572 442,53 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	540 212,93 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 112 655,46 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 768 377,62 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	17 768 377,62 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	20 340 820,15 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	24 612 392,38 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-228 552,69 Kč	2 572 442,53 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 800 995,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	13 - 11 - 2019		
	TDS: I	13 - 11 - 2019		
	Projektant:	13 - 11 - 2019		
	Objednatel:	13 - 11 - 2019		
Přílohy	Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2 včetně rozpočtů			

Změnový list č. 1

Předmět díla:		II/235 Drahoňův Újezd - Terešov		
Objekt:		Objízdná trasa		
Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:		ROBSTAV k.s.		
TDS:		IKA FINAL, spol. s r.o.		
Projektant:		PK dopravní s.r.o.		
Popis změny Oprava objízdné trasy - na základě stížnosti města Zbírůh na zhoršený stavební stav komunikace II/23513 byla vybrána k opravě lokální závrata v obci Třebnuška a souvislý úsek pod obcí směrem k Sýkorovic mlýnu;				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, stížnost města Zbírůh		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 577 201,65 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	541 212,35 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 118 414,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 768 377,62 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	17 768 377,62 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	20 345 579,27 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	24 618 150,92 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 577 201,65 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 577 201,65 Kč		
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel	13 -11- 2019		
	TDS: Ing.	13 -11- 2019		
	Projektant	13 -11- 2019		
	Objednatel	13 -11- 2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Změnový list č. 2

Předmět díla:		II/235 Drahoňov Újezd - Terešov		
Objekt:		Úsek I. + II.		
Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:		ROBSTAV k.s.		
TDS:		IKA FINAL, spol. s r.o.		
Projektant:		PK dopravní s.r.o.		
Popis změny:				
- zvýšení nákladů na DIO, tj. požadavek provozovatele linkové autobusové dopravy na osazení semaforů na objízdné trase - změna technologie v úseku most ev. č. 235/004 až křižovatka s III/23513 z důvodu zajištění průjezdu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Genová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-4 759,12 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-999,42 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-5 758,54 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 768 377,62 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	17 768 377,62 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 763 618,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 493 978,39 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-228 552,69 Kč	-4 759,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	223 793,57 Kč		
Termin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	13 - 11 - 2019		
	TDS: Ing. J.	13 - 11 - 2019		
	Projektant:	13 - 11 - 2019		
	Objednatel:	13 - 11 - 2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

