



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" II/235 Pětídomí – Přisednice, 4. etapa"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000599

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500004362

číslo smlouvy zhotovitele: 202004

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: KS vedenou u C 565 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

zastoupen/á:

IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714

e-mail:

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Palackého 282, 411 55 Terežín

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 6.4.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/235 Pětídomí – Přisednice, 4. etapa“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na končící termín vegetačního klidu provedla SÚSPK kácení dřevin již před stavbou. Vzhledem ke stáří dendrologické inventarizaci dřevin došlo ke změně množství kácených dřevin a k navýšení počtu odstraněných pařezů dle skutečnosti.
- 3.2. Na základě provedené úpravy dle RDS a skutečnosti navýšení kubatury betonu o podkladní beton u zárubní zdi, doplnění převážky a opěrných desek, lanových kotev a s tím zjištěných skutečností se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.3. Nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb dle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla se rozsah díla a cena díla tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke SO 801 Sadové úpravy a SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 868 758,08 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 869 493,70 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 23 872 561,11 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku - 735,62 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 23 871 825,49 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

SANAP spol. s r.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1 - pro objednatele

Předmět díla:	Rekonstrukce silnice II/235 Pátádomí - Přesednice, 4. etapa			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 801 - Sadové úpravy			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o., Koterovská 162, 328 00 Píseň			
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: SO 801 - Sadové úpravy - došlo k odečtení položek, které prováděla SÚSPK před stavbou z důvodu splnění termínu vegetačního klidu - vzhledem ke stávající dendrologické inventarizaci dřevin došlo ke změně množství kácených dřevin a k navýšení k počtu odstraněných pařezů dle skutečnosti SO 101 - Komunikace - byly provedeny úpravy dle RDS a skutečnosti (navýšení kubatury betonu o podkladní beton u zárubní zdi, doplnění převážky a opěrných desek, lanových kotev a s tím spojených činností)				
	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis ve stavebním deníku, RDS		
účetní o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		-735,62 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-154,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-890,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele		23 872 581,11 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele		23 872 581,11 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH pro objednatele		23 871 825,49 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH pro objednatele		28 884 908,84 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-869 493,70 Kč	-735,62 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	868 758,08 Kč		
Tření	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel:			
	TDS: Ing. .			
	Projektant			
	Objednatel			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 - pro objednatele			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce silnice II/236 Písečnická - Přelouč, IV. etapa

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo cel.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství vs smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotky	celková ve smlouvě	celková po změně	rozdílné celk. ceny
BO 101 Komunikace (§222 odst. 6)										
10	123552104	Výkopový zářez se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojů v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	280,00	243,00	7,00	780,00	190 000,00	184 680,00	-5 320,00
16	161711111	Ocezení ocelových zápor pro pašání hloubených výkopů do předem provedených vrstev se zabetonování/spodního lonce, s příp. nutným obsypem záporu pískem dleky od 0 do 8 m	m	1 065,97	837,00	218,97	410,00	432 947,70	343 170,00	-89 777,70
16	13010874	ocel profilová HE-B 140 ležatý 11 375	t	36,44	28,21	8,23	21 600,00	783 460,00	605 618,00	-178 848,00
17	88932841	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16	m3	43,21	34,27	8,94	3 250,00	140 432,50	111 377,50	-29 055,00
26	162761157	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 do 10 000 m	m3	260,00	243,00	7,00	362,00	95 508,00	92 626,00	-2 874,00
26	162761159	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	1 280,00	1 218,00	62,00	30,00	37 800,00	36 450,00	-1 350,00
27	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) zóniny a kamení zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	450,00	437,40	12,60	450,00	202 500,00	196 830,00	-5 670,00
49	225611116	Maloprotérové vrtý řezové průměru přes 185 do 245 mm do úhlu 45° v hl 0 až 25 m v horní tř. V a VI	m	976,00	841,00	235,00	1 420,00	1 243 620,00	910 220,00	-333 700,00
50	317361016	Výstuž železoprávková zdi a valů z oceli 10 808 (R) nebo BSt 800	t	3,00	2,436	0,56	32 500,00	97 500,00	78 170,00	-18 330,00
64	327361006	Výstuž železoprávková zdi a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 808 (R) nebo BSt 800	t	12,00	11,16	0,84	82 800,00	369 600,00	366 048,00	-3 552,00
66	38966212	Chránička kabelů z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	185,00	40,00	145,00	82,00	15 170,00	3 260,00	-11 910,00
67	664411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupů do 1,80 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 800	kus	1,00	0,00	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
90	69234051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x80x12cm	kus	1,00	0,00	1,00	1 620,00	1 620,00	0,00	-1 620,00
91	69234052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	1,00	0,00	1,00	2 930,00	2 930,00	0,00	-2 930,00
Rozdíl proti SoD										-732 813,70

BO 801 Sadové úpravy (§222 odst. 4)

1	11261101	Odstřelení křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve směru svislého tarasu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	940,00	0,00	-940,00	50,00	47 000,00	0,00	-47 000,00
2	112101101	Odstřelení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	4,00	0,00	-4,00	170,00	680,00	0,00	-680,00
3	112101102	Odstřelení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm	kus	8,00	0,00	-8,00	2 400,00	19 200,00	0,00	-19 200,00
4	112101103	Odstřelení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm	kus	1,00	0,00	-1,00	14 300,00	14 300,00	0,00	-14 300,00
18	162301801	Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 6 000 m	m2	940,00	0,00	-940,00	70,00	65 800,00	0,00	-65 800,00
Rozdíl proti SoD										-148 980,00
Rozdíl proti SoD celkem										-581 493,70

VÝMĚNÁ

BO 101 Komunikace (§222 odst. 6)

9	12362106	Výkopový zářez se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojů v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 236,20	2 245,20	7,00	195,00	446 163,00	444 548,00	-1 615,00
14	13264102	Hloubení záporných rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a opědu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m	72,00	112,00	40,00	1 200,00	86 400,00	134 400,00	48 000,00
18	151712111	Převážka ocelové pro uložení záporného pažení pro letoučkově odlepy převážky zdivové	m	72,00	78,80	6,80	2 680,00	199 800,00	209 624,00	9 824,00
19	163611111	Ocezení kotvy tyčových bez provedení vrstev, zářezkové a napnutí kotvy při dlece přes 6 m a průměru od 20 do 28 mm	m	180,00	182,00	2,00	820,00	93 600,00	98 940,00	5 340,00
20	31468101	lano přídavné	m	188,00	201,80	13,80	680,00	128 640,00	139 040,00	10 400,00
21	163621112	Napnutí kabelových kotv při účinnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN	kus	30,00	32,00	2,00	3 100,00	93 000,00	98 200,00	5 200,00
22	163613111	Opěrné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloušťky do 30 mm, tlavy kotv	kus	30,00	32,00	2,00	2 100,00	63 000,00	67 200,00	4 200,00
23	162761157	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 10 000 m	m3	3 663,88	3 793,88	130,00	328,00	1 190 685,00	1 232 948,00	42 263,00
24	162761159	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	18 315,40	18 938,40	623,00	20,00	366 368,00	378 398,00	12 030,00

28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládková) zemliny a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6 594,62	6 628,62	234,00	160,00	1 055 136,20	1 092 579,20	37 440,00
29	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mazákládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 663,68	3 793,68	130,00	20,00	73 273,60	75 873,60	2 600,00
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vřetvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	494,00	534,00	40,00	105,00	51 670,00	56 070,00	4 200,00
42	222111114	Rychlostní diamantové vrtní průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	180,00	192,00	12,00	1 380,00	246 400,00	264 960,00	16 560,00
44	28160211R	Injektování kořen-čisti kořev - nízký tlak	hod	14,00	14,93	0,93	2 160,00	30 100,00	32 069,50	1 999,50
45	28160213R	Injektování kořen-čisti kořev - vysoký tlak	hod	30,00	32,00	2,00	3 750,00	112 500,00	120 000,00	7 500,00
52	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	896,60	1 007,00	129,40	733,00	657 207,80	738 131,00	80 923,20
53	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	896,60	1 007,00	129,40	304,00	272 666,40	306 128,00	33 561,60
55	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze elti svařovaných	t	7,80	8,34	0,54	26 500,00	206 700,00	221 063,00	14 363,00
62	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	10,40	39,14	28,74	3 230,00	33 692,00	126 422,20	92 830,20
86	894302171	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu silný šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	21,49	24,86	3,37	3 800,00	81 662,00	94 468,00	12 806,00
92	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné	m2	90,51	114,28	23,77	420,00	38 014,20	47 997,60	9 983,40
93	894606112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	1,70	1,81	0,11	32 500,00	55 250,00	58 922,50	3 672,50
94	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,90	0,91	0,01	26 500,00	15 900,00	23 982,50	8 062,50
162	767562210	Montáž mříží odtvářových	m2	6,56	8,70	2,14	250,00	1 640,00	2 175,00	535,00
163	55314006R	mříž sedm. jímky 3,75 x 1,75 m ,metalizovaná , uzamykatelná	ks	1,00	2,00	1,00	20 500,00	20 500,00	41 000,00	20 500,00
164	996767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	ton	0,23	0,31	0,08	1 210,00	278,30	389,05	90,75
N1	132351103	Hlobení nezapeřezných rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 60 do 100 m3	m3	0,00	90,00	90,00	769,00	0,00	69 210,00	69 210,00
N2	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,00	42,90	42,90	305,00	0,00	13 084,50	13 084,50
N3	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,00	176,64	176,64	59,50	0,00	10 510,08	10 510,08
N4	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek	m2	0,00	133,74	133,74	360,00	0,00	48 146,40	48 146,40
Rozdíl oproti SoD										630 784,63
SO 801 Sadové úpravy (§222 odst. 4)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku	celková cena ve smlouvě	celková cena po změně	rozdílné celkové ceny
1	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu úklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	940,00	1 010,00	70,00	50,00	47 000,00	50 500,00	3 500,00
3	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážněním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,00	8,00	0,00	2 400,00	19 200,00	19 200,00	0,00
4	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážněním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00	7,00	6,00	14 300,00	14 300,00	100 100,00	85 800,00
5	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,00	48,00	44,00	984,00	3 936,00	47 232,00	43 296,00
6	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,00	8,00	0,00	2 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
7	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00	7,00	6,00	6 300,00	6 300,00	44 100,00	37 800,00
8	121151113	Sejmout omítku strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 743,00	2 813,00	70,00	25,00	68 575,00	70 325,00	1 750,00
9	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,00	48,00	44,00	28,00	112,00	1 344,00	1 232,00
10	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,00	8,00	0,00	160,00	1 200,00	1 200,00	0,00
11	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00	7,00	6,00	410,00	410,00	2 870,00	2 460,00
12	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,00	48,00	44,00	420,00	1 680,00	20 160,00	18 480,00
13	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,00	8,00	0,00	900,00	7 200,00	7 200,00	0,00
14	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00	7,00	6,00	2 010,00	2 010,00	14 070,00	12 060,00
15	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,00	48,00	44,00	85,00	340,00	4 080,00	3 740,00

16	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 600 mm	kus	8,00	8,00	0,00	330,00	2 840,00	2 840,00	0,00
17	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 600 do 700 mm	kus	1,00	7,00	6,00	610,00	610,00	4 270,00	3 660,00
18	162301001	Vodorovné přemístění smykových šrovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 6 000 m	m2	940,00	1 010,00	70,00	70,00	68 800,00	70 700,00	4 900,00
19	162301001	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	58,00	672,00	616,00	2,00	112,00	1 344,00	1 232,00
20	162301002	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm	kus	112,00	112,00	0,00	6,56	728,00	728,00	0,00
21	162301003	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm	kus	14,00	98,00	84,00	16,00	210,00	1 470,00	1 260,00
22	162301001	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	58,00	672,00	616,00	2,80	140,00	1 680,00	1 540,00
23	162301002	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	112,00	112,00	0,00	13,00	1 456,00	1 456,00	0,00
24	162301003	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,00	98,00	84,00	40,00	560,00	3 820,00	3 360,00
25	162301071	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	58,00	672,00	616,00	4,00	224,00	2 688,00	2 464,00
26	162301072	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	112,00	112,00	0,00	7,00	784,00	784,00	0,00
27	162301073	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započetých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,00	98,00	84,00	16,00	232,00	1 784,00	1 512,00
28	162301081	Vodorovné přemístění smykových šrovin Příplatek k ceně za každých dalších 1 započetých 1 000 m	m2	1 880,00	2 020,00	140,00	13,00	24 440,00	25 260,00	1 820,00
29	16230110R	Vodorovné přemístění omítky po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení, avšak se složením bez rozhraní z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 800 m	m3	176,70	161,21	4,51	75,00	13 252,50	13 690,70	338,20
30	16230110R	Vodorovné přemístění omítky po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení, avšak se složením bez rozhraní z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 800 m	m3	398,46	408,63	10,17	75,00	29 884,50	30 647,16	762,66
31	16710111R	Naláďování, skládání a překládání omítky strojní naláďování, množství přes 100 m3, z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	368,00	374,31	6,31	45,00	16 425,00	16 844,17	419,17
32	161301108	Rozproštění a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvřené ploše přes 100 do 500 m2, š. vrstvy do 200 mm	m2	1 767,00	1 812,09	45,09	82,00	91 804,00	94 228,88	2 344,88
33	161401131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsadem včetně ústání parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 767,00	1 812,09	45,09	16,00	26 806,00	27 161,41	676,41
34	00873410	odvo směs travní parkové	kg	26,51	27,19	0,68	105,00	2 783,55	2 884,89	71,04
35	10371800	substrát pro travníky VL	m3	26,51	27,19	0,68	1 010,00	26 775,10	27 488,40	689,30
36	161001111	Úprava pláň vyrovněním výškových rozdílů strojní v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhrubnutí	m2	1 767,00	1 812,09	45,09	16,00	26 806,00	27 161,39	676,39
43	968201311	Přesun hmot pro zemědělské a krajinné úpravy - strojní dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,79	5,94	0,15	903,00	5 228,37	5 363,82	135,45
Rozdíl oprávi SoD										237 973,46
Rozdíl oprávi SoD odhadem										886 798,00
Celkový rozdíl oprávi SoD odhadem										-756,62

V Přehledu dne 31.8.2020

