

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava			
Objekt:	objekt SO 201 oprava opěrné zdi			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník			
Popis změny: Na základě zjištěných geotechnických poměrů byla provedena změna v hloubce pilotového založení. V průběhu výstavby bylo nutné provést zajištění stávajícího objektu č.p. 33 na pozemku p.č. 216 v k.ú. Lštění nad Zubřinou, bourání konstrukce stávajícího zdiva, která hrozila zřícením a vyždění nové konstrukce cihelného zdiva, včetně základové konstrukce z bednicích dílců. Původní rozpočet byl zpracován v OTSKP, proto jsou i nové položky oceněny v ceníku OTSKP. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu stavby z výše uvedených důvodů do 31.10. 2020. Veškeré změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 a 5 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), RDS, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-108 692,94 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-22 825,52 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-131 518,46 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 867 471,96 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	8 867 471,96 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 758 779,02 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 598 122,61 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 212 512,57 Kč	-108 692,94 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 103 819,63 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, posun termínu o 1 měsíc - do 31.10. 2020		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	ZI	18.9.2020		
	TI	17.9.2020		
	PI	18.9.2020		
	O	18.9.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, žádost zhotovitele o prodloužení termínu			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 201 oprava opěrné zdi										
1	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	m	846,000	642,000	-204,000	3 687,62	3 119 726,52	2 367 452,04	-752 274,48
2	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	m	544,000	414,000	-130,000	1 396,35	759 614,40	578 088,90	-181 525,50
3	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	m	208,000	156,000	-52,000	1 396,35	290 440,80	217 830,60	-72 610,20
4	26194	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	m	68,000	52,000	-16,000	1 396,35	94 951,80	72 610,20	-22 341,60
5	26194	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	m	26,000	20,000	-6,000	1 396,35	36 305,10	27 927,00	-8 378,10
6	272323	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20	m	8,182	4,090	-4,092	2 837,81	23 218,96	11 606,64	-11 612,32
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	10,883	10,170	-0,713	8 340,47	90 769,34	84 822,58	-5 946,76
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	1,414	1,322	-0,092	27 325,46	38 638,20	36 124,26	-2 513,94
9	327221	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	m3	11,425	3,411	-8,014	7 749,73	88 540,67	26 434,33	-62 106,34
10	932411	KRYCÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	m2	56,392	37,796	-18,596	5 012,01	282 637,27	189 433,93	-93 203,34
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-1 212 512,57

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 201 oprava opěrné zdi										
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽIT	t	151,85000	244,70	92,850	322,23	48 930,63	78 849,68	29 919,06
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	0,000	3,62	3,618	124,00	0,00	448,63	448,63
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	186,188	251,036	64,848	128,89	23 997,77	32 356,03	8 358,26
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	t	145,128	175,023	29,895	322,23	46 764,60	56 397,66	9 633,07
5	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	116,857	162,227	45,370	124,60	14 560,38	20 213,48	5 653,10
6	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	77,482	138,252	60,770	196,21	15 202,74	27 126,42	11 923,68
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	152,190	219,940	67,750	380,18	57 859,59	83 616,79	25 757,20
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	127,148	265,368	138,220	21,48	2 731,14	5 700,10	2 968,97
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	34,296	110,466	76,170	88,90	3 048,91	9 820,43	6 771,51
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	7,875	14,850	6,975	604,21	4 758,15	8 972,52	4 214,36
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	4,320	10,795	6,475	616,48	2 663,19	6 654,90	3 991,71
12	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	7,425	8,425	1,000	901,02	6 690,07	7 591,09	901,02
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	3,391	28,605	25,214	75,54	256,16	2 160,82	1 904,67
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	117,479	156,232	38,753	4 060,92	477 072,82	634 445,65	157 372,83
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	18,849	20,302	1,453	27 325,46	515 057,60	554 761,49	39 703,89
16	289323	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20	m3	13,593	16,800	3,207	3 795,30	51 589,51	63 761,04	12 171,53
17	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	t	0,377	1,062	0,685	24 425,36	9 208,36	25 939,73	16 731,37
18	31123	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	0,000	0,300	0,300	4 340,00	0,00	1 302,00	1 302,00
19	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	m3	10,566	32,772	22,206	6 830,94	72 175,71	223 863,57	151 687,85
20	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	t	1,293	5,781	4,488	27 325,46	35 331,82	157 968,48	122 636,66
21	338324	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET C30/37 - XF4, XD3, XC4	m3	0,000	0,924	0,924	11 400,00	0,00	10 533,60	10 533,60
22	34200R	stěna ze ztraceného bednění tl 400mm	m3	0,000	8,000	8,000	4 169,57	0,00	33 356,56	33 356,56

